

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年8月29日～9月2日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月29日	5・6号機ホットラボの状況確認	5・6号機ホットラボ	<a href="#">○5・6号機ホットラボの拡張工事が完了したことから、状況を確認した。以前よりも広くなり、作業環境が改善されていることを確認した。また、汚染持ち込みの管理が徹底されていることを確認した。</a>	13時25分現在
8月30日	台風10号接近に伴う対応状況確認	免震重要棟集中監視室	○台風の接近に伴う対応状況の確認を行った。4m盤地下水位やK排水路の状況を監視装置で確認した。特にトラブルの発生はなかった。	11時10分現在
8月31日	1・2号排気筒ドレンサンプ ピット点検作業の状況確認	免震重要棟内 1・2号排気筒付近	<a href="#">○1・2号機排気筒サンプピットの点検作業が開始されたことから、状況を確認した。作業が遅延された原因はクレーン型ロボットの架台にゆがみが生じたため交換したこととの説明を受けた。</a>	11時35分現在
9月1日	1・2号排気筒ドレンサンプ ピット点検作業の状況確認	1・2号排気筒付近	<a href="#">○1・2号機排気筒サンプピットの点検作業が開始されたことから、状況を確認した。カッターによるピットカバー切断作業を確認し、周辺のケーブル等に気をつけながら切断操作を勧めていることを確認した。</a>	13時15分現在
	H2タンクエリア発煙の状況確認	H2タンクエリア	<a href="#">○H2タンクエリアで発煙事象が発生したことから、現場確認を行った。防風用のゴムに溶接の熱が伝わり発煙したとの説明を受けた。</a>	
9月2日	溜まり水のあるトレンチ等の 状況確認	1号機原子炉建屋周辺	<a href="#">○1号機予備電源ケーブルダクト充填工事の状況を確認した。予定量275m<sup>3</sup>のうち、これまでに110m<sup>3</sup>のグラウトを充填したとの説明を受けた。</a>	13時40分現在
	1号機建屋カバー解体作業 の状況確認	免震重要棟周辺	<a href="#">○北側の壁パネルを貫通して、飛散防止剤の散布が行われていた。</a>	
	G1タンクエリア西側のノッチ タンク移送ホースからの漏えい に関する再発防止対策の 確認	G1タンクエリア西側	<a href="#">○ノッチタンクからの水移送に用いるパワープロベスター(バキューム車)のホース接続部分が抜けにくいカップラーになっていることを確認した。</a>	
	モニタリングポストNo.7周辺 道路の清掃状況の確認	免震重要棟	○ダストの舞い上がりを防止するため、周辺の清掃を月1回程度、人手で行っているとの説明を受けた。	
	敷地境界ダストモニタのデー タ公開状況の確認	免震重要棟	○ダストモニタのデータは無線で自動的にデータを送信し、10分間の平均値を公開しているとの説明を受けた。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。