

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年9月12日～9月16日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月12日	<a href="#">廃炉安全監視協議会</a>			10時38分現在
9月13日	1号機原子炉建屋カバー解体工事の状況確認	1・2号機超高压開閉所周辺	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー壁パネルの取り外し作業を確認した。特に問題なくパネルが取り外されたことを確認した。ダストモニタ、モニタリングポストの値も異常はなかった。</a>	9時50分現在
	重機点検状況の確認	重機点検ピット	<a href="#">○重機点検ピットを使用した点検の状況を確認した。作業員がピットの中に入り、フォークリフトの下部からエンジンオイルの交換を行っていた。</a>	
9月14日	1/2号機排気筒ドレンサンプピット溜まり水の移送状況の確認	1/2号機排気筒ドレンサンプピット西側	<a href="#">○1・2号機排気筒ドレンサンプピットからの水移送の状況を確認した。耐圧ホースを二重にする等、漏えい対策を実施していた。また、線量低減のため、少量ずつ希釈しながら移送を実施していた。</a>	13時35分現在
	ALARA会議の開催状況の確認	免震重要棟	○前回確認(平成27年11月9日)以降、8件の工事についてALARA会議が開催され、6件について、ホールドポイントでの線量低減効果の確認等を実施するとの説明を受けた。また、作業線量が前週よりも20%増加している工事については原因と対策のヒアリングを行い、線量低減に努めているとの説明を受けた。	
	MP付近連続ダストモニタ高警報発生に係る対策の実施状況の確認	MP7、MP8付近	<a href="#">○モニタリングポストNo. 7、8周辺のダスト対策状況を確認した。MP7周辺ではフェーシングが完了していた。MP8周辺では草刈りが実施されていた。また、MP8東側には飛散防止剤を散布したとの説明を受けた。</a>	
9月15日	伐採木一時保管槽増設計画の確認	免震重要棟 伐採木一時保管Gエリア	<a href="#">○中長期ロードマップ資料に記載のあった伐採木一時保管槽増設計画について聞き取りし、廃棄物処理施設の増設に伴う伐採を考慮しても、現状の容量で不足はないため、増設は予定していないとの説明を受けた。</a>	13時07分現在
9月16日	A排水路付け替え工事計画の確認	固体廃棄物貯蔵庫第1棟付近(A排水路付替工事予定地)	<a href="#">○A排水路の付け替え工事計画を聞き取りした。平成28年1月から平成30年3月にかけて、A排水路の流末を港湾内に付け替えるとの説明を受けた。</a>	13時05分現在
	地下水バイパスエリアからB排水路への仮設移送ポンプの撤去状況の確認	大型メンテナンス建屋東側	<a href="#">○地下水バイパスエリアにおけるK排水路からB排水路への仮設移送設備の状況を確認した。K排水路の付け替えが完了したことから、設備が撤去されていた。また、K排水路の旧排水口に設置した移送設備は電源は切断するが、設備は残置するとの説明を受けた。</a>	
	1号機建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機超高压開閉所周辺	<a href="#">○1号機原子炉建屋カバー壁パネルの取り外し状況を確認した。西面2枚目のパネルが取り外され、2枚に切断された後、物場に保安されていることを確認した。特にモニタリングポストとダストモニタに異常はなかった。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。