

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年9月26日～9月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月26日	1号機建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前 専用港物揚場付近	<u>○1号機カバー壁パネル(南面2枚目)の取り外し作業を確認した。確認時、取り外しは完了しており、2枚に切断したパネルを物揚場へ移動していた。特にモニタリングポストやダストモニタの値に変動はなかった。</u>	13時07分現在
	5号機RW中操パネル25-17盤故障事案への対応状況の確認	免震重要棟	○5号機RW中操パネルで警報ランプが点滅せず点灯したままになる事案について、対応状況を聞き取りした。基板の劣化が原因であり、基板を交換したことにより改善したとの説明を受けた。	
9月27日	1号機予備電源ケーブルダクト充填作業の状況確認	1・2号機開閉所前 1号機原子炉建屋周辺	<u>○1号機予備電源ケーブルダクトの充填作業の状況を確認した。予定よりも打設高さが上がらないため、充填材が別の場所へ流動している可能性があるとの説明を受けた。</u>	11時20分現在
9月28日	1号機原子炉建屋オペレーションフロアの定期的な散水の実施状況確認	免震重要棟集中監視室 1号機建屋周辺	<u>○1号機カバー内の散水設備の定例試験に立ち会った。免震重要棟の操作盤で操作し、実際にカバー内に散水されていることを確認した。また、冬期の凍結対策として水抜き設備が設置されていることを確認した。</u>	13時07分現在
	H4タンクエリアフランジ型タンク解体工事の状況確認	H4、H4東、H4北タンクエリア	<u>○前回確認時(7月26日)に比べ、進捗していることを確認した。</u>	
9月29日	1号機建屋カバー壁パネル取り外し後の状況確認	1号機北側法面(旧厚生棟付近)	<u>○1号機カバー解体(北面1枚目)の作業状況を確認した。確認時、すでに取り外しは完了しており、壁パネルの切断作業が行われていた。特にモニタリングポストやダストモニタの値に異常はなかった。</u>	13時30分現在
	所内共通M/C7系設置の状況確認	所内共通M/C7系電気品 建屋(構外西門付近)	<u>○所内共通M/C7系の状況を確認した。すでに設置が完了し、新事務本館に給電していることを確認した。小動物対策で、忌避剤入りのパテで隙間が埋められていることを確認した。</u>	
9月30日	1号機建屋カバー解体に伴う小ガレキの保管状況の確認	固体廃棄物貯蔵庫(第3～8棟)	<u>○1号機建屋カバー解体に伴う小ガレキの保管状況を確認した。固体廃棄物貯蔵庫第7棟地下2階に保管されていた。作業中のレーンを除き、高線量のため立ち入り禁止措置がとられていた。保管容器の中に入っている(散水した)水については、固形化や乾燥を実施していくとの説明を受けた。また、今後小ガレキを保管容器に詰める際には、水が入らないようにしていくとの説明を受けた。</u>	13時20分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。