

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年12月12日～12月16日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月12日	汚染・破損車両の圧縮施設の設置状況の確認	ガレキ一時保管W1エリア	<a href="#">○圧縮装置のコンクリート基礎への固定作業が行われていた。試運転の後、来年1月から運転開始したいとの説明を受けた。</a>	<a href="#">13時06分現在</a>
12月13日	既設ALPS配管取り替え状況の確認	既設ALPS建屋	<a href="#">○10月に発生した鉄共沈配管、吸着剤排出配管の取り替え作業が行われていることから、現場を確認した。鉄共沈配管は交換が完了していた。現地溶接しづらく、溶接ビードがスラリーが溜まりやすい形になっていたことから、工場溶接に変更したとの説明を受けた。吸着剤排出配管は交換作業の途中であった。</a>	<a href="#">11時10分現在</a>
12月14日	1号機原子炉注水量低減操作の確認	免震重要棟集中監視室	○1号機原子炉注水流量の低減操作を確認した。炉心スプレー系配管からの注水量を段階的におよそ0.5m <sup>3</sup> /h引き下げる操作が行われた。	<a href="#">14時50分現在</a>
	凍土遮水壁第二段階の状況確認	1号機西側、4号機西側	○凍土遮水壁未凍結箇所2箇所の凍結が開始されたことから、免震重要棟にて、温度データの確認を行った。12月2日のデータと比べて、若干温度低下している様子が見られた。	
	建屋内RO装置からの漏えい状況確認	4号機タービン建屋	<a href="#">○当日発生した建屋内RO装置からの漏えいについて現場確認を行った。漏えいした水は堰内に留まっていた。</a>	
12月15日	H4タンクエリア汚染土壌回収作業の確認	H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリア土壌回収作業の状況を確認した。土壌の掘削や基礎の切削が行われていた。</a>	<a href="#">13時10分現在</a>
12月16日	J8及びJ9タンクエリアの状況の確認	J8及びJ9タンクエリア	<a href="#">○J8エリアでは堰の塗装と堰カバーの設置が完了していた。J9タンクエリアに設置されている12基は仮堰が設置されていた。</a>	<a href="#">13時05分現在</a>
	J1～J7タンクエリア外周道路舗装工事の状況の確認	J1、J4及びJ7タンクエリア	<a href="#">○J7エリアからJ4エリア南側にかけてアスファルト舗装が完了していた。J1タンクエリア西側について、雨水排水溝の設置がほぼ完了していた。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。