


1～4号機 使用済燃料取り出しに向けた進捗状況



号機	現在の作業状況	今後の作業予定	備考
1号機	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋カバー解体作業中 散水設備の設置 小ガレキ吸引 等 	<ul style="list-style-type: none"> 屋根パネル解体 壁パネル取外し 建屋カバー柱・梁改造、防風シート等取付け 	本日 資料説明
2号機	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋周辺の干渉物撤去作業中 (周辺の既存建屋解体) 原子炉建屋周辺の路盤整備作業中 (大型重機等の作業エリア確保) 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、干渉物撤去・路盤整備作業を実施 取り出し設備設置方法については検討中 	
3号機	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋最上階（オペフロ）の環境線量低減のための除染及び遮へい体の設置を実施中 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、遮へい体の設置 燃料取り出し設備の設置（2016年度開始予定） 	本日 資料説明
4号機	2014年12月取出し完了		