

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 5月10日（水）

2 確認箇所

G6タンクエリア

3 確認項目

G6タンクエリアにおけるフランジ型タンク解体工事の状況

4 確認結果の概要

G6タンクエリアにおいて行われているフランジ型タンクの解体工事の作業状況を確認した。

- ・解体対象のフランジ型タンクは、G6南タンクエリア18基、G6北タンクエリア20基及び雨水受入タンク2基であるが、G6南タンクエリアの全18基及び雨水受入タンク全2基の解体が終了していた。（写真1）
- ・G6北タンクエリアでは7基の解体が終了し、9基目のタンク側板の解体作業中であった。（写真2）
（※8基目のタンクは底板と1段目を残してタンク内部を清掃中。）
- ・解体中のタンクに隣接する2つのタンクの上において、ダストの測定が実施されていた。測定結果は検出下限値未満であり、作業管理基準値（ $5 \times 10^{-5} \text{Bq/cm}^3$ ）を下回っていることを確認した。（写真3）
- ・解体して荷下ろしされたタンク側板は、運搬中に側板内面の塗装面が剥離しないようにテープによる養生が行われた後に、トレーラーの荷台に積載されていた。（写真4）



（写真1）



(写真2-1)



(写真2-2)



(写真3-1)



(写真3-3)



(写真4-1)



(写真4-2)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。