

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 9月3日 (月)

2 確認項目

大雨時における建屋への雨水流入対策の進捗状況

3 確認結果の概要

大雨時における建屋への雨水流入対策の一環として、1, 2号機タービン建屋東側にあるトレンチ内部の貫通箇所1箇所の止水工事が実施されていることから、その進捗状況について聞き取りを行った。今回聴取した内容は以下のとおりである。

- ・ 1号機共通配管トレンチ内の貫通箇所5箇所及び2号機取水電源ケーブルトレンチ内部の貫通箇所1箇所を対象に工事を行っている。
- ・ 1号機共通配管トレンチについては、8月末までに4ヶ所の止水が完了した。残り1ヶ所については、作業の安全性を確保するために、作業床を設置してから止水工事を開始する予定である。
- ・ 2号機取水電源ケーブルトレンチ内部については、8月6日に貫通部の止水及びトレンチ内部の充填が完了した。

4 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。