

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年8月21日（水）

2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前等から確認）

3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒解体工事については、8月1日に作業に着手し、8月7日に筒身の切断作業が開始されたものの、8月8日以降、筒身解体装置の不具合対策や台風対策等のため作業が中断されていたが、本日（8月21日）から再開されたことから、作業の状況を確認した。

- 筒身解体装置を吊り上げ筒身の切断作業を再開したが、筒身を切断するチップソー^{*}（Bユニット）が動作しない不具合が発生し、切断作業が中断され筒身解体装置が吊り下ろされた。（写真1、写真2）

※筒身解体装置の内周切断装置には、チップソーユニット4つ（A、B、C、D）が4方向に設置されている。

- 東京電力によると、動作しなかったチップソー（B）本体のケーブル接続部の圧着不良が確認され、今後、端子部の点検及び類似箇所の点検を行う予定とのことであった。



（写真1）

筒頂にセットされた筒身解体装置



（写真2）

筒身解体装置の吊り下ろし状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。