

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年9月24日（火）

### 2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（免震重要棟近傍から確認）

### 3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

### 4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒解体工事については、9月18日から2ブロック目の解体が着手しており、9月20日までに筒身の50%まで切断が完了した。

台風17号の状況を考慮し、21日から23日の解体は中断されていたが、本日から解体が再開されたため、作業の状況を確認した。

- ・ 11時20分頃に確認したところ、解体装置（筒身切断装置）が排気筒頂部付近に吊り上げられていたが、一時的に風が強くなったため、その後すぐに一旦数m吊り下ろされた。（写真1-1、1-2）
- ・ 11時30分頃に解体装置の吊り上げが再開された。（写真1-3）
- ・ 東京電力によると、14時36分時点で筒身の約70%の切断が完了し、今後は解体装置を一旦吊り下ろし、燃料補給等の点検を行い、切断作業を継続するとのことであった。



（写真1-1）

11時21分頃撮影



(写真1-2)  
11時28分頃撮影  
写真1-1より解体装置が吊り下がっている



(写真1-3)  
11時30分頃撮影  
写真1-2より解体装置が吊り上がっている

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。