

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年4月16日（木）

2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前からの確認）

3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒解体工事は昨年8月1日から作業を実施しており、排気筒上部の約60mを23ブロックに分けて解体する計画のうち、19ブロック目の解体が4月10日から開始され、4月16日に完了したことから状況を確認した。（写真1）

- ・現地確認時は解体作業が実施されておらず、排気筒解体装置のメンテナンス作業が実施されていた。（写真2）
- ・放射性物質の飛散を抑制するために1 / 2号機共用排気筒内には定期的に飛散防止剤が散布されているが、飛散防止剤散布に向けた準備作業が行われていた。（写真3）



（写真1）

排気筒の状況

（11時30分頃撮影）



排気筒解体装置

（写真2）

排気筒解体装置の状況



(写真3)
飛散防止剤の散布に向けた準備作業
の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。