

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月26日 (木)

2 確認箇所

H6タンクエリア (H6、H6北、H6北北)

3 確認項目

H6タンクエリアのタンクの解体・建設状況

4 確認結果の概要

H6タンクエリア (H6、H6北、H6北北) のフランジタンクの解体及び溶接型タンクの建設状況を確認した。(前回確認; 平成30年4月27日)

- ・H6タンクエリアは、前回確認時、堰の撤去工事が行われていたが、確認時は完了していた。エリアの一部では、新設される溶接型タンクの基礎工事が行われていた。(写真1)
- ・H6北タンクエリアは、フランジ型タンクの解体工事が進捗しており、16基のうち12基の解体が完了していた。確認時は、残りのタンクを解体するために集塵機でタンク内のダストを吸引していた。(写真1、2)
- ・H6北北タンクエリアは、計画どおり、溶接型タンクが11基設置されており、配管の敷設工事及び堰の設置工事が行われていた。(写真3)



(写真1-1)

平成30年4月27日撮影



(写真1-2)

平成30年7月26日撮影



(写真 2 - 1)
平成30年 7 月 26 日 撮影



(写真 2 - 2)



(写真 3 - 1)
平成30年 4 月 27 日 撮影



(写真 3 - 2)
平成30年 7 月 26 日 撮影

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。