

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 8月 6日 (月)

### 2 確認箇所

H3タンクエリア

### 3 確認項目

H3タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

H3タンクエリアにおいて実施されている溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。

- ・前回 (平成30年5月11日)、コンクリート基礎の設置や新たなコンクリート製内堰の設置が開始されたことを確認したが、今回確認時は、コンクリート基礎工事は完了し、計画設置基数10基のうち4基のタンクが設置中であった。

また、コンクリート製内堰は、南東側の整備に進捗が見られた。(写真1)



(平成30年5月11日現在)



(平成30年8月6日現在)

(写真1-1) H3タンクエリア北東側の状況



(平成30年5月11日現在)



(平成30年8月6日現在)

(写真1-2) H3タンクエリア南側の状況

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。