

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 9月10日（月）

2 確認箇所

- ・ G1タンクエリア
- ・ G1南タンクエリア

3 確認項目

- (1) G1タンクエリア撤去工事の状況
- (2) G1南タンクエリア設置工事の状況

4 確認結果の概要

(1) G1タンクエリア撤去工事の状況について

G1タンクエリアの撤去工事の進捗状況について確認した。（前回確認：[平成30年6月19日](#)）

- ・ エリアの北側には、掘り起こしたブルータンクを据え付ける架台が設置されており、既に数十基の掘り起こされたブルータンクが架台上に据え付けられていた。作業員によれば、エリア北側から掘り起こしたブルータンクを一旦中央部に置き、北側を埋め戻してから再びタンクを北側へ移設しているとのことであった。（写真1）
- ・ エリアの中央部では、埋設タンクの撤去工事が実施されており、重機によるコンクリート舗装面の撤去工事が行われていた（写真2）。また、北側へ移設される前のブルータンクが3基あった。（写真3）
- ・ エリアの南側では、作業は行われていなかったが、ブルータンク30基分が掘り起こされた状態であった。（写真4）



（写真1）



(写真2)



(写真3)



(写真4)

(2) G1南タンクエリア設置工事の状況について

G1南タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認した。(前回確認：平成30年6月19日)

- ・内堰の設置は完了していた(写真5)が、外堰は北側で一部施工途中の箇所があった(写真6)。
- ・内堰の雨水ピットがエリアの南側に設置されていた。(写真7)
- ・外堰の雨水ピットがエリアの北側に設置されていた。(写真8)



(写真5)



(写真6)
黄枠が外堰の施工途中の箇所



(写真7)



(写真8)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。