

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 9月27日（木）

### 2 確認箇所

- ・ 1号機原子炉建屋上部（1・2号機開閉所前から確認）
- ・ H4タンクエリア

### 3 確認項目

- （1） 1号機原子炉建屋Xブレース撤去箇所の状況
- （2） H4タンクエリアの埋め戻し作業の進捗状況

### 4 確認結果の概要

- （1） 1号機原子炉建屋Xブレース撤去作業の状況について

9月19日から開始された1号機原子炉建屋のXブレースの撤去作業が進められていることから、本日、撤去の状況を確認した。

- ・ 西面のXブレースの撤去が完了していた。（写真1）
- ・ 作業中におけるダスト濃度の有意な変動はなかった。
- ・ 東京電力によると、当該箇所のXブレースは、9月25日に撤去が完了し、撤去したXブレースは1号機原子炉建屋下のヤードで切断後、固体廃棄物貯蔵庫で保管・管理しているとのことであった。



（写真1－1）

撤去前（平成30年9月19日）



（写真1－2）

撤去後（平成30年9月27日）

(2) H4タンクエリアの埋め戻し作業の進捗状況について

H4タンクエリアにおいては、汚染土壌を撤去し、新たに溶接タンクを設置するために埋め戻しが行われていることから、その進捗状況について確認した。(前回確認：[平成30年8月20日](#))

- ・まだ深層部の埋め戻し作業は完了していなかったが、前回確認時と比較して作業は進捗していた。(写真2)



(写真2-1) 平成30年8月20日  
撮影



(写真2-2) 平成30年9月27日  
撮影

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、有意な変動は確認されなかった。