

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年10月 5日（金）

2 確認箇所

H6タンクエリア（H6、H6北、H6北北）

3 確認項目

H6タンクエリアのリプレースの状況

4 確認結果の概要

前回（平成30年7月26日）に引き続き、H6タンクエリア（H6、H6北、H6北北）のリプレース（解体・新設）の状況を確認した。

- ・H6タンクエリアは、前回、フランジ型タンクの解体が完了し、新設する溶接型タンクの基礎工事が行われていたが、本日は基礎工事が完了しており、溶接型タンク3基の設置工事が行われていた。（写真1）
- ・H6北タンクエリアは、前回、フランジ型タンクが4基残っていたが、本日は解体が完了しており、基礎コンクリート表面を研削する作業が行われていた。（写真2）
- ・H6北北タンクエリアは、前回、溶接型タンクの設置が完了し、堰の設置工事等が行われていたが、本日も堰の設置工事が引き続き行われていた。また、コンクリート基礎の設置工事が一部進捗していた。（写真3）



(写真1-1)

平成30年 7月26日撮影



(写真1-2)

平成30年10月5日撮影



(写真 2 - 1)
平成30年 7月26日撮影



(写真 2 - 2)
平成30年10月5日撮影



(写真 3 - 1)
平成30年 7月26日撮影



(写真 3 - 2)
平成30年10月5日撮影
※赤枠内はコンクリート基礎工事が進
捗していた箇所

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。