

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年11月 2日（金）

2 確認箇所

H4タンクエリア

3 確認項目

- (1) H4タンクエリアの埋め戻し作業完了後の状況
- (2) H4南タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況

4 確認結果の概要

- (1) H4タンクエリアの埋め戻し作業完了後の状況について

平成30年10月4日にH4エリア汚染土壌回収箇所(深層部、浅層部)の埋め戻しが完了したことから、その状況を確認した。(前回確認：[平成30年9月27日](#))

- ・深層部の埋め戻しは完了していた。(写真1)
- ・浅層部についてはタンク基礎の設置工事が進捗しており、当該基礎部分はH4北タンクエリアの基礎部分と隣接していた。(写真2)



(写真1-1)平成30年9月27日



(写真1-2)平成30年11月2日



(写真2)

(2) H4南タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況

H4南タンクエリアでは、溶接型タンクの設置工事が行われていることから、工事の進捗状況を確認した。

- ・前回確認時、計画設置基数 51 基のところ約 40 基が設置されていたが、今回確認時は 47 基になっており、エリアの東側に新たにタンクが設置されていた。(前回確認：[平成 30 年 8 月 15 日](#)) (写真 3)
- ・エリア南東側では、堰等を設置するための工事が行われていた。

(写真 4)



(写真 3 - 1)

平成 30 年 8 月 15 日



(写真 3 - 2)

平成 30 年 11 月 2 日

赤枠内が新たに設置されたタンク



(写真 4)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。