

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年12月 7日（金）

2 確認箇所

- ・ G1タンクエリア
- ・ G1南タンクエリア

3 確認項目

- (1) G1タンクエリア撤去工事の状況
- (2) G1南タンクエリア設置工事の状況

4 確認結果の概要

(1) G1タンクエリア撤去工事の状況について

G1タンクエリア撤去工事の進捗状況について確認した。(前回確認：平成30年9月10日)

- ・ エリアの北側においては、掘り起こされたブルータンク 58基が専用の架台に1～2段積みで置かれていた。(写真1)
- ・ エリアの中央部では、ブルータンクの上側半分程度が見える深さまで掘削されていた(一部のタンクは埋設)。全部で42基あり、整然とした状態であった。(写真2)
- ・ エリアの南側では、重機数台が稼働中であり、溶接型タンク設置に向けた地盤改良工事が実施されていた。(写真3)



(写真1) 北側(北東側から撮影)



(写真2) 中央部(北東側から撮影)



(写真3) 南側(北西側から撮影)

(2) G1南タンクエリア設置工事の状況について

G1南タンクエリア設置工事の進捗状況について確認した。(前回確認：平成30年9月10日)

- ・前回確認時、施工途中であった外堰の設置工事は完了していた。(写真4)
- ・前回確認時に設置してあった仮堰は撤去されていた。(写真5)
- ・内堰内には、雨水対策用の雨除けカバー設置工事のための資材が準備されていた。(写真6)



(写真4) 赤丸付近が前回施工途中であった箇所。施工が完了していた。



(写真5-1) 前回撮影



(写真5-2) 今回撮影



(写真6)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。