

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年 1月 7日 (月)
- 2 確認箇所  
H4北タンクエリア
- 3 確認項目  
H4北タンクエリアにおける溶接型タンクの設置状況の確認
- 4 確認結果の概要  
H4北タンクエリアにおける溶接型タンクの設置状況について確認した。  
(前回確認：[平成29年12月13日](#))
  - ・ 前は計画設置数35基の内32基が設置されていることを確認しているが、今回、土壌回収後の埋め戻し箇所に新たに3基設置されており、35基全てのタンクが設置されていた。(写真1)
  - ・ 本堰についてはまだ設置途中であり、本堰が設置されていない箇所には鋼製の仮堰が設置されていた。(写真2)
  - ・ 雨除けカバーは設置途中であった。(写真3)



(写真1)



(写真2)



雨除けカバー

(写真3)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。