

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 4月11日 (木)

2 確認箇所

- ・ H6 (I) タンクエリア (旧H6北北)
- ・ H6 (II) タンクエリア (旧H6、旧H6北)


3 確認項目

H6 タンクエリア設置工事の状況

4 確認結果の概要

前回 (平成31年1月31日) に引き続き、H6 タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認した。

- ・ H6 (I) タンクエリアでは、前回確認時、雨除けカバーの設置が行われていたが、今回確認時は設置が完了していた。(写真1)
- ・ H6 (II) タンクエリアには、前回確認時、南側に9基のタンクが設置されていたが、今回確認時はエリア内に16基設置されていた。(図1、写真2)
- ・ H6 (II) タンクエリア北東側では、新たな基礎の設置工事が実施されていた。(写真3)





(写真 1 - 1)
前回撮影 (平成31年 1 月31日)



(写真 1 - 2)
今回撮影 (平成31年 4 月11日)



(写真 2)



(写真 3)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。