

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和元年 5月22日（水）
- 2 確認箇所  
1～4号機取水路開渠（海側遮水壁近傍）
- 3 確認項目  
メガフロート着底マウンド造成工事の状況

### 4 確認結果の概要

津波によるメガフロートのリスクを低減させるための対策については、防衝盛土設置工事が完了し（[5月7日現地確認](#)）、メガフロートの1～4号機取水路開渠南側への移動が終了し（[5月17日現地確認](#)）、メガフロートを着底させるためのマウンドを造成する工事が開始されたことから、作業の状況を確認した。

- ・ 1号機タービン建屋東側の1～4号機取水路開渠において、起重機船による人工地盤材料（捨石）の投入作業が行われていた。（写真1）
- ・ 1～4号機取水路開渠の北端側には汚濁防止フェンスが設置されていた。（写真2）



（写真1）



（写真2）

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。