

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年8月31日（月）

2 確認箇所

Cタンクエリア

3 確認項目

Cタンクエリアのフランジ型タンクの解体工事進捗状況

4 確認結果の概要

前回に引き続き、Cタンクエリアのフランジ型タンク解体工事進捗状況を確認した。（前回確認：6月16日）

- ・前回確認時は、南東エリア（A群タンク）は2基のタンクが解体中であったが、本日確認したところ2基のタンクのうち1基の解体は完了しており、残りの1基はフランジ部4段中3段目までの解体が完了していた。（写真1、図2）
- ・北西エリア（B群タンク）では、堰の解体や基礎の切削工事が前回確認時よりも進捗していた。（写真2、図2）
- ・本日は堰外の横断側溝の撤去工事が実施されていた。（写真3）




図1 福島第一原子力発電所構内概略図




図2 Cタンクエリア配置図
 ※ 矢印は撮影方向、()内の数字は写真番号を示す



(写真1-1)
 前回(6月16日撮影)
 南東タンクエリアの状況
 北東側から撮影



(写真1-2)
 今回撮影
 同左



(写真 2-1)
前回 (6月16日撮影)
北西タンクエリアの状況
北西側から撮影



(写真 2-2)
今回撮影
同左



(写真 2-3)
北西タンクエリアの基礎切削工事進
捗状況
南東側から撮影



(写真 3)
横断側溝撤去工事の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。