

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年 2月 1日 (月)

2 確認箇所

G4南タンクエリア


3 確認項目

G4南タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況


4 確認結果の概要

令和元年12月から工事が着手されたG4南タンクエリア(図1、図2)における溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。(前回確認：[令和2年7月1日](#))

- ・G4南タンクエリアには、26基の溶接型タンクが設置される計画であり、現地確認時には全てのタンクの設置が完了していた。(写真1)
- ・前回確認時に一部未設置であった内堰についてはエリア全周にわたって設置が完了していた。(写真2)
- ・タンクエリア外周部を囲む外堰については、エリア東側と北側の一部を除き、設置が完了していた。(写真2)
- ・既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管は計画どおりに接続されていた。(写真3)



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) G4南タンクエリア配置図



(写真1)
G4南タンクエリア全景



(写真2-1)
タンクエリアの堰の設置状況①



(写真 2 - 2)
タンクエリアの堰の設置状況②



(写真 3)
処理済水移送配管の設置状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。