



令和4年3月福島県沖地震に伴う

災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和7年3月31日現在

災害復旧事業全体の進捗状況（令和7年3月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	6 2	6 2	1 0 0.0	6 0	9 6.7
橋梁	6	6	1 0 0.0	6	1 0 0.0
河川	6	6	1 0 0.0	6	1 0 0.0
砂防	1	1	1 0 0.0	1	1 0 0.0
港湾	3 3	3 3	1 0 0.0	3 2	9 6.9
漁港	2 5	2 5	1 0 0.0	2 5	1 0 0.0
海岸	5	5	1 0 0.0	5	1 0 0.0
公営住宅	3	3	1 0 0.0	3	1 0 0.0
合計	1 4 1	1 4 1	1 0 0.0	1 3 8	9 7.8

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

相馬亘理線

相馬市尾浜字高塚地内

復旧延長	552.8m
復旧概要	舗装工、擁壁工
進捗率	60.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（橋梁）

相馬新地線（第一福迫橋）

相馬市馬場野字福迫地内

復旧延長

12.5m

復旧概要

上部工移動対策工、
ゴム支承工、伸縮継手工

進捗率

100.0%



被災箇所

施工前



令和7年3月完了



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 130.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0%



施工前



令和7年3月完了



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 1号ふ頭岸壁

相馬市原釜地内

復旧延長 260.0m

復旧概要 岸壁工

進捗率 50.0%



施工前



施工状況



災害復旧事業の進捗状況について（港湾）

相馬港 2号ふ頭岸壁 2-2バース

相馬市原釜地内

復旧延長 150.2m

復旧概要 岸壁工

進捗率 100.0%



施工前



令和7年3月完了



災害復旧事業の進捗状況について（漁港）

松川浦漁港 鵜ノ尾岬地区

相馬市尾浜地内

復旧延長


155.5m

復旧概要

岸壁復旧工

進捗率

100.0%



施工前



令和7年3月完了

