

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年6月27日～7月1日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月27日	K4タンクエリア工事状況の確認	K4タンクエリア	<u>OK4タンクエリア工事状況を確認した。タンクエリアの基礎工事が実施されており、現在3割ほどの進捗であるとの説明を受けた。7月中旬までに17基分の基礎を設置し、タンク17基を設置した後、9月中旬から12月にかけて残る18基分の基礎を設置するとの説明を受けた。</u>	13時10分現在
	G6タンクエリア漏えい現場の確認	G6タンクエリア	<u>OG6タンクエリアで発生した汚染水漏えいの現場を確認した。確認時、堰内雨水の回収作業が行われていた。漏えいを停止させるため、タンク内の汚染水を移送したホースが残置されていた。</u>	
6月28日	新設排水路南側ルート設置工事の状況確認	新設排水路南側ルート(1号機西側)	<u>○新設排水路南側ルートの通水が6月20日から開始されたことから、ルートの確認を行った。1号機西側でK排水路に接続されていることを確認した。</u>	13時16分現在
	停電の状況確認	西門前	<u>○同日発生した電気系統のトラブルについて、影響が及んだ箇所の確認を行った。西門付近の中性子モニターはモニタリングカーにより代替測定されていた。</u>	
6月29日	覆土式がれき一時保管施設第4槽設置工事等の状況確認	覆土式がれき一時保管施設	<u>○第4槽において改良保護土による被覆が行われていた。特に進捗に遅れはないとの説明を受けた。</u> <u>○第3槽の状態に変化はなかった。</u>	13時05分現在
	廃棄物関連施設建設に伴う伐採・敷地造成作業の状況確認	廃棄物関連施設建設現場	<u>○伐採作業が進捗していた。確認時、休憩時間帯のダストサンプリングが行われていた。また、ダスト上昇時の対策として散水車が配備されていることを確認した。</u>	
6月30日	雑固体廃棄物処理施設フィルター交換作業の状況確認	雑固体廃棄物処理施設	<u>○前回確認時(3月17日)、取り出したフィルターの養生を検討するよう指摘したことから、その後の状況を確認した。フィルターは高温であり、やはり養生は設置できないとの説明を受けた。雑固体廃棄物処理施設から化学分析棟への移送準備作業を合わせて確認し、特に問題がなかった。</u>	13時05分現在
7月1日	K2タンクエリア堰カバー設置状況の確認	K2タンクエリア	<u>OK2エリア全体に堰カバーが設置されていることを確認した。</u>	13時05分現在
	1号機建屋カバー屋根パネル解体の状況確認	物揚場	<u>○1号機建屋カバーの屋根パネル解体が行われることから現場確認した。本日確認時は特に作業は行われていなかった。</u>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。