

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年10月17日～10月21日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月17日	1・2号排気筒ドレンサンプ ピット内の状況確認	免震重要棟	○免震重要棟にて排気筒ドレンサンプピットの水位が監視できるようになったことから、状況を確認した。1時間に一度水位を確認し、所定の水位で排水を行うとの説明を受けた。10月から監視を開始し、これまで水位に大きな変動はないとのことだった。	13時08分現在
	多核種除去設備A系配管溶 接部漏えいの対応状況の確認	免震重要棟	○10月15日に発生した既設多核種除去設備A系からの漏えいについて聞き取りを行った。漏えい箇所に養生を設置し、今後原因調査を行うとのことだった。	
10月18日	凍土遮水壁補助工法の進捗 状況の確認	1号機原子炉建屋周辺	<u>○凍土遮水壁補助工法の実施状況を確認した。海側の補助工法については施工が完了し、今後4m盤地下水汲み上げ 量の変化を監視していくとのことだった。今後年末にかけて、 山側の補助工法を施工するとのことだった。</u>	11時39分現在
10月19日	廃棄物保管エリアの状況確認	5, 6号機北西側廃棄物保管 エリア	<u>○廃棄物保管エリアの状況を確認した。覆土式一時保管槽 第4槽はガレキ受け入れ時期が来年4月となったため、工事が 中断していた。</u>	13時21分現在
	1号機壁パネル取り外しの状 況確認	1, 2号機開閉所付近	<u>○1号機壁パネル取り外しの状況を確認し、南側下段の1枚 目を取り外されていることを確認した。ダストモニタやモニタリ ングポストに変動はなかった。</u>	
	H2タンクエリアの状況確認	H2タンクエリア	<u>○H2エリアの溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認し た。</u>	
10月20日	1号機建屋カバー解体に伴う 小ガレキの保管状況の確認	免震重要棟	○固体廃棄物貯蔵庫第7棟に保管されている水の入った1号機小ガレキ保管コンテナについて、中の水は水抜きせず、固形化していくとの説明を受けた。また固体廃棄物貯蔵庫の区画や線量表示について、各棟の各レーンにはないものの、全体の入り口に一つ設置しているため、実施計画違反には当たらないとの説明を受けた。	13時55分現在
	450tクローラークレーンから の油漏れの状況確認	2号機原子炉建屋西側	<u>○当日確認した油漏れの状況を確認した。すでに吸着マット により処理済みであった。</u>	
	1～4号機護岸雨水浸透防 止カバー設置工事の状況確認	1～4号機護岸	<u>○1～4号機護岸の雨水浸透防止用カバーの設置状況を確認 した。前回確認時と比較して、サブドレン移送ポンプ建屋と 3号機前法面南側にカバーが設置されていた。2号機前法面 にも設置準備が進んでいた。</u>	
10月21日	既設多核種除去設備漏えい 箇所の状況確認	既設多核種除去設備	<u>○10月15日及び10月17日に発生した既設多核種除去設備 での漏えいについて、現場状況を確認した。すでに配管内の 水抜きや養生が実施されていた。今後原因調査を行うとのこ とだった。</u>	11時24分現在
	危険物屋外貯蔵所の状況確認	危険物屋外貯蔵所	<u>○危険物屋外貯蔵所の状況を確認した。特に前回確認時と 変化はなかった。ピンホールの開いたドラム缶について、ピン ホールの原因は内包するオイルに含まれる塩分であり、他に は同様のドラム缶はないとの説明を受けた。</u>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。