

なんこみなみ
復興公営住宅・南湖南団地 住宅工事の進捗状況



市道 影鬼越1号線から団地西側を臨む

住宅工事が順調に進んでいます。サッシも設置され、外装工事はほぼ完了し、引き続き、内装のボード張りなどの工事に取りかかっています。また、住宅敷地内の排水管の布設も行っています。

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。



敷地北側 平屋建住棟

住宅敷地内の排水管を布設しています。



住棟は2戸1棟です。玄関底部分のみ共有しており、住戸部分は分離されています。

配置も、斜めにずらし、プライバシーに配慮しています。



外装工事は、ほぼ完了し、内装工事に取りかかっています。

【現在の状況】



道路舗装工事が完了しました。

団地内を通る道路の舗装工事が完了しました。



市道影鬼越1号線



団地内道路

【工程表】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
盛土工		盛土材搬入・盛土							
管路工	上水道・下水道布設								
法面工		段差・法面整形							
構造物工		集水溝・側溝等の据付							
道路工				路盤の整備			■	■	■
住宅工事					基礎・木・屋根・建具・外装・左官・内装工事 ほか		電気設備・給排水設備工事		■
							外構工事		■
通行止期間	■								

※通行規制の区間等については、[ニュースレター第2号](#)をご覧ください。

工事概要（造成工事）
 開発面積：9,517.44㎡
 宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。
 施工業者：株式会社松本工務店
 工期：平成28年2月3日
 ～平成28年11月28日

工事概要（住宅工事）
 構造：木造（在来工法）
 住宅：14棟（28戸）、集会所1棟
 施工業者：福島優良住宅建設協会
 （代表事業者（株）オオバ工務店）
 工期：平成28年8月17日
 ～平成28年11月23日