

なんこみなみ 復興公営住宅・南湖南団地造成工事の進捗状況

6月28日現在、造成工事全体の50%の工事が完成しています。これまで、盛土工事、管路工事、側溝布設工事などが進められており、7月からは道路工事が始まる予定です。



道路の掘削工事

工事車両の通行するなど、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。

担当者紹介コーナー

2歳の息子と一緒に入るお風呂の時間が毎日の楽しみです。



株式会社松本工務店 柳尾 高司さん
(現場代理人)

住宅の建設に先立ち、設計のための地盤調査を実施しました。

木造住宅28戸の建設に向けて、6月8日から16日にかけて地盤調査を実施しました。調査の結果に基づき、設計図書が作成され、8月中旬から工事に着手する予定です。

なお、住宅建設に係る設計と工事が、造成工事と並行して、福島優良住宅建設協会（代表事業者：(株)オオバ工務店）により、実施されます。



地盤調査作業

【現在の状況】



【工事の状況】



側溝の据付工事



水路の布設、集水柵の据付工事



上水道布設工事

【工程表】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
掘削工	掘削・掘削材運搬								
盛土工		盛土材搬入・盛土							
管路工	上水道・下水道布設								
構造物工		集水柵・側溝等の据付							
道路工				[Progress bars from July to December]					
※住宅工事					住戸工事				
通行止期間	[Red bar from April to September]							[Red squares]	[Red squares]

※通行規制の区間等については、[ニュースレター第2号](#)をご覧ください。

工事概要

開発面積：9,517.44 m²

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。

施工業者：株式会社松本工務店

工期：平成28年2月3日～平成28年11月28日