


# 福島駅前通り工事進捗状況

## 事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内  
 延長 L=230m  
 幅員 W=車線部6.0m(全幅20.0m)  
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。  
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図



## 現場状況写真

①北2ブロック工事着手前(平成29年2月28日撮影)



平成29年10月末現在



北2ブロックの歩道工事が完了しました。

②北1ブロック施工状況(平成29年10月末現在)



北1ブロックの歩道取り壊しが完了しました。

③北1ブロック施工状況(平成29年10月末現在)



北1ブロックの歩道路盤工が完了しました。

## 11月の施工予定

北1ブロックの歩道ブロックの設置、南1ブロックの車道側溝の設置、歩道ブロックの設置を行います。また、福島駅前から国道13号までの区間について、車道工事を行います。