

いわき市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成29年8月完了)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」



計画数に対する除染の進捗状況(平成29年11月完了)

| 住宅(戸) | |
|-------|-----------------|
| 進捗数 | 50,902 (100.0%) |
| 発注数 | 50,902 (100.0%) |
| 計画数 | 50,902 |

| 公共施設等(施設数) | |
|------------|--------------|
| 進捗数 | 729 (100.0%) |
| 発注数 | 729 (100.0%) |
| 計画数 | 729 |

| 道路(km) | |
|--------|------------------|
| 進捗数 | 4,115.8 (100.0%) |
| 発注数 | 4,115.8 (100.0%) |
| 計画数 | 4,115.8 |

| 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha) | |
|----------------------|----------------|
| 進捗数 | 138.6 (100.0%) |
| 発注数 | 138.6 (100.0%) |
| 計画数 | 138.6 |

| 森林(生活圏)(ha) | |
|-------------|--------------|
| 進捗数 | 7.7 (100.0%) |
| 発注数 | 7.7 (100.0%) |
| 計画数 | 7.7 |



砂利・碎石の除去



表土剥ぎ取り



仮置場の整備状況(平成29年6月末時点)

| | |
|------|------|
| 搬入済み | 36ヶ所 |
| 搬入中 | 1ヶ所 |
| 搬入前 | 0ヶ所 |



川前10区第2仮置場



川前10区第3仮置場