




宇多川【相馬市】

令和元年東日本台風等の 災害復旧の進捗状況



木戸川【川内村】



木戸川【檜葉町】

相双建設事務所・富岡土木事務所
令和4年1月21日






高瀬川【浪江町】

- 1 宇多川・小泉川の改良復旧事業等について
- 2 災害復旧事業の進捗状況について
- 3 河川の河道掘削等の実施状況について
- 4 河川の堤防補強等の実施状況について
- 5 河川改修事業の進捗状況について

1 宇多川・小泉川の改良復旧事業等について

小泉川 浸水対策重点地域緊急事業 延長L=3,350m

小泉川 河川災害関連事業 延長L=472.6m



出典：国土地理院地図に追記して掲載

1 宇多川・小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市中村地内

河道掘削、護岸工



施工前



施工状況



R3.12.16現在



1 宇多川・小泉川の改良復旧事業等について

小泉川
相馬市和田地内

河川改良

施工状況



R3.12.16現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

令和3年12月末現在

事務所名	工種	被災 箇所数 A	施工中		完了済	
			箇所数 B	率 C=B/A	箇所数 D	率 E=D/A
相双建設 事務所	小計	249	246	99%	196	79%
	河川	206	204	99%	160	78%
	砂防	11	11	100%	9	82%
	道路	32	31	97%	27	84%
富岡土木 事務所	小計	136	136	100%	133	98%
	河川	98	98	100%	97	99%
	砂防	1	1	100%	1	100%
	道路	37	37	100%	35	95%
合 計	計	385	382	99%	329	85%
	河川	304	302	99%	257	85%
	砂防	12	12	100%	10	83%
	道路	69	68	99%	62	90%

※ 完了済み箇所は、施工中の内数である。

2 災害復旧事業の進捗状況について

小泉川 相馬市中村地内

復旧延長

護岸工

118.4m

進捗率

100%



施工前



2 災害復旧事業の進捗状況について

草野大倉鹿島線
相馬郡飯舘村草野地内


復旧延長

擁壁工

20.0m

進捗率

100%



施工前



2 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川
双葉郡楡葉町寺下地内

復旧延長	護岸工
	232.1m
進捗率	100.0%



施工前



完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川

双葉郡川内村大字上川内字
前谷地地内

復旧延長

護岸工


427.3m

進捗率

100.0%



施工前



2 災害復旧事業の進捗状況について

立田川
相馬郡新地町駒ヶ嶺字山神地内

復旧延長

護岸工

26.4m

進捗率

95%



施工前



施工状況



R4.1.17現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

上真野川
南相馬市鹿島区小草地内

復旧延長	護岸工
	57.8m
進捗率	95%



施工前



施工状況



R4.1.18現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

上戸渡広野線
双葉郡広野町大字上浅見川
字下箒平地内

復旧延長

擁壁工

41.0m

進捗率

20.0%



施工前



R3.12.9現在



3 河川の河道掘削等の実施状況について

木戸川
双葉郡楡葉町大字前原地内

河道掘削



完了

施工前



3 河川の河道掘削等の実施状況について

真野川、上真野川
南相馬市鹿島区寺内地内

河道掘削



施工状況



施工状況



3 河川の河道掘削等の実施状況について

木戸川

双葉郡川内村大字下川内地内

河道掘削



施工前



施工状況



3 河川の河道掘削等の実施状況について

熊川
双葉郡大熊町大字熊川地内

河道掘削



施工前



施工状況



4 河川の堤防補強等の実施状況について


高瀬川
双葉郡浪江町大字高瀬地内

堤防補強



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川 全体計画 L=2.4km



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川

双葉郡川内村上川内地内

河川改修




施工状況



R3.12.6現在



5 河川改修事業の進捗状況について（浅見川）



5 河川改修事業の進捗状況について（浅見川）

浅見川

双葉郡広野町大字上浅見川地内

河川改修




施工状況



R3.12.10現在



5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）



5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）

水無川

南相馬市原町区高倉地内

河川改修



施工状況



R4.1.14現在

