
TEPCO

(1)1~4号機の状況

各号機ともに「冷温停止状態」を継続





2023年3月6日 11:00 時点の値














(2)港湾内外の放射性物質濃度の変化

事故後放射性物質濃度は徐々に低下し、事故直後と比較して1/1,000,000未満まで低減




TEPCO

(2月16日時点)

(*1)「水位計の測定下限値からタンク底部までの水を含んだ貯蔵量」

(3)汚染水と原子炉循環冷却の概念図



多核種除去設備

(ALPS)

(*3)フランジ型タンクに貯蔵していた多核種除去設備処理水については2019年3月27日に溶接型タンクへの移送を完了

(*2)フランジ型タンクに貯蔵していたストロンチウム処理水については2018年11月17日に水抜きを完了

サブドレン・陸側遮水壁等で対策

(2月16日時点)


(4)「汚染水対策」の3つの基本方針

方針1. 汚染源を<u>取り除く</u>

- ① 多核種除去設備(ALPS)による汚染水浄化
- ② トレンチ※内の汚染水除去 ※配管などが入った地下トンネル
- ⇒ ① 2015年5月にタンク内に貯蔵していた高濃度汚染水の浄化完了
 - ② 2015年12月に汚染水除去完了


方針2. 汚染源に水を<u>近づけない</u>

- ③ 地下水バイパスによる地下水くみ上げ
- ④ サブドレン (建屋近傍の井戸) での地下水くみ上げ
- ⑤ 凍土方式の陸側遮水壁の設置
- ⑥ 雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装
- ⇒ ③ 汲み上げ/排水(※)中(合計約80.4万トン[3月7日時点])
 - ④ 汲み上げ/浄化/排水(※)中(合計約147.3万トン[3月6日時点])
 - (※)水質基準を満たしていることを確認した上で排水
 - ⑤ 2016年3月に凍結を開始し、2018年9月に凍結完了
 - ⑥ 2015年度末に概ね終了(建屋周りや海側法面部を除く)



方針3. 汚染水を漏らさない


- ⑦ 水ガラスによる地盤改良
- ⑧ 海側遮水壁の設置
- ⑨ タンクの増設(溶接型へのリプレース等)
- ⇒ ⑦ 2014年3月に水ガラスによる地盤改良完了
 - ⑧ 2015年10月に閉合完了
 - ⑨ 溶接型タンクの増設 2020年12月11日 タンク容量確保目標を 達成 総タンク容量 約1,368千m3



(5) 重層的な汚染水対策に伴う汚染水発生量の低減

凍土遮水壁とサブドレン等の重層的な汚染水対策により地下水位を安定的に制御

最後に残った未閉合箇所の凍結が完了(2018年9月)し、引き続きほぼ全ての範囲で地中温度が0℃を下回るとともに山側では4~5m の内外水位差を形成。2018年3月7日に開催された汚染水処理対策委員会で、陸側遮水壁とサブドレン、敷地舗装等の重層的な汚染水 対策により地下水位を安定的に制御し建屋に地下水を近づけない水位管理システムが構築されたと評価。 mm/日



陸側遮水壁の構成

■ 凍結プラント: 不凍液(ブライン: -30℃) 製造装置

■ システム構成

冷凍機(261kW) :30台 クーリングタワー :30台 ブライン供給ポンプ :10台

■ 陸側遮水壁: 延長 約 1,500m

陸側遮水壁(凍結イメージ図)



地下水流入抑制イメージ



(6)ALPS処理水等の処分方法「海洋放出」


ALPS処理水の海洋放出に必要な設備等の設計及び運用は、関係者の方々のご意見等を伺いつつ、政府方針の 着実な実行のための計画を作成し、原子力規制委員会による認可の取得のための準備を進めます

①二次処理

必要に応じて二次処理を実施し、安全に関する規制基準値を確実に下 回る*ことを確認する

②処理水の分析

ALPS処理水中のトリチウム、62核種(ALPS除去対象核種)及び炭素14 の放射性物質の濃度の測定・評価結果は随時公開し、第三者による測定 や公開等も実施する




敷地利用計画

ALPS処理水を安定的に放出し、かつ廃炉に必要な 施設の建設を進めるため、政府方針を踏まえた必 要な対応について精査していく

当面は、事故前の福島第一の放出管理目標値であ る年間22兆ベクレルの範囲内で行い、廃炉の進捗等に 応じて適宜見直す

(7)安全確保のための設備の全体像(風評影響を最小化)




(8)労働環境の改善

- 作業員の被ばく線量管理を確実に実施するとともに長期にわたる要員の確保に取り組む。現在、福島第一の発注の約9割で随意契約を適用
- また、現場のニーズを把握しながら継続的な労働環境の改善にも取り組んでいく。

作業員数の推移

- 1月の作業人数(協力企業作業員及び東電社員)は 平日1日あたり4,590人
- 1月時点における地元雇用率(協力企業作業員及び東電社員)は約70%



労働環境の整備

■ 利便性の向上

約1,200名が利用できる構内大型休憩所を 2015年5月31日より運用開始

■ 福島給食センター(大熊町)設立 (2015年3月31日完成)

福島給食センター

mSv



田山水圧及りと区川



大型休憩所

大型休憩所食堂

放射線防護装備の適正化



福島第一原子力発電所敷地内の環境線量低減対策の進 捗を踏まえて、1~4号機建屋周辺等の汚染の高いエリア とそれ以外のエリアを区分し、各区分に応じた防護装備の 適正化を行うことにより、作業時の負荷軽減による安全性 と作業性の向上を図る。



- ・「連続ダストモニターの測定結果」をふまえ、Gゾーンエリア を拡大(ダストモニター ◎ 青二重丸)。
- ・2018年5月から1~4号機周辺道路についても Gゾーン とした。これによりGゾーンの割合は約96%に拡大。

作業員の月別個人被ばく線量の推移



(9)中長期ロードマップ改訂・中長期実行プランの概要

中長期ロードマップ改訂 (2019.12.27) 目標工程 (マイルストーン)

2011年12月

2013年11月(4号機使用済燃料取り出し開始) 2019年 4月 (3号機使用済燃料取り出し開始)

2031年末 2021年12月

第3-①期

冷温停止から 30~40年後

安定化に向けた取組

冷温停止状態達成 •放出の大幅抑制

第1期

使用済燃料取り出し開始 までの期間(2年以内)

燃料デブリ取り出しが

2020年内 📛 達成

2020年内 🕌 達成

開始されるまでの期間(10年以内)

第2期

廃止措置終了までの期間(30~40年後)

第3期

汚染水対策

工程

- ・汚染水発生量を150m³/日程度に抑制
- ・汚染水発生量を100m3/日以下に抑制
- 建屋内滞留水処理完了
- *1~3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却建屋を除く建屋内滞留水の 水位を低下し床面を露出。
- 原子炉建屋滞留水を2020年末の半分程度に低減

2022年度 ~2024年度


2025年内

プール燃料取り出し

・1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃) 1号機は大型カバーを設置し、使用済燃料の取り出し を実施する予定。大型カバーは原子炉建屋にアンカー で支持する設計としており、準備作業として、8月下旬 以降より、アンカー削孔装置を用いて遠隔操作により アンカー削孔を開始する

・1号機燃料取り出しの開始(2027~2028年度)

- ガレキや崩落した天井クレーン等の撤去、事故により ズレているウェルプラグ(原子炉格納容器の上部に設置 される遮へいコンクリート)の処置、除染・遮へい等による 線量低減を行った上で燃料取扱設備を設置
- 燃料取り扱い訓練を行った上で燃料取り出しを開始
- ・2号機燃料取り出しの開始(2024~2026年度)
- 原子炉建屋を解体せずに燃料を取り出すため、原子 炉建屋南側に構台を設置
- オペフロの除染・遮へい等による線量低減を行った上 で燃料取扱設備を設置
- 燃料取り扱い訓練を行った上で燃料取り出しを開始
- ・1~6号機燃料取出しの完了(2031年内)
- 3号機は、2021年2月28日に燃料取り出し完了 5,6号機は、1,2号機の作業に影響を与えない範囲で、 燃料を取り出す
- 各号機の使用済燃料を共用プールで受け入れるため、 予め共用プール内の使用済燃料を乾式貯蔵容器(キャスク)に貯蔵し高台で保管
- 構内の敷地を確保した上で仮保管設備を増設



1号機大型カバー設置(イメージ)



2号機燃料取扱設備を設置(イメージ)

プール燃料取り出し

- ・ 1号機大型カバーの設置完了
- 1号機燃料取り出しの開始
- ・2号機燃料取り出しの開始
- ・1~6号機燃料取出しの完了

燃料デブリ取り出し

・初号機の燃料デブリ取り出しの開始

2021年内

2023年度頃

~2028年度

~2026年度

2027年度

2024年度

2031年内

(2号機から着手。段階的に取り出し規模を拡大。※新型コロナウイルス感染拡大の影響及び 作業の安全性と確実性を高めるため工程を見直し、2023年度後半目途に着手する)

廃棄物対策

- ・処理・処分の方策とその安全性に関する技術的な見通し 2021年度頃 2028年度内
- ・ガレキ等の屋外一時保管解消

燃料デブリの取り出し

- ・2号機燃料デブリ試験的取り出し装置(ロボットアー ム)の性能確認試験が終了
- -昨年8月より実施していた、国内工場(神戸)でのロボ ットアームの性能試験および操作訓練が1月21日に終 了したことから、楢葉モックアップ施設へロボットアームを1 月31日に輸送を実施
- -2/14から性能確認試験および操作訓練開始






図:燃料デブリ取出設備のイメージ

※本資料には技術研究組合 国際廃炉研究開発機構(IRID)の成果を活用しております。



(参考) 福島第一原子力発電所 構内配置図

