

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

相馬市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,039,177	133,376
H24	16,666,403	3,863,100	
H25	17,516,960	8,735,873	
H26	5,081,953	10,236,903	
H27	6,070,630	7,269,060	
H28	543,294	4,336,683	
H29	250,345	2,107,521	
H30	344,328	1,708,939	
R1	23,576	1,713,150	
R2	152,250	1,227,724	
R3	0	22,965	
R4	0	0	
合計	47,688,916	41,355,294	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	47,688,916	0	41,355,294	6,333,622

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	91,424	0
H24	2,000,060	900,969	
H25	3,586,481	818,559	
H26	2,435,357	1,443,177	
H27	3,940,747	2,495,428	
H28	5,144,242	7,142,856	
H29	375,000	2,633,676	
H30	1,576,726	1,778,097	
R1	324,548	1,397,375	
R2	341,661	692,582	
R3	0	381,035	
R4	0	0	
合計	19,816,246	19,683,754	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	41,355,294	47,688,916	0	0	6,333,622
都道府県交付分	19,683,754	19,816,246	1,681,168	0	1,813,660
合計	61,039,048	67,505,162	1,681,168	0	8,147,282

※令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	A - 1 - 1 -	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約
										H24	2,631		23,059	▲ 20,428	
										H25	20,903		475	20,428	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	23,534	0	23,534	0	
58	A - 2 - 1 -	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注
										H24	13,256			13,256	
										H25	105,291		118,547	▲ 13,256	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	118,547	0	118,547	0	
65	A - 2 - 2 -	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業： 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	H25 ~ H25	H23				0	25年3月、本体工事発注
										H24			5,672	▲ 5,672	
										H25	6,237			6,237	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	6,237	0	5,672	565	

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
78	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	8,700	H25 ~ H29	H23				0	※25年度から実施
										H24				0	
										H25	6,525			6,525	未執行
										H26				0	未執行
										H27				0	未執行
										H28			5,265	▲ 5,265	本調査実施
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	6,525	0	5,265	1,260	
79	A - 4 - 2 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬亘理線 他	県	県	直接	完了	50,976	H25 ~ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25	38,232		3,538	34,694	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
										H26	0		3,036	▲ 3,036	26年7月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了
										H27	0		0	0	
										H28	0		0	0	
										H29	0		0	0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	38,232	0	6,574	31,658	

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	138,956	0	119,022	19,934	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								226,218	市町村交付分 計		154,843	0	153,018	1,825	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	38,232	0	3,538	34,694	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								50,976	都道府県交付分 計		38,232	0	6,574	31,658	
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	177,188	0	122,560	54,628	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								277,194	合計		193,075	0	159,592	33,483	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	H23 ~ H24	H23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
														H24			0		
														H25			0		
														H26			0		
														H27			0		
														H28			0		
														H29		▲ 16,000	▲ 16,000		
														H30	▲ 3,999		▲ 3,999		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														R4			0		
														累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
														2	C	-	4	-	
H24	819,928		651,814	168,114															
H25			0																
H26			0																
H27			0																
H28			0																
H29		▲ 168,114	▲ 168,114																
H30			0																
R1			0																
R2			0																
R3			0																
R4			0																
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0															
3	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	松川浦漁港	市	市	直接	完了	6,215,128	H24 ~ H29						H23
														H24	3,453,485		78,311	3,375,174	
														H25	82,500		545,635	▲ 463,135	
														H26	678,533		354,477	324,056	
														H27	446,826		2,517,035	▲ 2,070,209	
														H28			1,141,652	▲ 1,141,652	
														H29			1,979	▲ 1,979	
														H30			0		
														R1			0		
														R2			0		
														R3			0		
														R4			0		
														累計	4,661,344	0	4,639,089	22,255	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	8	-	1	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	H23 ~ H25	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
														H24			47,379	▲ 47,379	平成24年11月工事着工
														H25				0	平成25年4月納入、平成25年6月完成
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	47,424	0	47,379	45	
														33	C	-	4	-	2
H24	78,900		69,961	8,939	平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工														
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30		▲ 8,938		▲ 8,938															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1															
59	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	H24 ~ H25						
														H24	35,232		35,232	0	
														H25				0	H26年3月完了。
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	35,232	0	35,232	0	
														66	C	-	1	-	3
H24				0															
H25	49,500		26,843	22,657	25年7月測量設計発注														
H26	250,500		260,498	▲ 9,998	27年3月緑地復旧工発注(一部区間)														
H27	435,000		443,284	▲ 8,284	27年11月照明復旧工発注														
H28	172,500		63,917	108,583	28年11月緑地復旧工発注														
H29			92,839	▲ 92,839	30年3月工事完成														
H30		▲ 20,118		▲ 20,118															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1															

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
67	◆	C	-	1	-	3	-	1			直接	完了	273,302	H25	~	H29	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	16,000		11,144	4,856		25年7月測量設計発注
																	H26			4,856	▲ 4,856		
																	H27	212,000		202,642	9,358		H28年2月工事発注
																	H28				0		
																	H29				0		H30年2月工事完成
																	H30		▲ 9,358		▲ 9,358		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	228,000	▲ 9,358	218,642	0		
80	C	-	1	-	4					直接	完了	5,067,622	H25	~	R4	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。		
																H24				0			
																H25	100,065		83,722	16,343		H25年11月、実施設計・境界測量契約。	
																H26	877,312		86,499	790,813		H26年7月、区画整理工契約	
																H27			607,279	▲ 607,279		H27年10月、区画整理工契約。	
																H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353		H28年10月、区画整理工契約。	
																H29			446,230	▲ 446,230		H29年10月、区画整理工契約。	
																H30	226,417	380,212	213,258	393,371		H30年7月、区画整理工契約。	
																R1	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288		令和元年5月 管水路工契約。	
																R2	341,661		149,971	191,690		R2年11月、補完工契約	
																R3			381,035	▲ 381,035		R3年9月 補完工契約	
																R4				0			
																累計	2,496,359	1,304,384	3,799,005	1,738			
81	C	-	8	-	2					直接	完了	9,388,710	H25	~	R2	H23				0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (平成25年11月)		
																H24				0			
																H25	84,507		10,104	74,403			
																H26	120,345		90,221	30,124		平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境	
																H27	1,416,427		297,382	1,119,045		H27.12月敷地造成工事契約	
																H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240		H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気	
																H29			1,347,435	▲ 1,347,435		H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・	
																H30	1,350,309		545,760	804,549		H30.5自然海水取水棟工事契約、H30.6研究施設飼育設備工事完了、H30.9取水施設建築工事完了、H30.10外構工事完了、	
																R1	148,752		179,781	▲ 31,029		R2.3自然海水取水棟工事変更契約	
																R2			28,974	▲ 28,974		R2.5引込管設置工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.6自然海水取水棟工事変更契約、R2.11敷地整備工事	
																R3				0			
																R4				0			
																累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443			

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
84	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	H25 ~ H25	H23				0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
														H24				0	
														H25	78,376		69,889	8,487	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 8,486		▲ 8,486	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1	
86	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業	岩子地区	市	市	直接	完了	1,081,932	H28 ~ R3	H23				0	H28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了 工事開始 H30年4月A区間工事完了 R2年3月民有地部分の所有権移転完了、民有地部分の工事発 R2年4月直立部工事着工 H30年度県工事負担金の精算を実施 R3年5月工事完了 R元年度県工事負担金の精算を実施
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	40,949		40,095	854	
														H29	250,345		127,500	122,845	
														H30	344,328		468,028	▲ 123,700	
														R1	23,576		176,138	▲ 152,562	
														R2	152,250		▲ 1,448	153,698	
														R3			▲ 4,940	4,940	
														R4				0	
														累計	811,448	0	805,373	6,075	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,453,485	0	78,311	3,375,174	
										H25	82,500	0	545,635	▲463,135	
										H26	678,533	0	354,477	324,056	
										H27	446,826	0	2,517,035	▲2,070,209	
										H28	40,949	0	1,181,747	▲1,140,798	
										H29	250,345	0	129,479	120,866	
										H30	344,328	0	468,028	▲123,700	
										R1	23,576	0	176,138	▲152,562	
										R2	152,250	0	▲1,448	153,698	
										R3	0	0	▲4,940	4,940	
										R4	0	0	0	0	
								7,297,060	市町村交付分 計		5,472,792	0	5,444,462	28,330	
										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	934,060	0	804,386	129,674	
										H25	328,448	0	201,702	126,746	
										H26	1,248,157	0	442,074	806,083	
										H27	2,063,427	0	1,550,587	512,840	
										H28	4,868,798	757,900	5,885,002	▲258,304	
										H29	0	▲184,114	1,886,504	▲2,070,618	
										H30	1,576,726	329,313	759,018	1,147,021	
										R1	324,548	166,272	724,137	▲233,317	
										R2	341,661	0	178,945	162,716	
										R3	0	0	381,035	▲381,035	
										R4	0	0	0	0	
								17,066,832	都道府県交付分 計		11,753,249	1,069,371	12,813,390	9,230	
										H23	67,424	0	0	67,424	
										H24	4,387,545	0	882,697	3,504,848	
										H25	410,948	0	747,337	▲336,389	
										H26	1,926,690	0	796,551	1,130,139	
										H27	2,510,253	0	4,067,622	▲1,557,369	
										H28	4,909,747	757,900	7,066,749	▲1,399,102	
										H29	250,345	▲184,114	2,015,983	▲1,949,752	
										H30	1,921,054	329,313	1,227,046	1,023,321	
										R1	348,124	166,272	900,275	▲385,879	
										R2	493,911	0	177,497	316,414	
										R3	0	0	376,095	▲376,095	
										R4	0	0	0	0	
								24,363,892	合計		17,226,041	1,069,371	18,257,852	37,560	

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原金地区	市	市	直接	完了	191,034	H24	~	H30	H23				0	24年6月、実施設計発注
																	H24	11,625			11,625	
																	H25	35,650		11,090	24,560	25年12月、測量設計発注
																	H26	53,474	510	19,715	34,269	用地取得、27年3月本工事発注
																	H27		46,790	61,054	▲ 14,264	28年1月本工事発注
																	H28			26,306	▲ 26,306	用地取得、物件補償
																	H29			28,827	▲ 28,827	用地取得
																	H30			845	▲ 845	用地取得、物件補償
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	100,749	47,300	147,837	212	
																	6	D	-	1	-	2
H24	4,650			4,650																		
H25	17,050		10,430	6,620	25年7月、調査業務委託発注																	
H26	10,074	7,729	551	17,252	用地取得																	
H27		31,606	935	30,671	28年3月本工事発注																	
H28			41,231	▲ 41,231	用地取得、物件補償																	
H29		20,854	38,218	▲ 17,364	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30			433	▲ 433	用地取得、物件補償																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	31,774	60,189	91,798	165																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	H24	~	H29						
																	H24	4,650			4,650	
																	H25	17,050		493	16,557	26年1月、調査算定業務発注
																	H26	10,074		1,290	8,784	用地取得
																	H27				0	未執行
																	H28			274	▲ 274	28年1月本工事発注
																	H29			10,122	▲ 10,122	工事精算
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	31,774	0	12,179	19,595	
																	8	D	-	1	-	4
H24	7,750			7,750																		
H25	41,075		16,083	24,992	26年1月、調査算定業務発注																	
H26	20,150		9,145	11,005	用地取得																	
H27			22,857	▲ 22,857	27年12月本工事発注																	
H28		20,954	41,575	▲ 20,621	28年10月本工事発注																	
H29			219	▲ 219	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	68,975	20,954	89,879	50																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	224,536	H24	~	H29	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	12,400		12,400		
																	H25	36,425		36,056	未執行	
																	H26	21,700	41,998	71,927	▲ 8,229	26年11月本工事発注
																	H27	22,475	24,532	32,459	14,548	27年12月本工事発注
																	H28		22,234	34,396	▲ 12,162	用地取得、物件補償
																	H29			33,268	▲ 33,268	用地取得
																	H30		▲ 7,750	▲ 7,750		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	93,000	81,014	172,419	1,595	
																	10	D	-	1	-	6
H24	60,450		60,450																			
H25	179,025		31,469	147,556	25年11月、詳細設計発注																	
H26	267,563	2,579	213,646	56,496	26年12月、橋梁工事発注																	
H27	415,730		294,924	120,806	28年3月本工事発注																	
H28	254,082	510,997	574,379	190,700	用地取得																	
H29		502,432	550,763	▲ 48,331	29年11月、橋梁工事発注																	
H30		619,487	502,432	117,055	29年度工事繰越																	
R1			472,799	▲ 472,799																		
R2		23,522	195,455	▲ 171,933																		
R3			0		仮橋撤去等実施、R4年1月完了																	
R4			0																			
累計	1,176,850	1,659,017	2,835,867	0																		
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	100,000	H24	~	H28						
																	H24	14,725		14,725		
																	H25	53,475		27,171	26,304	25年7月、本工事発注
																	H26	40,300		19,464	20,836	26年11月本工事発注
																	H27			13,117	▲ 13,117	28年3月本工事発注
																	H28			14,989	▲ 14,989	28完了
																	H29			188	▲ 188	
																	H30		▲ 31,000	▲ 31,000		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	108,500	▲ 31,000	74,929	2,571	
																	12	D	-	1	-	8
H24	2,325		2,325																			
H25	3,487		1,407	2,080	25年7月、本工事発注																	
H26	2,712		1,726	986	未執行																	
H27			13	▲ 13	27完了																	
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
R1			0																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	8,524	0	3,146	5,378																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	27,000	H24	~	H28	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	5,425		5,425		
																	H25	14,337		7,780	6,557	25年7月、本工事発注
																	H26	12,786		9,595	3,191	用地取得
																	H27			3,315	▲ 3,315	移転補償
																	H28			201	▲ 201	28完了
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	32,548	▲ 11,625	19,668	1,255	
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	32,145	H24	~	H27	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	44,562		44,562		
																	H25	79,825		21,771	58,054	未執行
																	H26	70,137		3,141	66,996	26年7月、測量設計発注
																	H27	47,275			47,275	未執行
																	H28		▲ 216,887		▲ 216,887	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0	
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	H23	~	R1	H23	128,625	51,627	76,998	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸	
																	H24	2,057	76,222	▲ 74,165		
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	130,682	0	127,849	2,833	
16	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	H23	~	R1	H23	532,320	81,593	450,727	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸	
																	H24	91,987	501,860	▲ 409,873		
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	624,307	0	583,453	40,854	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 釜地区)	市	市	直接	完了	160,273	H23 ~ R1	H23	128,625			128,625	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸	
														H24	7,927		134,711	▲ 126,784		
														H25			4,551	▲ 4,551		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1		3,687		3,687		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	136,552	3,687	139,262	977		
														18	D	-	4	-		4
H24	27,661		149,685	▲ 122,024																
H25				0																
H26			7,280	▲ 7,280																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1		3,815		3,815																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	156,286	3,815	157,121	2,980																
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(細 田地区)	市	市	直接	完了	1,345,954	H24 ~ R1						H23	
														H24	1,128,505		142,838	985,667		
														H25			1,022,592	▲ 1,022,592		
														H26			2,554	▲ 2,554		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1		49,204		49,204		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,128,505	49,204	1,167,984	9,725		
														20	D	-	5	-	1	-
H24	19,402			19,402																
H25	37,615		37,234	381																
H26	161,546		80,672	80,874																
H27	136,598		239,595	▲ 102,997																
H28	223,057	337,153	270,434	289,776																
H29		240,048	274,196	▲ 34,148																
H30		145,989	220,015	▲ 74,026																
R1			165,557	▲ 165,557																
R2			6,694	▲ 6,694																
R3				0																
R4				0																
累計	578,218	723,190	1,294,397	7,011																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	完了	188,071	H24	~	R2	H23			0	※25年度から実施	
																	H24	7,241		7,241		
																	H25	14,909	5,596	9,313	助成開始、59件助成決定	
																	H26	10,543	11,806	▲ 1,263	116件助成決定	
																	H27	10,056	25,037	▲ 14,981	249件助成決定	
																	H28	25,206	23,503	24,322	24,387	237件助成決定
																	H29		22,786	24,078	▲ 1,292	238件助成決定
																	H30		15,493	20,483	▲ 4,990	218件助成決定
																	R1		11,307	17,710	▲ 6,403	199件助成決定
																	R2			11,981	▲ 11,981	177件助成決定
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	67,955	73,089	141,013	31	
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	H23	~	H25	H23	10,000		10,000	24年8月、実施設計発注	
																	H24	291,200	7,972	283,228		
																	H25		152,051	▲ 152,051	25年4月、雨水排水管理業務発注	
																	H26			0	未執行	
																	H27			0	未執行	
																	H28		▲ 135,382	▲ 135,382		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	301,200	▲ 135,382	160,023	5,795	
23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	H23	~	H25	H23	24,000		24,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																	H24		18,039	▲ 18,039		
																	H25		5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託	
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	24,000	0	23,991	9	
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	463,822	H23	~	R2	H23	36,750		36,750	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注	
																	H24	527,571	51,509	476,062		
																	H25	353,049	234,067	118,982	26年1月、実施設計発注(集会所)	
																	H26	182,579	▲ 728,116	86,822	▲ 632,359	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成
																	H27		29,867	▲ 29,867	27年8月、公園整備完成	
																	H28			114	▲ 114	測量実施、用地取得
																	H29		2,611	▲ 2,611	用地取得等	
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2		34,009	34,009	防集事業内の事業費振分作業完了	
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	1,099,949	▲ 694,107	404,990	852	

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	3,271,458	H23 ~ R2	H23	26,250			26,250	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注
														H24	1,463,236		792,307	670,929	
														H25	1,007,323		1,301,705	▲ 294,382	25年7月、ポンプ施設設置業務発注
														H26	532,677		291,287	241,390	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注
														H27			303,884	▲ 303,884	27年8月公園整備発注
														H28			108,127	▲ 108,127	28年4月公園整備完成、測量実施
														H29			16,755	▲ 16,755	用地取得等
														H30	▲ 166,961		15,535	▲ 182,496	
														R1				0	
														R2			▲ 135,209	135,209	防集事業内の事業費振分作業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,029,486	▲ 166,961	2,694,391	168,134	
26	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	3,056,283	H24 ~ R2	H23				0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
														H24	657,428		100,372	557,056	24年10月、用地買収開始、
														H25	2,507,504		374,856	2,132,648	25年5月、造成工事発注、用地買収
														H26	95,239		235,817	▲ 140,578	27年3月、集会所発注
														H27			185,135	▲ 185,135	27年7月公園整備発注
														H28			54,199	▲ 54,199	測量実施、用地取得
														H29	▲ 166,466		48,488	▲ 214,954	用地取得等
														H30	▲ 377,981		4,121	▲ 382,102	用地取得等
														R1	▲ 17,953			▲ 17,953	
														R2	▲ 23,522	▲ 62,238		38,716	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,260,171	▲ 585,922	940,750	1,733,499	
27	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	3,239,456	H24 ~ R2	H23				0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
														H24	1,792,918		512,947	1,279,971	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
														H25	1,270,930		1,324,802	▲ 53,872	用地取得
														H26	310,723		557,225	▲ 246,502	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注
														H27			156,149	▲ 156,149	27年5月緑地整備発注
														H28			86,582	▲ 86,582	測量実施、用地取得
														H29	▲ 540,048		29,109	▲ 569,157	用地取得等
														H30			6,745	▲ 6,745	用地取得等
														R1			903	▲ 903	用地取得等
														R2		▲ 10,396		10,396	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,374,571	▲ 540,048	2,664,066	170,457	
28	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	完了	642,552	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	139,044			139,044	
														H25	848,441			848,441	
														H26				0	
														H27		▲ 322,820		▲ 322,820	
														H28				0	
														H29		▲ 102,432		▲ 102,432	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	防集事業内の事業費振分作業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	987,485	▲ 425,252	0	562,233	

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	完了	1,796,445	H24 ~ R2	H23				0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
															H24	305,824		242,233	63,591	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
															H25	725,348		755,586	▲ 30,238	25年5月、造成工事発注、用地買収
															H26	574,725		292,279	282,446	27年3月、集会所発注
															H27			129,930	▲ 129,930	27年6月公園整備発注
															H28			32,573	▲ 32,573	測量実施、用地取得
															H29			50,414	▲ 50,414	用地取得等
															H30			36,063	▲ 36,063	用地取得等
															R1			1,847	▲ 1,847	
															R2		▲ 34,009	▲ 37,907	3,898	防集事業内の事業費振分作業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,605,897	▲ 34,009	1,503,018	68,870	
															30	D	-	23	-	7
H24	255,819			255,819	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注															
H25	243,886			243,886	用地取得															
H26	341,695			341,695	用地取得															
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 93,173		▲ 93,173	用地取得、測量実施															
H30				0	用地取得等															
R1				0																
R2				0	防集事業内の事業費振分作業完了															
R3				0																
R4				0																
累計	841,400	▲ 93,173	0	748,227																
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(狐 穴地区)	狐穴地区	市	市	直接	完了	878,240	H24 ~ R2						
															H24	349,982		111,071	238,911	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注
															H25	319,795		513,327	▲ 193,532	用地取得
															H26	98,682		56,882	41,800	用地取得
															H27			50,317	▲ 50,317	用地取得
															H28			6,642	▲ 6,642	用地取得、測量実施
															H29			9,258	▲ 9,258	用地取得等
															H30			6,121	▲ 6,121	
															R1			4,387	▲ 4,387	
															R2		▲ 8,790		8,790	防集事業内の事業費振分作業完了、用地取得等
															R3				0	
															R4				0	
															累計	768,459	0	749,215	19,244	
															32	D	-	23	-	9
H24	440,304		99,290	341,014																
H25	47,325		66,621	▲ 19,296	25年4月、計画策定業務発注															
H26	47,325		59,594	▲ 12,269	26年11月、災害危険区域用地測量発注															
H27	47,325		47,330	▲ 5	27年4月、計画策定業務発注															
H28			56,049	▲ 56,049	28年4月、計画策定業務発注															
H29			41,550	▲ 41,550	29年4月、計画策定業務発注															
H30			10,370	▲ 10,370	30年4月、計画策定業務発注															
R1			4,899	▲ 4,899	31年4月、計画策定業務発注															
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	630,261	0	385,703	244,558																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	◆	D	-	1	-	1	-	震災後における代替輸送確保支援モデル事業	相馬港	市	市	直接	完了	47,396	H23				0	24年7月、業務委託開始
															H24	37,212		17,236	19,976	
															H25	35,112	▲ 8,919	14,002	12,191	25年7月、再業務委託発注
															H26	22,921	▲ 16,922	1,906	4,093	26年4月、再業務委託発注
															H27				0	
															H28		▲ 31,488		▲ 31,488	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	95,245	▲ 57,329	33,144	4,772	
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	新沼地区	市	市	直接	完了	84,842	H23				0	24年6月、実施設計発注	
														H24	7,750			7,750		
														H25	30,225		2,336	27,889	25年12月、測量設計発注	
														H26	20,150	7,627	31,766	▲ 3,989	26年12月、本工事発注	
														H27			24,552	▲ 24,552	27年12月、本工事追加発注	
														H28			5,174	▲ 5,174	28完了	
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	58,125	7,627	63,828	1,924		
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	岩子地区	市	市	直接	完了	54,347	H23				0	24年7月、実施設計発注	
														H24	5,425			5,425		
														H25	21,700		3,292	18,408	未執行	
														H26	6,200	8,793		14,993	未執行	
														H27			14,758	▲ 14,758	27年12月、本工事発注	
														H28			764	▲ 764	用地所得、物件補償	
														H29			19,122	▲ 19,122	工事精算	
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	33,325	8,793	37,936	4,182		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	487,164	H23				0	24年7月、実施設計発注	
														H24	35,650			35,650		
														H25	138,337		19,490	118,847	未執行	
														H26	82,537			82,537	26年6月、測量設計発注	
														H27	37,200		16,669	20,531	28年2月、本工事発注	
														H28		83,827	62,159	21,668	用地所得、物件補償	
														H29			56,355	▲ 56,355	工事精算	
														H30			64,624	▲ 64,624	30年6月、本工事発注	
														R1			34,989	▲ 34,989	完了	
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	293,724	83,827	254,286	123,265		

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	3,908	H24 ~ H27	H23				0	24年7月、実施設計発注
															H24	5,425			5,425	
															H25	13,175		3,028	10,147	未執行
															H26	11,624			11,624	未執行
															H27				0	
															H28		▲ 27,196		▲ 27,196	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0	
															39	D	-	1	-	15
H24	13,950		1,682	12,268																
H25	32,550		3,551	28,999	25年9月、調査業務発注															
H26			5,725	▲ 5,725	27年3月本工事発注、用地取得															
H27			17,458	▲ 17,458	移転補償															
H28		11,985	20,713	▲ 8,728	用地所得、物件補償															
H29			104	▲ 104	用地取得															
H30				0																
R1			182	▲ 182	用地取得															
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	46,500	11,985	49,415	9,070																
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	H24 ~ H27						
															H24	6,975		631	6,344	
															H25	12,400		1,331	11,069	25年9月、調査業務発注
															H26			7,713	▲ 7,713	26年11月、本工事発注
															H27			3,458	▲ 3,458	27完了
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	19,375	0	13,133	6,242	
															41	D	-	1	-	17
H24	24,800		7,358	17,442																
H25	70,525		15,534	54,991	25年9月、調査業務発注															
H26	94,550	266,285	231,330	129,505	26年7月、本工事発注															
H27		146,300	88,091	58,209	28年2月、本工事追加発注															
H28			246,820	▲ 246,820	用地取得															
H29			292	▲ 292	用地取得															
H30		▲ 11,625		▲ 11,625																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	189,875	400,960	589,425	1,410																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部462号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	1,246,649	H24 ~ R3	H23				0	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注
															H24	62,000		14,656	47,344	
															H25	93,775		33,503	60,272	25年9月、調査業務発注
															H26	134,850	120,795	11,385	244,260	26年5月、測量設計発注
															H27			20,972	▲ 20,972	28年1月、本工事発注
															H28		300,368	62,539	237,829	用地取得、物件補償
															H29			35,364	▲ 35,364	工事精算
															H30	209,591		57,189	152,402	30年12月、本工事発注、用地取得
															R1	44,772		144,947	▲ 100,175	
															R2			396,611	▲ 396,611	
															R3			27,905	▲ 27,905	R3年6月工事完了
															R4				0	
															累計	290,625	675,526	805,071	161,080	
															43	D	-	1	-	19
H24	56,575			56,575																
H25	89,125		18,956	70,169	26年2月、測量設計発注															
H26	70,525	73,224	29,767	113,982	用地取得															
H27	70,525		59,135	11,390	27年8月、本工事発注															
H28		94,048	121,808	▲ 27,760	29年3月、本工事発注															
H29			118,406	▲ 118,406	30年4月、本工事発注															
H30			80,628	▲ 80,628	29年工事繰越、物件補償															
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	286,750	167,272	428,700	25,322																
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	86,000	H24 ~ H28						
															H24	9,300			9,300	
															H25	24,800		4,437	20,363	26年2月、測量設計発注
															H26	32,550		1,358	31,192	27年3月本工事発注
															H27			26,202	▲ 26,202	
															H28			26,312	▲ 26,312	28完了
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	66,650	0	58,309	8,341	
															45	D	-	1	-	21
H24	4,650			4,650																
H25	10,075		7,018	3,057	26年2月、測量設計発注															
H26	12,400	80,911		93,311	27年3月本工事発注、用地取得															
H27			26,693	▲ 26,693																
H28		6,314	48,630	▲ 42,316	28年6月本工事発注															
H29		8,669	37,933	▲ 29,264	工事精算、用地取得															
H30			76	▲ 76																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	27,125	95,894	120,350	2,669																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	完了	224,716	H24 ~ R1	H23				0	24年7月、実施設計発注
															H24	22,475			22,475	
															H25	36,037		7,400	28,637	未執行
															H26	56,187		51,332	4,855	26年12月、本工事発注
															H27			902	▲ 902	
															H28		27,507	44,544	▲ 17,037	29年2月本工事発注
															H29		29,405	69,695	▲ 40,290	工事精算
															H30			157	▲ 157	用地取得
															R1		2,542	122	2,420	完了
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	114,699	59,454	174,152		1
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	13,572	H24 ~ H28	H23				0	24年7月、実施設計発注
															H24	81,375			81,375	
															H25	38,750		8,325	30,425	未執行
															H26	60,450			60,450	用地取得
															H27		73,592		73,592	28年2月、本工事発注
															H28		▲ 220,399	2,068	▲ 222,467	28廃止
															H29				0	
															H30		▲ 23,250		▲ 23,250	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	180,575	▲ 170,057	10,393		125
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	完了	877,000	H24 ~ R2	H23				0	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
															H24	72,000		10,878	61,122	
															H25	384,000		26,828	357,172	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
															H26	128,000		62,249	65,751	27年3月道路改良工事発注済。
															H27	117,600		357,985	▲ 240,385	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
															H28	0		90,560	▲ 90,560	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。
															H29			137,650	▲ 137,650	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	701,600	0	686,150		15,450
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	H24 ~ H29	H23				0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
															H24	72,000		26,880	45,120	24年12月用地測量発注。
															H25	300,000		276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
															H26	74,000		64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。
															H27	201,920		264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。
															H28	0		0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	647,920	0	632,761		15,159

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	H24 ~ R2	H23				0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注			
															H24	32,000		22,167	9,833				
															H25	312,000		210,541	101,459				25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
															H26	445,200		242,525	202,675				26年7月道路改良工事発注済。
															H27	132,800		113,750	19,050				28年3月、道路改良工事実施。
															H28	0		198,505	▲ 198,505				29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
															H29			69,600	▲ 69,600				
															H30			58,125	▲ 58,125				
															R1			0	0				
															R2			0	0				
															R3			0	0				
															R4			0	0				
															累計	922,000	0	915,213	6,787				
51	◆ D	-	4	-	2	-	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	完了	190,834	H24 ~ H29	H23				0	24年12月、ホールボディカウンター購入			
															H24	105,454		67,146	38,308				25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築
															H25	47,212		16,686	30,526				25年4月、業務委託発注
															H26			15,834	▲ 15,834				26年4月、業務委託発注
															H27			15,473	▲ 15,473				27年4月、業務委託発注
															H28			16,079	▲ 16,079				28年4月、業務委託発注
															H29			19,948	▲ 19,948				28年5月、業務委託発注
															H30			0	0				
															R1			0	0				
															R2			0	0				
															R3			0	0				
															R4			0	0				
															累計	152,666	0	151,166	1,500				
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	完了	1,294,706	H24 ~ R2	H23				0	24年6月、移転補助開始			
															H24	501,075		59,424	441,651				
															H25	506,970		175,402	331,568				移転補助
															H26			163,619	▲ 163,619				移転補助
															H27			126,929	▲ 126,929				移転補助
															H28			31,192	▲ 31,192				移転補助
															H29			42,283	▲ 42,283				移転補助
															H30			4,544	▲ 4,544				移転補助
															R1			0	0				
															R2		▲ 37,015		▲ 37,015				R2年度受付終了、事業完了
															R3			0	0				
															R4			0	0				
															累計	1,008,045	▲ 37,015	603,393	367,637				
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	H24 ~ H24	H23				0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了			
															H24	5,432		5,110	322				
															H25			0	0				
															H26			0	0				
															H27			0	0				
															H28			0	0				
															H29			0	0				
															H30			0	0				
															R1			0	0				
															R2			0	0				
															R3			0	0				
															R4			0	0				
															累計	5,432	0	5,110	322				

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注	
															H24	148,284		30,486	117,798		
															H25				117,798	▲ 117,798	25年10月、業務完了
															H26					0	
															H27					0	
															H28					0	
															H29					0	
															H30					0	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
															R4					0	
															累計	148,284	0	148,284		0	
															55	D	-	20	-	3	-
H24	701,043		139,275	561,768																	
H25				245,633	▲ 245,633	26年6月、整備完了															
H26				75,143	▲ 75,143																
H27					0																
H28		▲ 238,212			▲ 238,212																
H29					0																
H30					0																
R1					0																
R2					0																
R3					0																
R4					0																
累計	701,043	▲ 238,212	460,051		2,780																
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	H24 ~ H25							
															H24	241,664		76,636	165,028		
															H25				160,810	▲ 160,810	手数料、25年8月業務完了
															H26					0	
															H27					0	
															H28					0	
															H29					0	
															H30					0	
															R1					0	
															R2					0	
															R3					0	
															R4					0	
															累計	241,664	0	237,446		4,218	
															60	D	-	1	-	27	-
H24	28,675			28,675																	
H25	71,300		21,960	49,340																	
H26	62,000	117,665	6,099	173,566																	
H27	62,000		9,436	52,564																	
H28		28,826	148,206	▲ 119,380	28年3月、本工事発注 用地取得、物件補償																
H29		34,245	212,443	▲ 178,198	29年8月、本工事発注																
H30			880	▲ 880	用地取得																
R1			72	▲ 72																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	223,975	180,736	399,096		5,615																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	76,364	H24 ~ H29	H23				0	24年6月、実施設計発注
															H24	18,600			18,600	
															H25	25,575		956	24,619	26年1月、調査算定業務発注
															H26			18,496	▲ 18,496	26年10月、本工事発注
															H27			216	▲ 216	移転補償
															H28		15,007	35,372	▲ 20,365	用地取得、物件補償
															H29			3,824	▲ 3,824	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	44,175	15,007	58,864	318	
															62	D	-	22	-	1
H24	210,000		18,619	191,381																
H25	450,000		44,532	405,468	26年3月 造成工実施															
H26	540,000		479,743	60,257	27年3月 造成工実施															
H27	1,425,000		71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工															
H28	225,000		855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施															
H29	375,000		451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工															
H30		262,500	723,342	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工															
R1			547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工															
R2			456,076	▲ 456,076																
R3				0																
R4				0																
累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644																
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	H24 ~ R2						
															H24	680,000			680,000	
															H25	1,486,666			1,486,666	用地交渉実施
															H26			24,614	▲ 24,614	用地交渉実施
															H27			99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施
															H28			38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施
															H29			36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施
															H30		▲ 262,500	88,785	▲ 351,285	30年10月 用地買収実施
															R1			0	0	
															R2			56,698	▲ 56,698	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,166,666	▲ 262,500	345,614	1,558,552	
															64	★	F	-	2	-
H24	2,871,356		33,852	2,837,504																
H25			335,888	▲ 335,888																
H26			419,493	▲ 419,493																
H27	1,398,655		169,291	1,229,364																
H28			164,224	▲ 164,224																
H29			181,909	▲ 181,909																
H30		▲ 578,022	172,281	▲ 750,303																
R1			485,860	▲ 783,919																
R2			636,405	▲ 636,405																
R3				0																
R4				0																
累計	4,270,011	▲ 876,081	2,599,203	794,727																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(刈 敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	完了	2,386,165	H24 ~ R1	H23				0	24年8月、用地買収開始
															H24	213,076		192,585	20,491	24年8月、造成工事発注
															H25	1,495,206		128,973	1,366,233	26年3月、本体工事発注
															H26	379,611		1,746,950	▲ 1,367,339	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成
															H27			2,798	▲ 2,798	用地取得等
															H28			3,058	▲ 3,058	用地取得等
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,087,893	0	2,074,364	13,529	
															69	D	-	4	-	7
H24	51,258		32,786	18,472	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注															
H25	938,658		64,514	874,144	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成															
H26	74,487		743,584	▲ 669,097	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成															
H27			72,590	▲ 72,590	用地取得等															
H28			1,124	▲ 1,124	用地取得等															
H29			19,104	▲ 19,104	用地取得等															
H30			394	▲ 394	用地取得等															
R1				0																
R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了															
R3				0																
R4				0																
累計	1,064,403	0	934,096	130,307																
70	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(南 ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	完了	842,352	H24 ~ R1						
															H24	31,032		18,363	12,669	25年2月、造成工事発注
															H25	656,719		55,617	601,102	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注
															H26	49,306		507,044	▲ 457,738	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成
															H27			413	▲ 413	用地取得等
															H28			485	▲ 485	用地取得等
															H29			77	▲ 77	用地取得等
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	737,057	0	581,999	155,058	
															71	D	-	4	-	9
H24	191,786		122,643	69,143	25年2月、造成工事発注															
H25	1,391,431		30,219	1,361,212	25年7月、実施設計業務委託															
H26			858,757	▲ 858,757	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成															
H27			69,772	▲ 69,772	用地取得等															
H28			1,318	▲ 1,318	用地取得等															
H29			21	▲ 21	用地取得等															
H30				0																
R1				0																
R2				0	防集事業との事業費振分精査作業完了															
R3				0																
R4				0																
累計	1,583,217	0	1,082,730	500,487																

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
72	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(細田 地区)	細田地区	市	市	直接	完了	4,993,360	H24 ~ H28	H23				0	※25年度から実施
															H24				0	
															H25	1,591,470		16,556	1,574,914	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月
															H26			1,237,430	▲ 1,237,430	26年12月、本体工事増額
															H27	2,416,951		1,732,500	684,451	27年7月、本体工事増額
															H28		▲ 263,402	731,646	▲ 995,048	H28完了
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,132	26,887	
73	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(尾浜 地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147	H24 ~ H27	H23				0	※25年度から実施
															H24				0	
															H25	1,094,220		260,985	833,235	25年9月、本体工事発注
															H26	350,047		1,322,846	▲ 972,799	26年12月、本体工事増額
															H27	959,014		601,594	357,420	27年11月本体完成
															H28		▲ 177,172		▲ 177,172	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,425	40,684	
74	◆D	-	21	-	2	-	雨水排水対策 事業(尾浜地 区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	355,500	H25 ~ H26	H23				0	※25年度から実施
															H24	16,000			16,000	
															H25	436,000	▲ 107,600	161,817	166,583	25年7月、本工事発注
															H26			72,410	▲ 72,410	移転補償
															H27			39,277	▲ 39,277	28年3月本体完成
															H28		▲ 60,000		▲ 60,000	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896	
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	H25 ~ H25	H23				0	※25年度から実施
															H24				0	
															H25	131,325		23,375	107,950	25年7月、本体工事発注
															H26			28,601	▲ 28,601	27年3月、整備完了
															H27				0	
															H28		▲ 63,196		▲ 63,196	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	131,325	▲ 63,196	51,976	16,153	

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								H25	H26									
76	◆	D	-	21	-	3	-	1		市	市	直接	完了	346,188	H25	~	H25	H23				0	※25年度から実施	
																		H24				0		
																		H25	221,680	107,600	160,030	169,250		25年9月、移転補償
																		H26			107,046	▲ 107,046		27年3月、整備完了
																		H27				0		
																		H28		▲ 52,329		▲ 52,329		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	221,680	55,271	267,076	9,875		
																		82	◆	D	-	4		-
H24	6,652		9,381	▲ 2,729																				
H25	25,579		7,318	18,261	未執行																			
H26	18,321		19,798	▲ 1,477	26年12月、本工事発注																			
H27			10,527	▲ 10,527	27年5月完了																			
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	50,552	0	47,024	3,528																				
83	★	F	-	4	-	1	-	1		県		完了	870,909	H25	~	R2	H23							
																	H24				0			
																	H25	287,135		49,247	237,888	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート		
																	H26			124,152	▲ 124,152	27年7月 公設土取場関連CM 外		
																	H27	0		37,143	▲ 37,143	28年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H28	50,444		74,705	▲ 24,261	29年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H29			37,717	▲ 37,717	30年4月 公設土取場関連CM 外		
																	H30		236,500	42,485	194,015	31年4月 公設土取場関連CM 外		
																	R1		122,647	46,475	76,172			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	R4				0			
																	累計	337,579	359,147	411,924	284,802			
																	85	◆	D	-	23	-	2	-
H24				0																				
H25	111,454	25,841	8,653	128,642	26年4月、本工事発注、27年2月完成																			
H26			126,561	▲ 126,561																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	111,454	25,841	135,214	2,081																				

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
87	D	-	1	-	29	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	H28 ~ R2	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28		69,750		69,750		
														H29		7,750	13,965	▲ 6,215	30年3月、改良舗装工実施。	
														H30		82,150	106,342	▲ 24,192	31年3月、改良舗装工実施。	
														R1			1,323	▲ 1,323	用地補償(R2繰越)	
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計		0	159,650	121,630	38,020	
														88	D	-	5	-	2	災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28		2,940		2,940	29年度より執行															
H29		43,680	1,420	42,260	7件助成決定															
H30		52,414	36,477	15,937	82件助成決定															
R1		185,274	61,628	123,646	96件助成決定															
R2		37,015	221,798	▲ 184,783	278件助成決定															
R3				0																
R4				0																
累計		0	321,323	321,323	0															
89	D	-	1	-	30	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	H30 ~ R2							
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		86,800		86,800	31年1月 地盤改良工実施	
														R1		6,200	77,500	▲ 71,300	1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)	
														R2			863	▲ 863		
														R3				0		
														R4				0		
														累計		0	93,000	78,363	14,637	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
90	D	-	21	-	4	下水道事業 (公共下水道 (自動除塵機) 整備事業)(原 釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	220,320	R1	~	R1	H23				0	31年4月 発注、R2年3月 完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		165,240		165,240	
																R1			141,110	▲ 141,110	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	0	165,240	141,110	24,130	
																91	D	-	20	-	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1		15,411		15,411																	
R2			14,768	▲ 14,768																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	0	15,411	14,768	643																	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	1,039,177	0	133,376	905,801		
										H24	13,181,617	0	3,752,267	9,429,350		
										H25	17,244,909	16,922	8,055,221	9,206,610		
										H26	4,403,420	▲ 16,922	9,874,411	▲ 5,487,913		
										H27	5,623,804	0	4,745,624	878,180		
										H28	502,345	0	3,146,628	▲ 2,644,283		
										H29	0	0	1,976,364	▲ 1,976,364		
										H30	0	0	1,240,413	▲ 1,240,413		
										R1	0	0	1,537,012	▲ 1,537,012		
										R2	0	0	1,229,172	▲ 1,229,172		
										R3	0	0	27,905	▲ 27,905		
										R4	0	0	0	0		
								51,196,439	市町村交付分 計		41,995,272	0	35,718,393	6,276,879		
										H23	24,000	0	0	24,000		
										H24	1,066,000	0	96,583	969,417		
										H25	3,219,801	0	613,319	2,606,482		
										H26	1,187,200	0	998,067	189,133		
										H27	1,877,320	0	944,841	932,479		
										H28	275,444	69,750	1,257,854	▲ 912,660		
										H29	375,000	7,750	747,172	▲ 364,422		
										H30	0	405,450	1,019,079	▲ 613,629		
										R1	0	128,847	673,238	▲ 544,391		
										R2	0	0	513,637	▲ 513,637		
										R3	0	0	0	0		
										R4	0	0	0	0		
								11,572,559	都道府県交付分 計		8,024,765	611,797	6,863,790	1,772,772		
										H23	1,063,177	0	133,376	929,801		
										H24	14,247,617	0	3,848,850	10,398,767		
										H25	20,464,710	16,922	8,668,540	11,813,092		
										H26	5,590,620	▲ 16,922	10,872,478	▲ 5,298,780		
										H27	7,501,124	0	5,690,465	1,810,659		
										H28	777,789	69,750	4,404,482	▲ 3,556,943		
										H29	375,000	7,750	2,723,536	▲ 2,340,786		
										H30	0	405,450	2,259,492	▲ 1,854,042		
										R1	0	128,847	2,210,250	▲ 2,081,403		
										R2	0	0	1,742,809	▲ 1,742,809		
										R3	0	0	27,905	▲ 27,905		
										R4	0	0	0	0		
								62,768,998	合計		50,020,037	611,797	42,582,183	8,049,651		

(様式2E)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
77	E - 1 - 1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	88,012	H24 ~ R2	H23				0	※25年1月受付開始、13件助成決定
										H24	15,414		3,791	11,623	
										H25	50,595		15,995	34,600	54件助成決定
										H26			8,015	▲ 8,015	27件助成決定
										H27			6,401	▲ 6,401	21件助成決定
										H28			3,043	▲ 3,043	10件助成決定
										H29			1,678	▲ 1,678	6件助成決定
										H30			498	▲ 498	2件助成決定
										R1				0	
										R2				0	R2年度受付終了、事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	66,009	0	39,421	26,588	

(様式2E)

相馬市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,414	0	3,791	11,623	
										H25	50,595	0	15,995	34,600	
										H26	0	0	8,015	▲ 8,015	
										H27	0	0	6,401	▲ 6,401	
										H28	0	0	3,043	▲ 3,043	
										H29	0	0	1,678	▲ 1,678	
										H30	0	0	498	▲ 498	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								88,012	市町村交付分 計		66,009	0	39,421	26,588	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,414	0	3,791	11,623	
										H25	50,595	0	15,995	34,600	
										H26	0	0	8,015	▲ 8,015	
										H27	0	0	6,401	▲ 6,401	
										H28	0	0	3,043	▲ 3,043	
										H29	0	0	1,678	▲ 1,678	
										H30	0	0	498	▲ 498	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								88,012	合計		66,009	0	39,421	26,588	