

新地町における除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月末時点)

除染作業中



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=600戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=22施設

道路(km)

進捗数
発注数
計画数

(参考)全体計画数=調整中

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=52ha

森林(生活圏)(ha)

進捗数
発注数
計画数

(参考)全体計画数=調整中



除染作業状況(公園施設)



除染完了後状況(公園施設)

仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場全景



土のう設置状況

新地町の除染情報(新地町のホームページにリンク)

- 新地町除染実施計画
<http://www.shinchi-town.jp/seikatsu/538.html>
- 放射線関連情報
<http://www.shinchi-town.jp/housyaseni/>



新地町役場