



令和4年8月3日からの大雨
に伴う

災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和6年6月30日現在



災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年6月30日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	21	87.5	15	62.5
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	87	100.0	83	95.4
合計	112	108	96.4	98	87.5

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮4号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧概要

排水（函渠）工、舗装工

進捗率

100.0%



施工前

至 福島市



令和6年5月完了

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

宮古川筋

喜多方市山都町蓬莱字殿屋敷地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和6年6月完了

