



令和4年8月3日からの大 雨に伴う 災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和5年12月31日現在

災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年12月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	17	70.8	12	50.0
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	86	98.8	62	71.2
合計	112	103	91.9	74	66.0

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮3号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	71.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%



施工前

至 福島市



令和5年12月完了

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮4号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長

54.0m

復旧概要

排水（函渠）工、舗装工

進捗率

90.0%



施工前

至 福島市



施工状況

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮5号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長 49.0m

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0%



施工前

至 福島市



令和5年12月完了

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字寺峯地内

復旧延長	12.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%



施工前



至 熱塩加納

令和5年8月完了



至 熱塩加納

災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋

安達郡大玉村大山字川原2号地内

復旧延長

51.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋

安達郡大玉村大山字大橋平2号地内

復旧延長	75.0m
復旧概要	積ブロック工
進捗率	100.0%



施工前



令和5年8月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋

安達郡大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長


17.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

濁川筋

喜多方市熱塩加納町加納字朴林甲地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年11月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

一ノ戸川筋

喜多方市山都町一ノ木地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年11月完了

