


伊達市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成29年3月完了)



計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)

進捗数	17,288 (100.0%)
発注数	17,288 (100.0%)
計画数	17,288

公共施設等(施設数)

進捗数	1,675 (100.0%)
発注数	1,675 (100.0%)
計画数	1,675

道路(km)

進捗数	935.2 (99.4%)
発注数	940.4 (100.0%)
計画数	940.4

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	3,003.3 (100.0%)
発注数	3,003.3 (100.0%)
計画数	3,003.3

森林(生活圏)(ha)

進捗数	72.6 (100.0%)
発注数	72.6 (100.0%)
計画数	72.6



コリメータ使用し線量確認



同時吸引型高圧洗浄実施

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	105	ヶ所
搬入中	8	ヶ所
搬入前	2	ヶ所



仮置場の全景



仮置場の内部