

福島市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年5月完了)



※除染に未同意の住宅等及び住宅以外の一部の大型施設、工場等を除く

計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月末時点)

住宅(戸)	
進捗数	92,730 (100.0%)
発注数	92,730 (100.0%)
計画数	92,730

公共施設等(施設数)	
進捗数	1,514 (100.0%)
発注数	1,514 (100.0%)
計画数	1,514

道路(km)	
進捗数	1,541.0 (50.0%)
発注数	3,082.0 (100.0%)
計画数	3,082.0

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	5,512.7 (96.0%)
発注数	5,741.2 (100.0%)
計画数	5,741.2

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	1,235.4 (76.7%)
発注数	1,608.9 (100.0%)
計画数	1,608.9



住宅除染での表土の剥ぎ取り作業



道路除染での側溝堆積物の除去作業

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	2ヶ所
搬入中	13ヶ所
搬入前	13ヶ所



仮置場での遮へい作業



完成された仮置場