

新地町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年2月完了)



計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	1,205 (100%)
発注数	1,205 (100%)
計画数	1,205

公共施設等(施設数)	
進捗数	22 (100%)
発注数	22 (100%)
計画数	22

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	52.3 (100%)
発注数	52.3 (100%)
計画数	52.3

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	1.1 (100%)
発注数	1.1 (100%)
計画数	1.1



除染作業状況(公園施設)



除染完了後状況(公園施設)

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場全景



土のう設置状況