

# ■ 湯長谷団地(常磐)

建設地 いわき市常磐上湯長谷町地内  
 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 1棟・50戸  
 入居開始 平成27年3月から入居開始

完成予想図	平成25年11月時点 工事着手前	平成25年12月時点 場内整地工事
		
平成26年1月時点 造成工事	平成26年2月時点 造成工事	平成26年3月時点 基礎工事
		

平成26年4月時点	平成26年5月時点	平成26年6月時点
1階躯体工事	1階躯体工事	2階躯体工事
		
平成26年7月時点	平成26年8月時点	平成26年9月時点
3階躯体(床スラブ)工事	3階躯体(壁)工事	4階躯体工事
		

<p>平成26年10月時点 5階躯体(床スラブ)工事</p>	<p>平成26年11月時点 5階躯体(壁)工事</p>	<p>平成26年12月時点 内装工事</p>
		
<p>平成27年1月時点 内装工事</p>	<p>平成27年2月時点 内装工事</p>	<p>平成27年3月時点 完成</p>
		