

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

白河市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	76,700	72,734	
25	172,170	65,702	
26	525,139	578,130	
27	11,444		
合計		785,453	716,566

<参考>	白河市東日本大震災 復興交付金基金残高	白河市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	白河市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	57,645	2,624	730,432

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白河市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																														
	23	24	25	26	27																																												
1	C	-	9	-	1	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24	~	24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)																													
																24	19,500	18,654	846																														
																25																																	
																26																																	
																27																																	
累計	19,500	18,654	846																																														
2	C	-	9	-	2	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 小丸山地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)																													
																24	18,750	18,175	575																														
																25																																	
																26																																	
																27																																	
累計	18,750	18,175	575																																														
3	C	-	9	-	3	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	24	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)																													
																24	18,750	18,543	207																														
																25																																	
																26																																	
																27																																	
累計	18,750	18,543	207																																														
(注)															23	0	0	0																															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	0	0	0																															
															2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	0	0	0																
																														3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0	
																																													4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。				
															5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計				0	0	0	0												
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																														都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0												
															24	57,000	55,372	1,628																															
															25	0	0	0																															
															26	0	0	0																															
															27	0	0	0																															
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															市町村交付分 計					57,000	55,372	1,628																											
															県・市町村交付分 合計					57,000	55,372	1,628																											

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等) 薄葉向寺線	(白河市) 葉ノ木平 地区 道路	市	市	直接	継続	148,100	24 ~ 26	23				25年2月、測量設計業務発注。
															24	4,650	4,068	-	
															25	52,002	5,422	-	25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。
															26	58,124	87,330	-	28年3月、事業完了見込み。
															27				
															累計	114,776	96,820	0	
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(葉 ノ木平)	(白河市) 葉ノ木平 地区 公営住宅	市	市	直接	継続	365,617	24 ~ 26	23				25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
															24	9,450	8,372	-	25年1月、基本設計発注。
															25	37,968	30,883	-	26年3月、設計・造成完了
															26	272,495	264,994	-	28年3月、事業完了見込み。
															27				
															累計	319,913	304,249	0	
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念 公園	(白河市) 葉ノ木平 地区 防災公園	市	市	直接	継続	219,400	24 ~ 26	23				25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
															24	5,600	4,922	-	25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了予定。
															25	50,400	0	-	26年11月末用地取得完了。
															26	119,520	154,515	-	27年12月末工事完了見込み。
															27				
															累計	175,520	159,437	0	
7	◆	D	-	4	-	1	市営住宅解体 事業(葉ノ木 平)	(白河市) 葉ノ木平 地区 市営住宅 解体	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	16,800	15,065	1,735	25年8月、完了。
															26				
															27				
															累計	16,800	15,065	1,735	
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区 下水道	市	市	直接	継続	120,000	25 ~ 26	23				
															24				
															25	15,000	14,332	-	26年3月、測量・設計・地質調査完了。
															26	75,000	71,291	-	28年3月、事業完了見込み。
															27				
															累計	90,000	85,623	0	
9	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(白河市) 葉ノ木平 地区 公営住宅	市	市	直接	未着 手	103,685	27 ~ 32	23				
															24				
															25				
															26				
															27	10,605			
															累計	10,605	0	0	
10	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(白河市) 葉ノ木平 地区 公営住宅	市	市	直接	未着 手	8,125	27 ~ 32	23				
															24				
															25				
															26				
															27	839			
															累計	839	0	0	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	19,700	17,362	0
		25	172,170	65,702	1,735
		26	525,139	578,130	0
		27	11,444	0	0
市町村交付分 計			728,453	661,194	1,735
県・市町村交付分 合計			728,453	661,194	1,735