

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	298,609	
25	2,035,281	1,353,013	
26	4,539,730	3,882,584	
27	3,597,618		
合計		10,559,775	5,557,516

<参考>	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金残高	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,492,203	3,330

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(長 沼農村環境改 善センター復 旧整備事業)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	完了	59,249	24	~	24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月 復旧工事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月末完了)
																	24	44,436	32,342	-	
																	25		10,506	1,588	
																	26			-	
																	27			-	
累計	44,436	42,848	1,588																		
2	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(やま ゆり荘)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	294,100	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年 2月復旧工事等発注(27年3月末完了)
																	24	9,000	8,148	-	
																	25	211,575	202,687	-	
																	26		5,050	-	
																	27			-	
累計	220,575	215,885	0																		
3	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(ふる さと体験館)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	93,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月 復旧工事発注(27年2月末完了)
																	24	8,250	6,488	-	
																	25	61,500	54,185	-	
																	26		3,717	-	
																	27			-	
累計	69,750	64,390	0																		
4	C	-	2	-	3	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(コ テージ・管理セ ンター)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	112,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年 2月、復旧工事等発注(27年2月末完了)
																	24	9,000	6,664	-	
																	25	75,000	67,336	-	
																	26		3,922	-	
																	27			-	
累計	84,000	77,922	0																		
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(北 町集会所整備 事業)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	51,000	25	~	26	23				26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注 (27年7月末完了予定)
																	24				
																	25	6,750	4,457	-	
																	26	31,500	29,929	-	
																	27			-	
累計	38,250	34,386	0																		

(様式2D)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興 まちづくり事業 計画策定事業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	完了	42,600	23	~	25	23	24,750	23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月末完了)	
																	24					
																	25	7,200	6,615	2,025		
																	26					
																	27					
																	累計	31,950	29,925	2,025		
2	D	-	2	-	1	-	道路事業(須 賀川市八幡地 区)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	201,000	25	~	27	23				25年4月詳細設計発注(26年3月末完了)、26年9月道路改良工 事発注(27年3月完了)、27年2月道路改良工事等発注(12月完 了予定)	
																	24					
																	25	15,500	5,289			
																	26	31,000	28,667			
																	27	75,175				
																	累計	121,675	33,956	0		
3	D	-	4	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業(東町地 区)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	650,979	24	~	27	23				25年10月設計委託等発注(26年3月末完了)、26年5月杭打工 事発注、6月、建築主体工事発注(27年6月末完了予定)	
																	24					
																	25	132,308	124,004			
																	26	437,297	407,698			
																	27					
																	累計	569,605	531,702	0		
4	D	-	4	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業(南町地 区)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	146,370	24	~	27	23				25年2月不動産鑑定評価発注(25年5月完了)	
																	24					
																	25	128,073	187			
																	26					
																	27					
																	累計	128,073	187	0		
5	D	-	14	-	1	-	須賀川市造成 宅地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩淵地区	市	須賀 川市	直接	完了	72,000	24	~	25	23				25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注(~26年7月 未完了)	
																	24	46,800	35,885			
																	25	7,200	18,115			
																	26			0		
																	27					
																	累計	54,000	54,000	0		
6	D	-	16	-	1	-	須賀川市市街 地整備事業 (市街地再開 発事業)	須賀川市 八幡町地 区	市	須賀 川市	直接	継続	4,715,841	24	~	30	23				市庁舎設計業務委託(24年11月発注~26年3月) 各種建設物解体工事(26年3月発注~26年6月末完了) 新庁舎建設本体工事(26年7月発注~28年3月末完了予定)	
																	24	117,390	119,194			
																	25	201,460	231,748			
																	26	1,203,222	1,227,507			
																	27	1,580,233				
																	累計	3,102,305	1,578,449	0		
7	◆	D	-	16	-	1	-	大黒池埋立調 査設計委託事 業	須賀川市 八幡町	市	須賀 川市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。 24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調 査委託発注。25年3月完了
																		24	16,000	13,440	2,560	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	16,000	13,440	2,560	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	16	-	1														-	2	
8	◆	D	-	16	-	1	-	2	須賀川市市街地整備事業(市庁舎基本設計分)	須賀川市八幡町	市	須賀川市	直接	完了	48,300	24	~	24	23			24年11月、設計業務委託発注(~26年3月完了)。
																			24	38,640	16,852	-
																			25			-
																			26			21,788
																			累計	38,640	16,852	21,788
9	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	81,000	25	~	26	23			25年10月基本設計発注(26年8月末完了)
																			24			-
																			25	64,800	63,777	-
																			26			-
																			累計	64,800	63,777	0
10	◆	D	-	16	-	1	-	4	大黒池整備事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	1,150,000	25	~	27	23			25年8月 実施設計委託発注(26年3月末完了)埋立工事発注(27年9月末完了予定)
																			24			-
																			25	424,000	301,672	-
																			26	460,000	582,500	-
																			累計	920,000	884,172	0
11	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	1,843,730	24	~	27	23			市道1529号線整備事業(27年12月末完了予定)
																			24	72,880	59,596	-
																			25	241,979	37,289	-
																			26	121,682	128,374	-
																			累計	1,474,982	225,259	0
12		D	-	4	-	3	-	1	須賀川市災害公営住宅整備事業(馬町地区)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	299,638	25	~	27	23			測量調査業務委託(25年12月~26年3月末)
																			24			用地購入
																			25	69,693	37,943	-
																			26	192,489	148,365	-
																			累計	262,182	186,308	0
13		D	-	4	-	4	-	1	須賀川市災害公営住宅整備事業(弘法坦地区)	須賀川市	市	須賀川市	直接	継続	1,349,828	25	~	27	23			測量設計業務委託(25年12月~26年3月)
																			24			用地購入、物件移転補償
																			25	168,306	100,874	-
																			26	1,012,792	569,198	-
																			累計	1,181,098	670,072	0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	4	-	5	須賀川市災害 公営住宅整備 事業(山寺北 地区)	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	692,203	25 ~ 27	23				測量設計業務委託(26年7月) 建設工事発注(26年12月~28年3月完了予定)	
														24					
														25	59,937	0	-		
														26	545,740	293,337	-		
														27					
														累計	605,677	293,337	0		
15	◆D	-	4	-	1	須賀川市災害 公営住宅駐車 場整備事業	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	25,000	26 ~ 27	23				馬町災害公営住宅(11台分)→27年3月完了 東町災害公営住宅(21台分)→27年6月末完了予定 弘法坦・山寺北災害公営住宅(68台分)→28年3月完了予定	
														24					
														25					
														26	20,000	2,000	-		
														27					
														累計	20,000	2,000	0		
16	D	-	16	-	2	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市	市	須賀 川市	直接	継続	2,730,475	26 ~ 28	23				実施設計委託(27年8月末完了予定) あきない広場外解体工事(27年7月末完了予定) 物件移転補償(27年8月末完了予定)	
														24					
														25					
														26	450,408	402,967	-		
														27	749,369				
														累計	1,199,777	402,967	0		
(注)													23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			0		0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計		23	24,750		23,310	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													市町村交付分 各年度別合計		24	291,710		244,967	2,560
													市町村交付分 各年度別合計		25	1,520,456		927,513	2,025
													市町村交付分 各年度別合計		26	4,474,630		3,790,613	21,788
													市町村交付分 各年度別合計		27	3,479,218		0	0
													市町村交付分 計			9,790,764		4,986,403	26,373
													県・市町村交付分 合計			9,790,764		4,986,403	26,373