

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,900	
25	1,644,269	258,665	
26	280,049	931,101	
27	1,963,581		
合計		4,067,894	1,236,666

<参考>	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金残高	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		2,726,857	0

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000	0	
26	0	0	
27	0		
合計		12,000	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								25	26						
12	C	-	2	-	1	-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	~	26	23				平成26年1月設計着手し、3月完了。
																	24				
																	25	5,284	5,197	87	
																	26				
																	27				
																	累計	5,284	5,197	87	
13	C	-	2	-	2	-	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26	~	26	23				平成26年9月着手し、12月完了。
																	24				
																	25				
																	26	15,795	15,349	446	
																	27				
																	累計	15,795	15,349	446	
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																					
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																					
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	都道府 県 交付分 計	0	0	0												
		24	0	0	0																
		25	0	0	0																
		26	0	0	0																
		27	0	0	0																
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	市町村 交付分 計	21,079	20,546	533												
		24	0	0	0																
		25	5,284	5,197	87																
		26	15,795	15,349	446																
		27	0	0	0																
県・市町村交付分 合計			21,079	20,546	533		21,079	20,546	533												

(様式2D)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24 ~ 24	23				平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。			
														24	3,100	2,879	221				
														25							
														26							
														27							
														累計	3,100	2,879	221				
2	D	-	23	-	1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	45,000	24 ~ 25	23				平成24年6月事業計画発注。平成26年3月完了。			
														24	11,250	10,631	-				
														25	22,500	20,595	2,524				
														26							
														27							
														累計	33,750	31,226	2,524				
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	5,794,400	24 ~ 28	23				造成設計発注3団地中2団地完了。			
														24	125,125	0	-				
														25		12,096	-				
														26	116,112	180,514	-				
														27	1,336,999		-				
														累計	1,578,236	192,610	0				
4	◆	D	-	23	-	1	-	1	集会所耐震改修工事実施設計	才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所	町	檜葉町	直接	完了	9,400	24 ~ 24	23			平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。	
																	24	7,520	3,192		4,328
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	7,520	3,192		4,328
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23				平成24年7月基本計画発注。平成26年度へ繰越。			
														24	22,500	22,341	-				
														25	22,500	21,262	-				
														26							
														27							
														累計	45,000	43,603	0				
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業					23				災害岐記録誌………482千円 波倉復興再生計画………11,992千円 復興GISシステム導入事業12,960千円 マッチングサポート1,598千円 地域防災計画6,210千円			
														24	2,400	0	-				
														25	216,848	14,069	-				
														26	9,312	33,242	-				
														27	343,936		-				
														累計	572,496	47,311	0				
7	D	-	14	-	1	中満造成宅地滑動崩落緊急対策事業	中満住宅団地、町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	継続	173,600	24 ~ 25	23				平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。 平成26年1月工事発注し、9月完了予定。			
														24	8,100	7,857	-				
														25	122,100	106,561	-				
														26							
														27							
														累計	130,200	114,418	0				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	D	-	23	-	2	檜葉町防災集 団移転促進事 業	波倉、下 井出、前 原、山田 浜地区	町	檜葉町	直接	継続	1,729,400	25 ~ 27	23				平成26年2月被災宅地買取着手。		
														24						
														25	1,159,637	71,913	-			
														26	74,970	635,045	-			
														27	278,616					
														累計	1,513,223	706,958	0			
9	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街 道線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉町	直接	継続	133,601	25 ~ 27	23				平成25年11月調査設計完了。		
														24						
														25	6,975	6,972	-			
														26	63,860	62,209	-			
														27	4,030					
														累計	74,865	69,181	0			
10	◆D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25 ~ 25	23				
																24				
																25	12,000			
																26				12,000
																27				
																累計	12,000	0		12,000
11	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	361,560	25 ~ 27	23			7件申請		
															24					
															25	88,425	0		-	
															26		4,742		-	
															27					
															累計	88,425	4,742		0	
(注)													23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	12,000	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	12,000				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			12,000		0	12,000	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計		23	0		0	0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	179,995	46,900	4,549				
													25	1,638,985	253,468	2,524				
													26	264,254	915,752	0				
													27	1,963,581	0	0				
													市町村交付分 計			4,046,815		1,216,120	7,073	
													県・市町村交付分 合計			4,058,815		1,216,120	19,073	