

(様式1)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	93,874	93,679	
25	227,913	126,500	
26	66,463	125,972	
27	0		
合計		388,250	346,151

<参考>	飯舘村東日本大震災 復興交付金基金残高	飯舘村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	飯舘村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		42,137	38

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	243,849	227,828	
25	0	4,646	
26	147,502	83,529	
27	0		
合計		391,351	316,003

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	4	-	1	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	～	24	23			平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工	
																	24	157,535	152,148		5,387
																	25				
																	26				
																	27				
累計	157,535	152,148	5,387																		
2	◆C	-	4	-	1	-	いいいてま でいな農業復 興計画効果促 進事業	福島市	村	飯舘村	直接	完了	35,905	24	～	27	23			放射線検査のためのプレハブ購入	
																	24	924	789		-
																	25				
																	26				135
																	27				
累計	924	789	135																		
3	C	-	4	-	2	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着 工 平成25年4月1日使用開始	
																	24	9,589	8,725		864
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,589	8,725	864																		
4	C	-	4	-	3	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	～	25	23			貸与する予定の者の急病により事業中止 貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平 成26年3月25日竣工	
																	24	4,882	0		-
																	25		4,646		236
																	26				
																	27				
累計	4,882	4,646	236																		
5	C	-	4	-	4	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着 工 平成25年4月1日使用開始	
																	24	14,758	12,544		2,214
																	25				
																	26				
																	27				
累計	14,758	12,544	2,214																		
6	C	-	4	-	5	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	～	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月1日使用開始	
																	24	6,060	6,016		44
																	25				
																	26				
																	27				
累計	6,060	6,016	44																		
7	C	-	4	-	6	-	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	～	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着 工 平成25年4月1日使用開始	
																	24	5,248	4,988		260
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,248	4,988	260																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	C	-	4	-	7	-	いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	～	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工
																	24	38,154	36,162	1,992	平成25年4月1日使用開始
																	25				
																	26				
																	27				
累計	38,154	36,162	1,992																		
9	C	-	4	-	8	-	いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	～	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工
																	24	7,623	7,245	-	平成25年4月1日使用開始
																	25				
																	26	14,610	12,393	2,595	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始
																	27				
累計	22,233	19,638	2,595																		
10	◆	C	-	9	-	1	いいいて ま でいな森林再 生整備調査検 討事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	60,000	24	～	25	23				バイオマスFS調査事業を実施 H25年3月完了
																	24	7,200	7,140	-	25年3月バイオマスFS追加調査完了
																	25	40,800	39,371	-	
																	26			1,489	
																	27				
累計	48,000	46,511	1,489																		
13	C	-	2	-	1	-	飯館村生活改 善センター建 替え事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	496,001	25	～	26	23				
																	24				
																	25	59,673	0	-	解体工事、アスベスト除去工事発注、着工済
																	26		45,545	14,128	解体工事、アスベスト除去工事完了
																	27				
累計	59,673	45,545	14,128																		
15	◆	C	-	2	-	1	飯館村改善セ ンター基本設 計事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	23,478	25	～	26	23				
																	24				
																	25	18,782	0	-	基本設計発注済。敷地測量設計、地質調査発注、着工済
																	26		17,918	864	基本設計、敷地測量設計、地質調査完了
																	27				
累計	18,782	17,918	864																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	C	-	4	-	9	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	23				平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																24				
																25				
																26	37,710	37,122	588	
																27				
累計	37,710	37,122	588																	
18	C	-	4	-	10	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	23				平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																24				
																25				
																26	5,388	5,013	375	
																27				
累計	5,388	5,013	375																	
19	C	-	4	-	11	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	23				平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始
																24				
																25				
																26	29,814	29,001	813	
																27				
累計	29,814	29,001	813																	
20	C	-	4	-	12	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	千葉県 山武市	県	村	間接	継続	79,974	26	~	26	23				平成27年度実施予定
																24				
																25				
																26	59,980			
																27				
累計	59,980	0	0																	
(注)												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	243,849	227,828	10,761			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	4,646	236			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	147,502	83,529	4,371			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			391,351	316,003	15,368	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																24	8,124	7,929	0	
																25	119,255	39,371	0	
																26	0	63,463	16,616	
												27	0			0	0			
												市町村交付分 計			127,379	110,763	16,616			
												県・市町村交付分 合計			518,730	426,766	31,984			

(様式2D)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	1	-	いいたて村外 子育て拠点整 備基幹事業	福島市	村	飯舘村	直接	完了	600,195	24	~	25	23				H24年度は用地を取得した。H25年度に測量、調査設計、建設 を行う予定。 25年12月測量設計完了、25年9月基本・実施設計完了
																	24	85,750	85,750		
																	25	71,750	51,807	19,943	
																	26				
																	27				
累計	157,500	137,557	19,943																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備計画策定 事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	7,000	24	~	24	23				交付決定が3月であり、全額を25年度に繰り越した。 25年12月整備計画策定完了
																	24		0		
																	25	5,600	5,594	6	
																	26				
																	27				
累計	5,600	5,594	6																		
14	D	-	20	-	1	-	いいたて ま でいな復興計 画(第4版)策 定事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	40,000	25	~	25	23				26年3月復興計画(第4)版策定完了
																	24				
																	25	30,000	28,506	1,494	
																	26				
																	27				
累計	30,000	28,506	1,494																		
17	◆	D	-	20	-	1	飯舘村震災記 録整備事業 (効果促進事 業)	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	32,840	25	~	26	23				26年3月ビデオ2本作成完了 27年3月ビデオ8本制作完了、震災記録システム構築業務委託
																	24				
																	25	1,308	1,222	-	
																	26	24,963	23,155	1,894	
																	27				
累計	26,271	24,377	1,894																		
21	D	-	20	-	2	-	いいたて ま でいな復興計 画(第5版)策 定事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	25,000	26	~	26	23				27年3月いいたて までいな復興計画(第5版)策定完了
																	24				
																	25				
																	26	18,750	16,611	2,139	
																	27				
累計	18,750	16,611	2,139																		
22	D	-	20	-	3	-	飯舘村深谷地 区復興拠点エ リア整備基本 計画策定事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	25,000	26	~	26	23				27年3月村内復興拠点エリア整備基本計画策定業務完了
																	24				
																	25				
																	26	18,750	18,750	0	
																	27				
累計	18,750	18,750	0																		

23	◆	D	-	20	-	3	-	1	復興拠点エリア整備基本計画付随調査事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	5,000	26	~	26	23 24 25 26 27 累計	4,000	3,993	7	27年3月村内復興拠点エリア地質調査業務完了			
			-	-	-												~	23 24 25 26 27 累計	0	0	0					
(注)																			23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			都道府県交付分 計				0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			23	0	0	0				
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																			24	85,750	85,750	0				
																			25	108,658	87,129	21,443				
																			26	66,463	62,509	4,040				
																			27	0	0	0				
																			市町村交付分 計				260,871	235,388	25,483	
																			県・市町村交付分 合計				260,871	235,388	25,483	