

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	310,987	
25	2,035,281	1,460,154	
26	4,539,730	4,131,052	
27	3,634,770	3,009,947	
28	86,557	0	
合計		10,683,484	8,935,450

<参考>	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金残高	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,912,980	3,330

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	完了	59,249	24	~	24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復旧工 事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月完了)
																	24	44,436	32,342	-	
																	25		10,506	1,588	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	44,436	0	42,848	1,588																	
11	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (やまゆり 荘)	市	須賀 川市	直接	完了	294,100	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年2月 復旧工事等発注(27年3月完了)
																	24	9,000	8,148	-	
																	25	211,575	202,687	-	
																	26		5,050	-	
																	27			4,690	
																	28				
累計	220,575	0	215,885	4,690																	
12	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (ふるさと 体験館)	市	須賀 川市	直接	完了	93,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月復旧 工事発注(27年2月完了)
																	24	8,250	6,488	-	
																	25	61,500	54,185	-	
																	26		3,717	-	
																	27			5,360	
																	28				
累計	69,750	0	64,390	5,360																	
13	C	-	2	-	3	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (コテージ 外)	市	須賀 川市	直接	完了	112,000	24	~	26	23				25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年2月、 復旧工事等発注(27年2月完了)
																	24	9,000	6,664	-	
																	25	75,000	67,336	-	
																	26		3,922	-	
																	27			6,078	
																	28				
累計	84,000	0	77,922	6,078																	
16	C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(北 町集会所整備 事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	完了	51,000	25	~	26	23				26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注(27年9 月完了)
																	24				
																	25	6,750	4,457	-	
																	26	31,500	29,870	-	
																	27			3,923	
																	28				
累計	38,250	0	34,327	3,923																	

15	◆	C	-	2	-	1	-	1	藤沼湖下流域整備関連事業	須賀川市長沼地区	市	須賀川市	直接	継続	390,000	25	~	28	23							25年7月実施設計委託発注(26年3月完了)、用地取得、物件移転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注(27年12月末完了)、27年12月公園整備発注(28年9月完了予定)
																		24								
																		25	160,000			102,591	-			
																		26	33,600			33,574	-			
																		27	118,400			94,850	-			
																		28								
																		累計	312,000	0		231,015	0			

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	70,686	0	53,642	0
		25	514,825	0	441,762	1,588
		26	65,100	0	76,133	0
		27	118,400	0	94,850	20,051
		28	0	0	0	0
999,349	市町村交付分 計		769,011	0	666,387	21,639
999,349	合計		769,011	0	666,387	21,639

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興 まちづくり事業 計画策定事業	須賀川市 域	市	須賀 川市	直接	完了	42,600	23	~	25	23	24,750		23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月完了)
																	24					
																	25	7,200		6,615	2,025	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	31,950	0	29,925	2,025																		
14	D	-	2	-	1	-	市道1504号 線外整備事業	須賀川市 八幡町地区	市	須賀 川市	直接	継続	201,000	25	~	30	23					25年4月詳細設計発注(26年3月完了)、26年9月道路改良工事発注 (27年3月完了)、27年7月道路改良工事等発注(28年3月完了)、28 年1月道路改良工事等発注(29年3月完了予定)
																	24					
																	25	15,500		5,289		
																	26	31,000		30,322		
																	27	75,175		45,272		
																	28					
累計	121,675	0	80,883	0																		
9	D	-	4	-	1	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 東町地区	市	須賀 川市	直接	完了	650,979	24	~	27	23					25年10月設計委託等発注(26年3月末完了)、26年5月杭打工事発 注、6月、建築主体工事発注(27年6月完了)
																	24					
																	25	132,308		124,004		
																	26	437,297		407,698		
																	27				37,903	
																	28					
累計	569,605	0	531,702	37,903																		
10	D	-	4	-	2	-	須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 南町地区	市	須賀 川市	直接	完了	146,370	24	~	27	23					25年2月不動産鑑定評価発注(25年5月完了)
																	24					
																	25	128,073		187		
																	26					
																	27				127,886	
																	28					
累計	128,073	0	187	127,886																		
8	D	-	14	-	1	-	須賀川市造成 地滑動崩落 緊急対策事業	須賀川市 岩渕地区	市	須賀 川市	直接	完了	72,000	24	~	25	23					25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注(~26年7月完了)
																	24	46,800		35,885		
																	25	7,200		18,115		
																	26				0	
																	27					
																	28					
累計	54,000	0	54,000	0																		
2	D	-	16	-	1	-	須賀川市市街 地整備事業 (市街地再開 発事業)	須賀川市 八幡町地区	市	須賀 川市	直接	継続	4,715,841	24	~	30	23					市庁舎設計業務委託(24年11月発注~26年3月) 各種建設物解体工事(26年3月発注~26年6月完了) 新庁舎建設本体工事(26年7月発注~29年3月完了予定)
																	24	117,390		118,288		
																	25	201,460		117,982		
																	26	1,203,222		1,492,765		
																	27	1,580,233		1,316,534		
																	28					
累計	3,102,305	0	3,045,569	0																		

3	◆	D	-	16	-	1	-	1	大黒池埋立調査設計委託事業	須賀川市八幡山地区	市	須賀川市	直接	完了	20,000	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	16,000 0 13,440 2,560	24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調査委託発注。25年3月完了
4	◆	D	-	16	-	1	-	2	須賀川市市街地整備事業基本構想等作成委託事業	須賀川市八幡町地区	市	須賀川市	直接	完了	48,300	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	38,640 0 16,852 21,788	24年11月、設計業務委託発注(～26年3月完了)
7	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市中町地区	市	須賀川市	直接	完了	81,000	25	~	26	23 24 25 26 27 28 累計	64,800 0 63,777 0 1,023	25年10月基本設計発注(26年8月末完了)
17	◆	D	-	16	-	1	-	4	大黒池整備事業(大黒池の埋立及び防災広場整備事業)	須賀川市八幡山地区	市	須賀川市	直接	完了	1,150,000	25	~	27	23 24 25 26 27 28 累計	424,000 460,000 36,000 0 899,965 20,035	25年8月 実施設計委託発注(26年3月完了)埋立工事発注(27年9月完了)
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市			継続	1,855,124	24	~	32	23 24 25 26 27 28 累計	72,880 241,979 121,682 1,047,556 0 497,018 0	市道1529号線整備事業(30年末完了予定)須賀川市市街地コミュニティ活動支援施設整備事業(28年3月完了)
18		D	-	4	-	3	-		須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市馬町地区	市	須賀川市	直接	完了	299,638	25	~	27	23 24 25 26 27 28 累計	69,693 192,489 0 75,874 0 186,308 75,874	測量調査業務委託(25年12月～26年3月完了)用地購入住宅購入契約(公募買取型災害公営住宅)(27年3月完了)
19		D	-	4	-	4	-		須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市弘法坦地区	市	須賀川市	直接	完了	1,349,828	25	~	27	23 24 25 26 27 28 累計	168,306 1,012,792 0 511,026 0 1,181,098 0	測量設計業務委託(25年12月～26年3月)用地購入、物件移転補償建設工事発注(26年12月～28年3月完了)
20		D	-	4	-	5	-		須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市山寺北地区	市	須賀川市	直接	完了	692,203	25	~	27	23 24 25 26 27 28 累計	59,937 545,740 0 293,337 262,972 49,368 556,309 49,368	測量設計業務委託(26年7月)建設工事発注(26年12月～28年3月完了)

21	◆	D	-	4	-	1	-	1	須賀川市災害公営住宅駐車場整備事業	須賀川市東町、馬町、弘法坦、山寺北地区	市	須賀川市	直接	完了	25,000	26	~	27	23					馬町災害公営住宅(11台分)→27年3月完了 東町災害公営住宅(21台分)→27年6月完了 弘法坦・山寺北災害公営住宅(68台分)→28年3月完了
																			24					
																			25					
																			26	20,000		2,000	-	
																			27				18,000	
																			28					
累計	20,000	0	2,000	18,000																				
22		D	-	16	-	2	-		(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市中町地区	市	須賀川市	直接	継続	2,730,475	26	~	29	23					実施設計委託(27年12月完了) あきない広場外解体工事(27年7月完了) 物件移転補償(27年8月完了)
																			24					
																			25					
																			26	450,408		414,210	-	
																			27	749,369		667,783	-	
																			28					
累計	1,199,777	0	1,081,993	0																				
23		D	-	5	-	1	-		須賀川市災害公営住宅家賃低廉化事業	須賀川市域	市	須賀川市	直接	継続	497,295	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	25,349		25,349	-	
																			28	80,426				
累計	105,775	0	25,349	0																				
24		D	-	6	-	1	-		須賀川市東日本大震災特別家賃低減事業	須賀川市域	市	須賀川市	直接	継続	46,748	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	2,688		2,688	-	
																			28	6,131				
累計	8,819	0	2,688	0																				

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	24,750	0	23,310	0
		24	291,710	0	257,345	2,560
		25	1,520,456	0	1,018,392	2,025
		26	4,474,630	0	4,054,919	21,788
		27	3,516,370	0	2,915,097	330,089
		28	86,557	0	0	0
14,624,401	市町村交付分 計	9,914,473	0	8,269,063	356,462	
14,624,401	合計	9,914,473	0	8,269,063	356,462	