

(様式1)

桑折町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

桑折町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	164,750	15,199	
25	700,360	739,172	
26	36,956	75,890	
27	17,652	17,652	
28	20,975	0	
合計		940,693	847,913

<参考>	桑折町東日本大震災 復興交付金基金残高	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	20,975	0	847,913

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

桑折町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	桑折町字 新和町地 内	町	町	直接	完了	208,000	24	~	26	23					平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・調査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。 平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。(平成26年8月竣工予定。) 平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完了。 平成25年6月、施工監理業務契約(H26年度に事故繰越)をし、平成26年8月完了。 平成25年4月に締結した本体工事契約について、一部をH26年度に事故繰越し、平成26年8月完了。
																24	156,000		15,199		
																25			42,106		
																26			39,036	59,659	
																27					
																28					
累計	156,000	0	96,341	59,659																	
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	完了	848,304	24	~	27	23					平成25年3月、事業工程変更(着手時期:平成25年3月→4月)。 平成25年4月、事業に係る基本計画検討業務契約をし、平成25年8月完了。平成26年1月、建設用地購入契約をし、平成26年3月完了。 平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完了。
																24	8,750		0		
																25	700,360		697,066		
																26	33,155		33,068		
																27			12,131		
																28					
累計	742,265	0	730,134	12,131																	
3	◆D	-	4	-	1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	完了	4,752	26	~	27	23					平成25年3月、災害公営住宅整備に係る基本協定、平成25年12月、譲渡契約を締結。平成27年度へ明許繰越し、平成27年5月29日完了。
																24					
																25					
																26	3,801		3,786		
																27			15		
																28					
累計	3,801	0	3,786	15																	
4	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	新規	126,380	27	~	32	23					平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
																24					
																25					
																26					
																27	16,260		16,260		
																28	19,319				
累計	35,579	0	16,260	0																	

5	D	-	6	-	1														23																					
																			24																					
																			25																					
																			26																					
																			27								1,392						1,392							平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。
																			28								1,656													
																			累計								3,048		0			1,392								

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0
		27	0	0	0	0	0
		28	0	0	0	0	0
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
		24	164,750	0	15,199	0	0
		25	700,360	0	739,172	0	0
		26	36,956	0	75,890	59,659	0
		27	17,652	0	17,652	12,146	0
		28	20,975	0	0	0	0
		1,199,613	市町村交付分 計	940,693	0	847,913	71,805
1,199,613	合計	940,693	0	847,913	71,805	0	