

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

| 白河市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 76,700 | 72,734 | |
| 25 | 172,170 | 65,702 | |
| 26 | 525,139 | 578,130 | |
| 27 | 11,444 | 26,846 | |
| 28 | 6,835 | 10,553 | |
| 29 | 0 | | |
| 合 計 | | 792,288 | 753,965 |

| <参考> | 白河市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 白河市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 白河市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 39,541 | 2,846 | 753,965 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 0 |

(様式2C)

白河市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|--|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 24 | 25 | | | | | | | |
| 1 | C | - | 9 | - | 1 | - | 地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業 | (白河市) 久保地区 集会所 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 26,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | 24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,500 | | 18,654 | 846 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 19,500 | 0 | 18,654 | 846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | C | - | 9 | - | 2 | - | 地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業 | (白河市) 小丸山地 区集会所 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 25,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | 24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | | 18,175 | 575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 18,750 | 0 | 18,175 | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | C | - | 9 | - | 3 | - | 地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業 | (白河市) 双石地区 集会所 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 25,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | 24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | | 18,543 | 207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 18,750 | 0 | 18,543 | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。 | 都道府 県交 付分 | 各年 度別 合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 都道府県交付分 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村 交付分 | 各年 度別 合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 57,000 | 0 | 55,372 | 1,628 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76,000 | 市町村交付分 計 | 57,000 | 0 | 55,372 | 1,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府 県・ 市町 村交 付分 | 各年 度別 合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 57,000 | 0 | 55,372 | 1,628 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76,000 | 合計 | 57,000 | 0 | 55,372 | 1,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

白河市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路等)薄葉向寺線 | (白河市)葉ノ木平地区道路 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 135,770 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | 25年2月、測量設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,650 | | 4,068 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,002 | ▲ 9,555 | 5,422 | - | 25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 58,124 | | 87,330 | - | 26年8月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 2,125 | 6,276 | 28年3月事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 114,776 | ▲ 9,555 | 98,945 | 6,276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅整備事業(葉ノ木平) | (白河市)葉ノ木平地区公営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 365,617 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年2月、敷地測量造成設計委託業務。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,450 | | 8,372 | - | 25年1月、基本設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 37,968 | | 30,883 | - | 26年3月、設計・造成完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 272,495 | | 264,994 | - | 26年6月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 2,581 | 13,083 | 28年3月事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 319,913 | 0 | 306,830 | 13,083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 震災復興記念公園 | (白河市)葉ノ木平地区防災公園 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 219,400 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,600 | | 4,922 | - | 25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 50,400 | | 0 | - | 26年11月末用地取得完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 119,520 | | 154,515 | - | 26年11月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 15,387 | 696 | 27年12月末事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 175,520 | 0 | 174,824 | 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 市営住宅解体事業(葉ノ木平) | (白河市)葉ノ木平地区市営住宅解体 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 21,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,800 | | 15,065 | 1,735 | 25年8月事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 16,800 | 0 | 15,065 | 1,735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D | - | 21 | - | 1 | - | 下水道事業 | (白河市)葉ノ木平地区下水道 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 120,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15,000 | | 14,332 | - | 26年3月、測量・設計・地質調査完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 75,000 | | 71,291 | - | 26年6月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | 624 | 3,753 | 28年3月事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| 累計 | 90,000 | 0 | 86,247 | 3,753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | (白河市)葉ノ木平地区公営住宅 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 67,304 | 27 | ~ | 32 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 10,605 | | 5,526 | | 家賃低廉化事業27年5月から開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 6,176 | 8,642 | 9,627 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | | | | |
| 累計 | 16,781 | 8,642 | 15,153 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

