

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,063
24	22,213,216	12,252,069	
25	31,828,498	33,753,025	
26	24,842,969	19,622,330	
27	20,363,083	10,399,362	
28	940,753	8,042,372	
29	45,634	2,895,106	
30	0		
合計		100,956,794	87,122,327

<参考>	いわき市東日本大震災 復興交付金基金残高	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	19,363,980	86,290	81,679,104

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,236,734	
25	11,786,382	8,748,981	
26	6,996,093	7,226,944	
27	6,451,734	3,855,118	
28	1,362,839	4,201,098	
29	1,041,358	2,438,487	
30	0	0	
合計		33,529,344	27,707,362

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	完了	1,896	24 ~ 24	23					24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														24	1,422	628	794		
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	1,422	0	628	794	
														2	A	-	4	-	2
24	1,422	1,420	-																
25																			
26	4,956	4,941	17	26年4月、調査業務その2発注。26年5月終了。 26年9月、調査業務その3発注。27年3月終了。															
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	6,378	0	6,361	17															
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24 ~ 25						
														24	23,059	10,439	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。	
														25		12,616	4	平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。	
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	23,059	0	23,055	4	
														4	A	-	4	-	4
24	9,631	6,855	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。															
25		2,773	3	25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。															
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	9,631	0	9,628	3															
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	完了	4,834	24 ~ 27						
														24	452	452	-		
														25					
														26	3,173	0	-	試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。	
														27		3,168	5	27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。 27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。	
														28					
														29					
														30					
														累計	3,625	0	3,620	5	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	A	-	2	-	1		四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	12,232	9,450	-		
																	25	128,241	96,322	-	25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。	
																	26		2,524	32,177	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	140,473	0	108,296	32,177	
																	100	A	-	2	-	2
24																						
25	13,620	6,127	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。																		
26		122	7,371	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	13,620	0	6,249	7,371																		
101	A	-	2	-	3		永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	24	~	25						
																	24	37,740	66,878	-	(H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)	
																	25	37,739	0	4,722	26年2月、工事完了。	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 3,879			
																	30					
																	累計	75,479	▲ 3,879	66,878	4,722	
																	102	A	-	2	-	4
24	3,526	2,153	-	(H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)																		
25	3,525	0	4,898	26年2月、工事完了。																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	7,051	0	2,153	4,898																		
103	A	-	4	-	6		埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	87,412	25	~	30						
																	24					
																	25	24,510	24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。	
																	26	24,510	24,503	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。	
																	27		0	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。	
																	28	12,659	12,658	-	27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。	
																	29		3,879	0		
																	30					
																	累計	61,679	3,879	61,668	0	

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	23				25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。	
																	24		3,093			
																	25	7,380		803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																	26	0		2,276	-	26年11月埋蔵文化財試掘確認調査を実施
																	27			406	802	28年3月 調査報告書刊行
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	7,380	0	6,578	802	
																	148	A	-	4	-	8
24																						
25	12,564		2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																	
26	0		4,807	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了																	
27	0		406	5,072	28年3月 調査報告書刊行																	
28																						
29																						
30																						
累計	12,564	0	7,492	5,072																		
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25	~	29						
																	24					
																	25	31,248		2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																	26	0		8,349	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
																	27	0		3,076	-	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																	28	0		127	-	28年12月 調査報告書刊行
																	29	0		0	17,037	
																	30					
																	累計	31,248	0	14,211	17,037	
																	169	◆	A	-	4	-
24																						
25	5,339		4,103	-	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。																	
26	191,923		36,418	-	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。																	
27			118,180	38,561	27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。																	
28																						
29																						
30																						
累計	197,262	0	158,701	38,561																		

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	0	0	3,093	0		
			25	51,192	0	5,741	0	26	0	0	15,432	0			
			27	0	0	3,888	5,874	28	0	0	127	0			
			29	0	0	0	17,037	30	0	0	0	0			
			68,256	都道府県交付分 計	51,192	0	28,281	22,911							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	89,484	0	98,275		794
					25	212,974	0	146,448	9,627	26	224,562	0	68,508		39,565
					27	0	0	121,348	38,566	28	12,659	0	12,658		0
					29	0	0	0	0	30	0	0	0		0
					706,586	市町村交付分 計	539,679	0	447,237	88,552					
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0	24	89,484	0	101,368	794	
					25	264,166	0	152,189	9,627	26	224,562	0	83,940	39,565	
					27	0	0	125,236	44,440	28	12,659	0	12,785	0	
			29	0	0	0	17,037	30	0	0	0	0			
			774,842	合計	590,871	0	475,518	111,463							

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
207	B	-	3	-	1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	28	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	94,450		94,450				平成29年3月 事業完了
																29							
																30							
																累計	94,450	0	94,450	0			
																23	0	0	0	0			
																24	0	0	0	0			
25	0	0	0	0																			
26	0	0	0	0																			
27	0	0	0	0																			
28	0	0	0	0																			
29	0	0	0	0																			
30	0	0	0	0																			
0	都道府県交付分 計	0	0	0																			
23	0	0	0	0																			
24	0	0	0	0																			
25	0	0	0	0																			
26	0	0	0	0																			
27	0	0	0	0																			
28	94,450	0	94,450	0																			
29	0	0	0	0																			
30	0	0	0	0																			
151,120	市町村交付分 計	94,450	0	94,450	0																		
23	0	0	0	0																			
24	0	0	0	0																			
25	0	0	0	0																			
26	0	0	0	0																			
27	0	0	0	0																			
28	94,450	0	94,450	0																			
29	0	0	0	0																			
30	0	0	0	0																			
151,120	合計	94,450	0	94,450	0																		

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
																24	31,000		29,925	1,075
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	31,000	0	29,925	1,075
																7	C	-	1	-
24	18,000		17,987	13																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	18,000	0	17,987	13																
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24	~	26					
																24	1,947,700		3,815,518	-
																25	1,867,818		0	-
																26			▲ 81,932	81,932
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932
																9	C	-	4	-
24	44,088		44,084	4																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	44,088	0	44,084	4																

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究 施設整備事業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	43,041	23	23	32,280		0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入
															24			32,060	220	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
累計															32,280	0	32,060	220		
52	C	-	1	-	3		復興整備実施 計画事業(四 倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
															24	16,000		15,981		19
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
累計															16,000	0	15,981	19		
53	C	-	9	-	1		木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	24	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。 25年11月、仕様の一部変更 25年11月、完成	
															24	22,918		20,081		-
															25			92		2,745
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
累計															22,918	0	20,173	2,745		
54	C	-	9	-	2		木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(後 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。 25年6月、本体建築工事発注 26年2月、完成	
															24	20,002		7,323		-
															25			12,679		-
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
累計															20,002	0	20,002	0		
55	C	-	9	-	3		木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(関 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。 25年6月、本体建築工事発注 25年11月、完成	
															24	22,918		8,568		-
															25			13,703		647
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
累計															22,918	0	22,271	647		

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。		
														24	18,180	11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。		
														25		5,066	1,420	25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。		
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														累計	18,180	0	16,760	1,420		
														57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)
24	12,165	6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。																
25		5,860	0	25年7月、本体建築工事発注 25年11月、完了。																
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	12,165	0	12,165	0																
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24							
														24	29,283	19,924	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。		
														25		6,591	2,768	25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。		
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														累計	29,283	0	26,515	2,768		
														59	◆	C	-	4	-	1
24	8,862	8,392	470	25年3月終了。																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	8,862	0	8,392	470																
60	◆	C	-	1	-	4	道の駅よつから港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400							
														24	57,120	45,391		24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)		
														25			11,729	H26年3月完了		
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														累計	57,120	0	45,391	11,729		

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
61	C	-	1	4	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	520,000	24	~	28	23				未執行		
																	24	267,750		0			
																	25	67,500		45,026	H25年5月、舗装工発注		
																	26		54,750	46,892	H25年7月、緑地設計発注 H26年6月、緑地詳細設計発注		
																	27			255,870	H26年11月、一部緑地復旧工事発注		
																	28			42,212	H27年10月緑地復旧工事発注		
																	29				H28年6月工事完了		
																	30						
																	累計	335,250	54,750	347,788	42,212		
																	62	C	-	1	5	-	
24	7,500		1,217																				
25	52,500		14,175	25年8月トイレ建築設計発注																			
26			34,692	H26年4月トイレ工事発注																			
27			9,916	H27年2月緑地復旧工事発注																			
28				H28年3月工事完了																			
29																							
30																							
累計	60,000	0	50,084	9,916																			
63	C	-	1	6	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26							
																	24	69,000		11,844	25年3月、工事発注(H25へ繰越)		
																	25			2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)		
																	26		▲ 54,750		H26年6月工事完了		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268		
																	64	C	-	8	-	2	-
24	4,803		4,803	平成25年3月設計業務完了																			
25	473,795		473,794	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約																			
26	473,793		473,225	平成26年10月9日完了																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	952,391	0	951,822	569																			
84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~							
																	24	16,000		15,999			
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	16,000	0	15,999	1	26年3月業務完了	

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
135	C	-	9	-	9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25	23								
														24								
														25	12,761		11,482	-	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約。26年6月完了。			
														26			500	779				
														27								
														28								
														29								
														30								
														累計	12,761	0	11,982	779				
														149	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県
24																						
25	264,450		216,938	-	H26年1月、区画整理工契約。																	
26	294,763		282,274	-	H26年9月、区画整理工契約。																	
27	256,462		263,651		H27年11月、区画整理工契約。																	
28	476,293		529,105		H28年9月、区画整理工契約。																	
29	308,812	38,962	198,331		H29年8月、区画整理工契約。																	
30																						
累計	1,600,780	38,962	1,490,299	0																		
151	◆	C	-	7	-	1	1	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	完了									
														24								
														25	508,515		505,848	-	25年11月、工事発注。26年9月、完了			
														26			0	2,667	26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。			
														27								
														28								
														29								
														30								
														累計	508,515	0	505,848	2,667				
														152	◆	C	-	7	-	1	2	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業
24																						
25	345,214		345,214	-	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。																	
26			0	0	26年5月完了。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	345,214	0	345,214	0																		
167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,545,800									
														24								
														25	628,792		112,256	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。			
														26	915,195		776,516	-	H26年12月、区画整理工契約。			
														27			303,631		H27年9月、区画整理工契約。			
														28	354,597		528,346		H28年7月、区画整理工契約。			
														29	278,796	150,000	183,582		H29年9月、区画整理工契約。			
														30								
														累計	2,177,380	150,000	1,904,331	0				

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23				事業計画書作成H26年5月末完了。	
																	24					
																	25	20,000		19,872		-
																	26					128
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	20,000	0	19,872		128
																	199	C	-	1		-
24																						
25																						
26	60,000		35,296																			
27	45,000		32,601																			
28	303,750		300,854																			
29	453,750	75,000	175,617																			
30																						
累計	862,500	75,000	544,368	0																		

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0							/		
			24	466,261	0	155,398	224									
			25	1,708,089	0	1,034,856	11,730									
			26	2,006,451	0	1,925,473	965									
			27	413,664	0	1,004,472	9,916									
			28	1,362,839	83,109	1,508,687	42,212									
			29	1,041,358	310,424	645,978	0									
			30	0	0	0	0									
			10,477,009	都道府県交付分 計	7,030,942	393,533	6,274,864	65,047								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
	24	2,147,028			0	3,961,698	1,577									
	25	2,784,594			0	953,995	7,580									
	26	0			0	▲ 81,037	87,809									
	27	0			0	0	0									
	28	0			0	0	0									
	29	0			0	0	0									
	30	0	0	0	0											
	6,944,274	市町村交付分 計	4,931,622	0	4,834,656	96,966										
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0										
			24	2,613,289	0	4,117,096	1,801									
25			4,492,683	0	1,988,851	19,310										
26			2,006,451	0	1,844,436	88,774										
27			413,664	0	1,004,472	9,916										
28			1,362,839	83,109	1,508,687	42,212										
29			1,041,358	310,424	645,978	0										
30	0	0	0	0												
17,421,283	合計	11,962,564	393,533	11,109,520	162,013											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	24 ~ 28	23					24年6月、測量業務発注。25年2月終了。	
														24	8,525		7,779	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。	
														25	86,800		4,355	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始	
														26	96,100		120,132	-	26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続	
														27			35,529	-	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。	
														28			0	23,632	28年5月、道路改良工事終了。	
														29						
30																				
累計			191,425	0	167,795	23,632														
12	D	-	1	-	2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	1,230,028	24 ~ 29	23					24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。	
														24	27,900		3,745	-		
														25	41,100		26,629	-	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。	
														26	282,750		34,218	-	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始	
														27	570,771		725,684	-	27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。	
														28			72,130	-	29年3月、南作工区 道路新設工事終了。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。	
														29				60,115	29年5月、青井工区 道路新設工事終了。	
30																				
累計			922,521	0	862,406	60,115														
13	D	-	1	-	3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	24 ~ 28	23					24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。	
														24	24,025		13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。	
														25	8,525		▲1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。 26年4月、造成工事発注。26年8月終了。	
														26	88,970		7,934	-	27年3月、用地取得開始	
														27			61,938	-	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。	
														28			23,207	50,129	12,436	29年3月、道路改良工事終了。
														29						
30																				
累計			121,520	23,207	132,291	12,436														

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	123,600	24	~	31	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
																24	19,375		5,126	-
																25	31,775		548	-
																26	67,847		86,922	-
																27			1,358	-
																28		▲ 23,207		
																29				31年度に、用地費精算予定。
																30				
																累計	118,997	▲ 23,207	93,954	0
																15	D	-	2	-
24	77,500		77,444	-																
25	195,813		283,839	-																
26	1,132,972		294,229	-																
27	594,160		997,484	-																
28			174,241	-																
29			159,082	-																
30																				
累計	2,000,445	0	1,986,319	0																
16	D	-	2	-	2	高台移転等 に伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	333,541	24	~	29					
																24	93,410		0	-
																25	90,133	5,848	103,908	-
																26	65,947		34,223	-
																27			7,824	-
																28	3,152		4,672	-
																29			103,825	4,038
																30				
																31				
																32				
累計	252,642	5,848	254,452	4,038																

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	762,278	24	~	30	23				25年度に繰越して実施。
																24	131,611	0	-	25年度に繰越して実施。
																25	301,794	191,038	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
																26	111,633	64,317	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。
																27	45,726	52,241	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
																28		282,078	-	29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 29年度に繰越して実施。
																29		760	-	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
																30	累計	590,764	0	590,434
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,253,800	23	~	28	23	10,307	0	-	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
																24	246,217	107,406	-	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。
																25	651,542	923,112	-	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
																26	454,150	645,653	-	26年7月、整地工事終了。
																27	392,227	3,264	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
																28		7,747	-	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。
																29		▲ 7,750	59,511	
																30	累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182
19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	373,173	24	~	30	23				25年度に繰越して実施。
																24	146,661	0	-	26年度に繰越して実施。
																25		0	-	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。
																26	80,143	78,761	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
																27	62,404	105,196	-	支障物件移転補償継続。
																28		70,301	-	28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
																29		4,862	-	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。 その他、30年度に繰越して実施。
																30	累計	289,208	0	259,120

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	D	-	2	-	6		高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	24	~	29	23				25年度に繰越して実施。
																	24	112,950	0	-	
																	25	108,156	102,722	-	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。 26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年1月、用地取得終了。
																	26	38,562	124,386	-	
																	27	91,083	68,464	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
																	28		43,738	-	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
																	29		2,594	8,847	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。
																	30				
																	累計	350,751	0	341,904	8,847
																	21	D	-	3	-
24	70,137	0	-																		
25		12,426	-	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了																	
26		8,573	-	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了																	
27		26,617	-	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。																	
28		0	-	JR施工区間については、31年度内終了予定。																	
29		7,750	-	JR施工区間については、31年度内終了予定。																	
30																					
31																					
32																					
累計	70,137	7,750	47,616	0																	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D - 4 - 1	災害公営住宅 整備事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	23 ~ 27	23	9,015		0		- 24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
										24	1,387,429		356,065	- 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。	
										25	3,244,473		2,223,572	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月 終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)	
										26			427,235	26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27 年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月 終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終 了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。	
										27			14,980	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月 終了。	
										28		▲ 1,617,949		1,116	
										29					
										30					
										累計	4,640,917	▲ 1,617,949	3,021,852	1,116	
										23	D - 4 - 2	災害公営住宅 整備事業(四倉)	四倉地区 上仁井田	市	市
24	927,803		293,425	- 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。											
25	2,696,218		2,799,921	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号污水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号污水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発 注。26年5月終了。											
26			32,232	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月 終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。											
27															
28		▲ 378,578		119,865											
29															
30															
累計	3,624,021	▲ 378,578	3,125,578	119,865											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	23				24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
														24	557,057	83,509	-	24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。
														25	370,468	790,100	53,916	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
														26				
														27				
														28				
														29				
30																		
累計													927,525	0	873,609	53,916		
25	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	24 ~ 26	23	9,122		0	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。
														24	982,162	262,552		24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。
														25	2,920,026	2,122,558		25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。
														26		27,702	1,706	26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。
														27				
														28		▲ 1,496,792		
														29				
30																		
累計														3,911,310	▲ 1,496,792	2,412,812	1,706	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D - 4 - 5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	24 ~ 26	23	18,714		0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設計業務発注。25年6月終了。
										24	2,112,358		365,823	-	
										25	2,629,279		3,911,017	-	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。
										26			76,461	407,050	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月 終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。
										27					
										28					
										29					
										累計	4,760,351	0	4,353,301	407,050	
27	D - 14 - 1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24 ~ 25	23	21,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
										24	75,000		294,894	-	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
										25	206,163		8,019	0	25年11月、工期内に資金や工事材料の価格の著しい変更により、契 約を増額変更。
										26					
										27					
										28					
										29					
										累計	302,913	0	302,913	0	
28	D - 14 - 2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえ ぎ台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	620,987	24 ~ 25	23	24,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
										24	150,000		443,270	-	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
										25	590,838		15,651		26年1月、各工種の数量変更及び工期内に資金や工事材料の価格 の著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
										26					
										27					
										28		▲ 299,848		6,819	
										29					
										累計	765,588	▲ 299,848	458,921	6,819	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	15	-	1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	50,000	24	~	24	23	3,750	0	-	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。
																24	33,750	3,741	33,759	
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	37,500	0	33,759	
																30	D	-	15	
24	323,325	123,295	-																	
25	1,138,350	854,109	-																	
26	2,425,668	2,426,634	-																	
27	485,097	664,682	-																	
28		111,346	71,841																	
29		▲ 124,283																		
30																				
累計	4,376,190	▲ 124,283	71,841																	
31	D	-	17	-	1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	24					23
																24		85,589	102	
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	106,757	0	102	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	136,825	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年2月終了。	
																24	1,007,649		102,615		
																25					
																26					
																27		▲ 103,812			
																28		▲ 801,221	1		
																29					
																30					
累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615	1																	
33	D	-	17	-	3	薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23	~	24	23	92,591		24,711	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。	
																24			67,743		137
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
累計	92,591	0	92,454	137																	
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防 災空地整備事 業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	305,233	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。	
																24	373,440		31,642		197,284
																25					
																26					
																27					
																28		▲ 144,514			
																29					
																30					
累計	373,440	▲ 144,514	31,642	197,284																	
35	D	-	17	-	5	豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23	~	24	23	156,737		57,408	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。	
																24			95,956		3,373
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
累計	156,737	0	153,364	3,373																	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	17	-	6		豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。	
															24	371,387	61,107	310,280		
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	371,387	0	310,280		
															37	D	-	17		-
24	137,175	15,140	-																	
25	51,450	87,223	-																	
26	153,225	50,641	-																	
27	33,975	14,633	-																	
28		0	214,488																	
29																				
30																				
累計	382,125	0	214,488																	
38	D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23					23	
															24		6,793	175		
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	17,520	0	175		
															39	D	-	17	-	9
24	75,000	0																		
25		15,438	59,562																	
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	75,000	0	59,562																	
40	D	-	17	-	10		岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23						
															24		69,535	53,166		
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	147,428	0	53,166		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	17	-	11		岩間緊急防災空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。	
																	24	295,124		53,771		241,353
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	295,124	0	53,771		241,353
																	42	D	-	20		-
24	69,048		41,173																			
25	46,763		56,675																			
26	538,413		530,164																			
27	27,330		26,467	27,075																		
28																						
29																						
30																						
累計	681,554	0	654,479	27,075																		
43	D	-	22	-	1		豊間地区津波防災公園整備事業(施設整備)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	1,802,445	24	~	30					23	
																	24	48,750		61,583		
																	25	213,750		438,748		
																	26	661,603		436,603		
																	27	236,219		0		
																	28		165,261	414,896		
																	29					
																	30					
																	累計	1,186,572	165,261	1,351,830	0	
																	44	D	-	23	-	1
24	193,172		25,335																			
25	92,940		137,503																			
26			21,992																			
27			11,847																			
28			223																			
29			0																			
30																						
累計	301,412	0	201,798	0																		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地 区金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23 ~ 30	23	15,100		6,748	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
														24	237,003		22,928	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。
														25	77,694		152,352	-	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
														26			66,074	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。
														27			7,741	-	移転補助継続中。
														28			5,573	-	移転補助継続中。
														29			0	-	移転補助継続中。
														30					
														累計	329,797	0	261,416	0	
														46	D	-	23	-	3
24	605,867		289,429	-	24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。														
25	226,544		368,433	-	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。														
26			84,683	-	移転補助継続中、28年3月終了。														
27			324	-	移転補助継続中														
28			4,663	-	移転補助継続中														
29			0	-	移転補助継続中														
30																			
累計	869,911	0	755,485	0															
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23 ~ 26						
														24	29,508		0		
														25					
														26					29,508
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	29,508	0	0	29,508	
														48	D	-	1	-	6
24	25,508		0																
25	175,916		21,361	-	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。														
26	190,576		356,552		27年3月、橋梁下部工事発注済。														
27	982,400		334,489		28年3月、橋梁下部工事実施。														
28	0		562,075		29年3月、橋梁上部工事実施。														
29			3,247	96,676	30年3月完了														
30																			
累計	1,374,400	0	1,277,724	96,676															
49	D	-	1	-	7	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	24 ~ 29						
														24	21,131		5,302		
														25	240,000		26,228	-	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。
														26	147,434		235,811		27年3月、橋梁工事発注済。
														27	147,434		222,027		28年3月、橋梁工事実施。
														28	0		1,860		29年3月、用地補償、道路改良工事実施。
														29			64,752	19	29年10月完了
														30					
														累計	555,999	0	555,980	19	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																			24			116,048	
																			25			18,592	
																			26			11,502	13,858
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
累計	160,000	0	146,142	13,858																			
65		D	-	12	-	1			沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24	~	25	23				24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。
																			24	30,732		2,485	
																			25			26,667	1,580
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
累計	30,732	0	29,152	1,580																			
66		D	-	12	-	2			四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24	~	27	23				24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	2,874		2,870	-
																			25	2,841		1,050	
																			26	14,016		12,816	
																			27			365	2,630
																			28				
																			29				
																			30				
累計	19,731	0	17,101	2,630																			
67		D	-	21	-	1			四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	24	~	27	23				24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。
																			24	84,075		75,832	
																			25	122,250		117,105	
																			26	94,114		107,502	
																			27			0	0
																			28				
																			29				
																			30				
累計	300,439	0	300,439	0																			

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268		5,583	-
																			25	5,119		4,620	-
																			26	161,898		104,800	-
																			27			701	59,581
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	175,285	0	115,704	59,581
																			事業の進捗状況	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。 27年5月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。			
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																			24	6,735		5,544	-
																			25	4,860		3,528	-
																			26	59,601		38,571	-
																			27			309	23,244
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	71,196	0	47,952	23,244
																			事業の進捗状況	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。			
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25	23				24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。
																			24	4,800		1,890	-
																			25	13,600		5,964	10,546
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	18,400	0	7,854	10,546
																			事業の進捗状況	25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。			

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	1																
71	◆	D	-	21	-	1	-	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	24	~	27	23				24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。
																		24	26,720		24,804	- 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。
																		25	50,400		40,808	- 25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 - 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。
																		26	116,764		128,271	- 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 - 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。
																		27			0	1 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。
																		28				
																		29				
																		30				
																		累計	193,884	0	193,883	1
																		72	D	-	1	-
24	12,000		5,664																			
25	160,000		23,196	- 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。																		
26	160,000		314,740	- 27年1月、道路改良工事発注済。																		
27	156,000		57,892	28年3月、道路改良工事実施。																		
28	0		76,493	29年3月、道路改良工事実施。																		
29			8,271	1,744 29年10月完了																		
30																						
累計	488,000	0	486,256	1,744																		
73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	30	23					
																	24	776,000		23,001		
																	25	320,000		192,580	- 26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。	
																	26	312,000		851,706	- 27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手	
																	27	168,000		101,833	28年3月 用地補償、舗装改良工実施	
																	28			312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																	29			94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																	30					
																	累計	1,576,000	0	1,576,000	0	
																	205	D	-	-	-	9
24																						
25																						
26																						
27	265,021																					
28																						
29		108,500	302,553	70,968	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施																	
30																						
累計	265,021	108,500	302,553	70,968																		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D - 4 - 6	災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	24 ~ 26	23					24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事発注。25年10月終了。 (H24及びH25分の杭打工事を一括発注。) (H24分契約額:56,866千円 H25分契約額:56,875千円)
										24	528,525		165,809		
										25	299,708		862,029		25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円 H26分契約額:259,029千円)
										26	330,619		13,129	117,885	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。 26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。
										27					
										28					
										29					
										30					
										累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885	
										75	D - 4 - 7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地 区	市	市
24	1,033,678		32,794		25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円)										
25	2,328,592		4,169,356		26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。										
26	1,584,100		382,908		26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。										
27	638,388		229,896	1,903	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9月 終了。										
28															
29															
30															
累計	5,584,758	▲ 767,901	4,814,954	1,903											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	D-4-8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	24 ~ 27	23					24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
										24	427,303		1,045	-	
										25	414,806		247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。
										26	416,146		1,198,712	-	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。
										27	367,370		18,719	159,457	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。
										28					
										29					
										30					
										累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457	
										77	D-4-9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市
24	1,255,020		384,213	-											
25	227,113		1,142,526	307,963	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。										
26	352,569		0	-											
27															
28															
29															
30															
累計	1,834,702	0	1,526,739	307,963											
78	D-4-10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	24 ~ 26						
										24	1,321,695		245,622	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
										25	259,558		1,245,083	-	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
										26	401,236		26,048	153,794	
										27	0				
										28					
										29					
										30					
										累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D - 4 - 11	災害公営住宅 整備事業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24 ~ 25	23					24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
										24	291,706		460,292	-	
										25	265,779		16,655	80,538	26年2月完成。
										26					
										27					
										28					
										29					
										30					
										累計	557,485	0	476,947	80,538	
										80	D - 20 - 2	都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市
24	59,062		58,275	-											
25	11,655		11,585	857	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。										
26															
27															
28															
29															
30															
累計	70,717	0	69,860	857											
81	D - 23 - 4	走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24 ~ 24						
										24	4,875		3,544	1,331	
										25					
										26					
										27					
										28					
										29					
										30					
										累計	4,875	0	3,544	1,331	
										82	D - 23 - 5	走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地 区走出	市	市
24	27,037		0	-											
25	184,940		37,378	-	24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中、28年3月終了。										
26			49,435	-											
27			9,388	-	27年4月、用地取得終了										
28			0	-	移転補助継続中										
29			0	-	移転補助継続中										
30															
累計	211,977	0	96,201	0											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	6															-	1		
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24	~	24	23				24年9月、解体工事発注。25年3月終了。	
																			24	61,116		57,365		3,751
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	61,116	0	57,365		3,751
																			85	D	-	1		-
24	12,000		0																					
25	32,000		31,337	-																				
26	390,400		762,336																					
27	647,065		89,556																					
28	▲ 187,705		775																					
29			9,756																					
30																								
累計	893,760	0	893,760	0																				
206	D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	187,705					
																		29			187,464	241		
																		30						
																		累計	187,705	0	187,464	241		
																		86	D	-	1	-	11	-
24	4,000		0																					
25	8,000		6,720	-																				
26	207,200		148,608																					
27	94,400		80,157																					
28	0		77,706	409																				
29																								
30																								
累計	313,600	0	313,191	409																				
87	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (市分)	市			継続	15,536,926	24	~	32							
																		24	3,049,867		3,005,348	44,519		
																		25	763,815		814,842			
																		26	486,793		950,746			
																		27	8,129,061		1,580			
																		28	0		599,425			
																		29	0		623,139			
																		30						
																		累計	12,429,536	0	5,995,080	6,434,456		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。																	
																	24	112,500		10,875																		
																	25	360,000		75,638	25年11月 構造物取り壊し																	
																	26	195,000		161,744	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工																	
																	27	652,500		176,633	28年2月 園路工施工																	
																	28			179,673	28年9月 植栽工施工																	
																	29			146,155																		
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	1,320,000	0	750,718	0																	
																	89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	完了	3,950,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																																		24	900,000		396,406	
25	880,000		886,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																																		
26	853,333		365,443	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																																		
27			438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																																		
28			210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																																		
29			40,980	294,842																																		
30																																						
31																																						
32																																						
累計	2,633,333	0	2,338,491	294,842																																		
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31																		23				25年3月、詳細設計実施。
																																		24	112,500		11,393	
																	25	311,250		36,569	26年3月 盛土工発注。																	
																	26			38,380	27年3月 盛土造成工事施工																	
																	27	603,750		63,876	28年3月 園路工施工																	
																	28			167,871	28年10月 園路工施工																	
																	29			150,694																		
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	1,027,500	0	468,783	0																	
																	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	31	23				未執行
																																		24	633,333		0	
25	390,000		0	用地交渉継続																																		
26	390,000	▲ 292,000	81,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																																		
27			35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																																		
28			289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																																		
29			2,376																																			
30																																						
31																																						
32																																						
累計	1,413,333	▲ 292,000	408,249	0																																		
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地 区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29																		23				25年3月、詳細設計実施。
																																		24	30,000		9,873	
																	25	15,000		12,620	25年5月 物件調査実施																	
																	26	37,500		15,188	27年3月 家屋基礎撤去工事施工																	
																	27	172,500		31,067	27年10月 盛土園路工施工																	
																	28			23,895	29年1月 植栽工施工																	
																	29			62,526	99,831																	
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	255,000	0	155,169	99,831																	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施中。	
																	24	173,333	0			
																	25	186,666	174,681	-	用地交渉継続	
																	26	100,000	54,626		27年3月 用地交渉完了 26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 (29年3月完了予定)	
																	27		14,024			
																	28		12,371	204,297	29年3月補償物件移転	
																	29		0			
																	30					
																	累計	459,999	0	255,702	204,297	
																	94	D	-	22	-	8
24	52,500	15,378																				
25	75,000	27,561		25年4月 地質調査 25年11月発注者支援																		
26	82,500	100,574		27年3月 造成盛土工事施工																		
27	420,000	20,645		28年2月 園路植栽工施工																		
28		50,194		29年1月 植栽工施工																		
29		107,254																				
30																						
累計	630,000	0	321,606	0																		
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24	~	29						
																	24	286,666				
																	25	266,666	370,767		25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																	26	260,000	301,641		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払 土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延 (区画整理事業期間H27からH29に延長)	
																	27		22,147			
																	28			118,777		
																	29		0			
																	30					
																	累計	813,332	0	694,555	118,777	
																	96	D	-	22	-	10
24	127,500	15,900																				
25	172,500	55,820		25年11月 発注者支援																		
26	142,500	128,535		27年3月 造成盛土工事施工																		
27	540,000	16,951		28年2月 園路植栽工施工																		
28		153,613		29年1月 植栽工施工																		
29		251,492																				
30																						
累計	982,500	0	622,311	0																		
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24	~	29						
																	24	820,000				
																	25	846,666	999,356	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
																	26	873,333	388,010		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
																	27		594,573		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																	28			558,060	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
																	29		0			
																	30					
																	累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	45,000		6,593	
																	25	67,500		43,194	25年12月 盛土工発注
																	26	75,000		39,070	27年3月 盛土造成工事実施
																	27	375,000		57,296	27年7月 盛土工施工
																	28			70,882	29年3月 園路施工
																	29			59,639	
																	30				
																	累計	562,500	0	276,674	0
																	99	D	-	22	-
24	26,666																				
25	73,333		22,587	用地交渉実施																	
26	66,666	292,000	97,991	用地交渉実施																	
27			96,463	27年11月 用地買収実施																	
28			117,487	29年1月 物件補償実施																	
29			22,675	101,462																	
30																					
累計	166,665	292,000	357,203	101,462																	
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26	~	26					
																	24				
																	25	67,200		0	-
																	26			17,039	50,161
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	67,200	0	17,039	50,161
																	107	◆	D	-	4
24																					
25	72,000		24,238	-																	
26			▲ 5,988	53,750																	
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	72,000	0	18,250	53,750																	
108	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	~	25					
																	24				
																	25	19,200		7,480	11,720
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	19,200	0	7,480	11,720

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28															29	30	累計			
109	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25	~	26	23							
																			24							
																			25	48,000		18,911	-	26年3月契約、26年9月終了。		
																			26			▲ 4,155	33,244	26年9月終了。		
																			27							
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	48,000	0	14,756	33,244			
																			110	◆	D	-	4	-	5	-
24																										
25	91,200		40,716	-	26年3月契約、26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。																					
26			▲ 13,609	64,093																						
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	91,200	0	27,107	64,093																						
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25								
																			24							
																			25	7,680		5,893	1,787	25年12月発注、26年2月完成。		
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	7,680	0	5,893	1,787			

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	D - 4 - 12	災害公営住宅 整備事業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24 ~ 27	23					24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。
										24	219,542		1,138	-	
										25	857,951		890,907	-	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円) 26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。 26年3月、造成工事発注。26年10月終了。
										26	459,877		590,081	-	26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。 26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年3月終了。 26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、ガス設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。 26年12月、土砂撤去工事発注。27年3月終了。
										27	129,876		15,714	169,406	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年12月終了。 27年10月、新築電気設備(第二工区)変更契約。27年12月終了。
										28					
										29					
30															
累計		1,667,246	0	1,497,840	169,406										
113	D - 13 - 1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	25 ~ 26	23					
										24					
										25	37,170		7,000	-	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。
										26	15,930		195	-	25年10月補助申請(2件)の増額変更申請。27年2月完了
										27					
										28		▲ 16,003		29,902	
										29					
30															
累計		53,100	▲ 16,003	7,195	29,902										
114	◆ D - 15 - 2 - 1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	12,000	24 ~ 25	23					25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。
										24	9,600		9,492	108	
										25					25年9月竣工。
										26					
										27					
										28					
										29					
30															
累計		9,600	0	9,492	108										

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	D - 17 - 12	久之浜被災市街地復興土地 区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	3,046,866	24 ~ 30	23					25年に繰越して実施。
										24	193,938		34,835	-	
										25	500,032		431,850	-	25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。
										26	685,641		199,201	-	26年9月、建物調査等調査業務終了。 26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共施設設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。
										27	905,536		842,626	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。
										28			130,035	-	29年3月、宅地整地工事終了。
										29			160,523	-	30年3月、公共施設整備工事終了。 その他、30年度に繰越して実施。
										30 累計	2,285,147	0	1,799,070	0	
116	◆ D - 17 - 12 - 1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	完了	61,660	25 ~ 26	23					
										24					
										25	49,328		48,834	-	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。
										26			▲ 6,745	7,239	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。
										27					
										28					
										29					
										30 累計	49,328	0	42,089	7,239	
117	◆ D - 17 - 12 - 2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	1,322,110	24 ~ 29	23					25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。
										24	87,360		41,496	-	
										25	92,800		0	-	26年に繰越して実施。
										26			56,566	-	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。
										27	877,528		255,493	-	27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予定。 27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、 28年11月終了予定。 27年10月、建設工事(放流渠)変更契約、27年10月終了。 28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了 28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予定。
										28	0		304,493	-	28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。 28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月 終了予定。 28年12月、建設工事(建築機械設備)発注。29年2月変更契約。29年 3月変更契約、29年8月終了予定。 28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年 8月終了予定。 28年3月、建設工事(流水渠ゲート設備)変更契約、28年11月終了予定。
										29			19,498	380,142	29年6月、建設工事(建築)変更契約、29年7月終了。 29年11月、場内整備工事発注、30年3月終了。
										30 累計	1,057,688	0	677,546	380,142	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
118	D	-	17	-	13	薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	8,471,775	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																24	86,366		31,950	-
																25	881,970		2,315,854	-
																26	2,790,453		1,140,168	-
																27	1,649,304		1,545,969	-
																28		945,735	1,116,360	-
																29			177,711	-
																30				-
累計	5,408,093	945,735	6,328,012	0																
119	D	-	17	-	14	豊間被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	継続	12,737,111	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																24	106,730		42,000	-
																25	1,453,591		3,218,236	-
																26	4,412,669		1,423,414	-
																27	1,712,712		1,384,212	-
																28		1,867,128	3,049,070	-
																29			333,302	-
																30				-
累計	7,685,702	1,867,128	9,450,234	0																

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
120	D - 17 - 15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	852,077	25 ~ 30	23						
										24						
										25	201,031		0		26年度に繰越して実施。 26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。 その他、27年度に繰越して実施。	
										26	382,014		204,345		支障物件移転補償継続。 27年8月、公共施設整備工事発注。 27年9月、橋梁新設工事発注。 27年11月、道路築造工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。	
										27	56,012		292,308		支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事終了。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 29年1月、橋梁新設工事(渚1号橋)終了。 29年3月、道路築造工事終了。 その他、29年度に繰越して実施。 29年6月、橋梁新設工事(渚2号橋)終了。 30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。	
										28			52,892			
										29			▲ 7,332			
30	累計	639,057	0	542,213	0											
121	D - 17 - 16	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	543,192	25 ~ 30	23						
										24						
										25	141,765		49,211		25年12月、用地取得開始。26年9月終了。 26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。	
										26	207,713		87,655		支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。	
										27	57,915		163,238		支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。	
										28			18,822		支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。	
										29			37,787			
30	累計	407,393	0	356,713	0											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
122	◆	D	-	17	-	16	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	25	~	26	23					
																			24					
																			25	23,840	18,810	-	25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。	
																			26		0	5,030	26年9月、発掘調査業務終了。	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	23,840	0	18,810	5,030	
																			123	◆	D	-	20	-
24	10,152	8,710	-	25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。																				
25	46,785	30,594	-	25年7月、解体工事発注。25年9月終了。																				
26	3,420	3,062	-	26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。																				
27	12,191	10,008	20,174	28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。																				
28																								
29																								
30																								
累計	72,548	0	52,374	20,174																				
124		D	-	21	-	2		小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	790,831	24	~	28	23						
																		24	13,800	13,230	-	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。		
																		25	95,400	93,865	-	25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。		
																		26	238,200	211,176		26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。 26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。		
																		27	163,200	82,523	243,405	27年8月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定。		
																		28		24,305	7,142	28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。		
																		29						
																		30						
																		累計	510,600	82,523	585,981	7,142		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	25 ~ 26	23					25年に繰越して実施。
															24	62,066		0	-	
															25	20,400		40,116	-	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了
															26			742	41,608	個人3名・4筆契約完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	82,466	0	40,858	41,608	
															126	◆D	-	23	-	1
24																				
25	8,000		0	-	26年施行実施及び終了。															
26			5,492	2,508	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	8,000	0	5,492	2,508																
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24 ~ 30						
															24	30,000		7,275		
															25	105,000		32,515		未執行
															26	75,000		66,293		27年1月 盛土造成工事発注
															27	570,000		33,415		28年2月 園路施工
															28			293,937		29年1月 植栽施工
															29			126,195		
															30					
															累計	780,000	0	559,630	0	
															131	D	-	22	-	15
24	173,333																			
25	173,333		74,470		- 用地交渉実施															
26			93,806		用地交渉実施															
27	140,000		81,392		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払															
28			77,539		28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払															
29			153,198																	
30																				
累計	486,666	0	480,405	0																
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24 ~ 26						
															24	70,000		18,750		
															25	875,000		875,000		- 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															26				9,827	27年3月、完成
															27					
															28		▲ 41,423			
															29					
															30					
															累計	945,000	▲ 41,423	893,750	9,827	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	完了	4,498,040	24	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
															24	758,919	435,785	-		
															25	3,500,000	3,499,545	-	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															26			456	27年3月、完成	
															27					
															28		▲ 323,133			
															29					
															30					
															累計	4,258,919	▲ 323,133	3,935,330	456	
															136	D	-	1	-	12
24																				
25	74,958	28,571	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。																
26		658	-	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。																
27		23,536	16,345	27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。 27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。																
28		▲ 5,848																		
29																				
30																				
累計	74,958	▲ 5,848	52,765	16,345																

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
137	D - 4 - 15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25 ~ 27	23						
										24						
										25	1,525,566		383,319		25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。	
										26	781,688		2,112,433		26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。	
										27	324,121		130,093	5,530	27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。	
										28						
										29						
30																
累計		2,631,375	0	2,625,845	5,530											
138	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25 ~ 25	23						
										24						
										25	916		856	60	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注。25年9月、完了。	
										26						
										27						
										28						
										29						
30																
累計		916	0	856	60											
139	◆ D - 4 - 2 - 2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25 ~ 25	23						
										24						
										25	8,450		4,032	4,418	25年11月、協定締結	
										26						
										27						
										28						
										29						
30																
累計		8,450	0	4,032	4,418											

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	23						
																			24						
																			25	1,932		672	1,260	25年11月、協定締結	
																			26			0			
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	1,932	0	672	1,260		
																			141	◆	D	-	4	-	4
24																									
25	5,628		2,646	2,666	25年10月、協定締結																				
26		▲316																							
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	5,628	▲316	2,646	2,666																					
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25	~	25							
																			24						
																			25	10,869		5,250	5,619	25年10月、協定締結	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	10,869	0	5,250	5,619		
																			143	◆	D	-	14	-	1
24																									
25	5,600		4,998		25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 - 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。																				
26	4,120		3,461	1,261																					
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	9,720	0	8,459	1,261																					
144	◆	D	-	14	-	2	-	1	泉もえぎ台 地区造成宅地 関連調査事業	小名浜 地区	市	市	直接	完了	15,832	25	~	26							
																			24						
																			25	8,000		5,023		25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 - 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。	
																			26	4,665		3,727	3,915		
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	12,665	0	8,750	3,915		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	1	-	2															-	1		
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25	~	25	23					
																			24					
																			25	19,800		14,223	5,577	25年11月、工事発注。25年12月竣工。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	19,800	0	14,223	5,577																				
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	25	~	27	23					
																			24					
																			25	1,793		1,793	-	25年6月、マップ作成業務発注、26年3月完了。
																			26	316	316	316	0	26年4月、マップ作成業務発注、27年3月完了。
																			27			316	0	27年4月、マップ作成業務発注、28年3月完了。
																			28					
																			29					
																			30					
累計	2,109	316	2,425	0																				
147		D	-	1	-	13	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	平沼ノ内豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24			0		
																			25	464,000		199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。
																			26	431,200		658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。
																			27	104,000		132,645		28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。
																			28	0		7,297		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																			29			▲ 7,145	7,532	
																			30					
累計	999,200	0	991,668	7,532																				
150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	継続	411,589	24	~	32	23					
																			24			0		
																			25	329,271		2,154	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託
																			26			13,465		26年12月 まちづくり計画策定業務
																			27			145,767		27年9月 海岸避難誘導階段整備 外
																			28			5,789		28年4月 住宅復興マッチングサポート
																			29			5,789		29年4月 住宅復興マッチングサポート
																			30					
累計	329,271	0	172,964	0																				

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
153	D - 4 - 16 -	災害公営住宅 整備事業(平 北白土)	平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25 ~ 27	23						
										24						
										25	863,541		188,206		25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。	
										26	448,696		1,155,706		26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。	
										27	192,842		22,143	139,024	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。	
										28						
										29						
										30						
										累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024		
										154 ◆	D - 4 - 5 - 3	災害公営住宅 管理・入居シ ステム整備事 業	いわき市	市	市	直接
24																
25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託、25年12月完了。											
26																
27																
28																
29																
30																
累計	5,228	0	5,227	1												
155 ◆	D - 4 - 12 - 1	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	26 ~ 26							
										24						
										25	2,520		0	-	H26に繰越して実施。	
										26			259	2,261	26年10月、水道整備負担金	
										27						
										28						
										29						
										30						
										累計	2,520	0	259	2,261		
										156 ◆	D - 17 - 13 - 1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接
24																
25	33,372		30,754	-	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。											
26			▲ 9,100	11,718	27年3月、発掘調査業務終了。											
27																
28																
29																
30																
累計	33,372	0	21,654	11,718												

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
157	D	-	20	-	3	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	完了	131,020	25	~	29	23					25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。 26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。 27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。 28年9月、田之網1号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。 29年6月、田之網1号線避難路整備工事終了。
																	24					
																	25	31,753		6,723		
																	26	66,511		17,341		
																	27			12,085		
																	28			53,894		
																	29				8,221	
																	30					
累計	98,264	0	90,043	8,221																		
158	D	-	20	-	4	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	25	~	27	23				26年度に繰越して実施。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月終了。 27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。	
																	24					
																	25	23,235		0		
																	26	41,961		7,533		
																	27		7,861	43,823		
																	28			0		21,701
																	29					
																	30					
累計	65,196	7,861	51,356	21,701																		
159	D	-	20	-	5	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	完了	72,515	25	~	28	23				25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。 26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始 27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。 29年3月、宮田・川畑線避難路整備工事終了。	
																	24					
																	25	16,884		7,417		
																	26	34,203		17,611		
																	27		3,299	11,854		
																	28			14,350		3,154
																	29					
																	30					
累計	51,087	3,299	51,232	3,154																		

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	25	~	27	23										
																	24										
																	25	1,545		931		26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。					
																	26	9,292		6,091		27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。					
																	27			1,268	2,547	27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。					
																	28										
																	29										
																	30										
																	累計	10,837	0	8,290	2,547						
																	161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市
24																											
25	10,699		5,143		25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。																						
26	14,588		924		26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。																						
27		1,173	0		H28年度に実施。																						
28		7,593	6,764		28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。																						
29			19,079	2,143	29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。																						
30																											
累計	25,287	8,766	31,910	2,143																							
162	◆	D	-	20	-	2	-	3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25											
																	24										
																	25	19,200		17,180		H25年10月、測量設計業務発注。H26年3月終了					
																	26	340,480		328,098		26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。					
																	27			0	14,402	27年7月、走熊公園終了。					
																	28										
																	29										
																	30										
																	累計	359,680	0	345,278	14,402						
																	163	◆	D	-	20	-	2	-	4	応急給水施設整備事業	いわき市
24																											
25	7,600		7,560		25年8月、工事発注。26年3月、工事完了																						
26	7,200		1,555	5,685	26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。																						
27																											
28																											
29																											
30																											
累計	14,800	0	9,115	5,685																							

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
164	◆	D	-	20	-	2	-	5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	23				25年10月、設計業務発注。26年3月完了。 26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。	
																			24					
																			25	1,177		1,008		
																			26	33,696		32,422		1,443
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	34,873	0	33,430		1,443
																			165	◆	D	-		20
24																								
25	101,024		79,066	-																				
26			14,411	7,547																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	101,024	0	93,477	7,547																				
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業(平作町)	平地区作町	市	市	直接	完了	19,800	26	~	26					23	
																			24					
																			25	7,920		0		
																			26	7,920		6,429	9,411	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	15,840	0	6,429	9,411	
																			171	◆	D	-	4	-
24																								
25	29,280		20,171	9,109																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	29,280	0	20,171	9,109																				
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来関田)	勿来地区関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26						
																			24					
																			25	17,280		0		
																			26	17,280		12,790	21,770	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	34,560	0	12,790	21,770	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
173	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	継続	6,368,664	25	~	32	23								
																	24								
																	25	861		1,039		-	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始		
																	26	405,838		302,522		-	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始		
																	27	515,879		767,719		-	災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第 一、佐糠第二団地)入居開始		
																	28	760,342	1,626,191	1,080,210		-	上記計16団地にて入居中		
																	29		1,078,436	1,048,331		-	上記計16団地にて入居中		
																	30								
																	累計	1,682,920	2,704,627	3,199,821	0				
																	174	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域
24																									
25	188		113		-	災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始																			
26	79,227		33,287		-	災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始																			
27	98,296		90,810		-																				
28	73,302	134,587	129,540		-	上記計16団地にて入居中																			
29		124,283	115,802		-	上記計16団地にて入居中																			
30																									
累計	251,013	258,870	369,552	0																					
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	25	~	28									
																	24								
																	25	150,000		150,000		-	25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円) 25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。 25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。 26年3月、補償費支払い開始。		
																	26	739,980		739,980		-	27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)		
																	27	540,505		540,505		-	28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故繰 越し)		
																	28			0	0	0	事業完了		
																	29								
																	30								
																	累計	1,430,485	0	1,430,485	0				

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
176	D	-	20	-	8	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	6,009	25	~	27	23								
																	24								
																	25	2,703		0	-	H26に繰越して実施。 26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終了。			
																	26	1,416		1,296	-	H27に繰越して実施。			
																	27		387	2,791	419	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。			
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	4,119	387	4,087	419				
																	177	D	-	20	-	9	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区 小名浜
24																									
25	5,781		1,984	-	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。																				
26	4,215		7,452	-	26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。																				
27			517	43	27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。																				
28																									
29																									
30																									
累計	9,996	0	9,953	43																					
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844	25	~	29									
																	24								
																	25	6,627		0	-	H26に繰越して実施。 26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。			
																	26	106,344		15,574	-	26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。27年8月終了。			
																	27			96,700		27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。 27年9月、用地取得開始。継続中。 27年11月、物件移転補償開始。継続中。 27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。			
																	28		8,410	7,387	-	29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。			
																	29			1,710	10	29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了。			
																	30								
																	累計	112,971	8,410	121,371	10				
																	179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間
24																									
25	719		614	-	26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。																				
26	4,644		0	-	H27に繰越して実施。																				
27		2,029	4,990	1,788	27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。																				
28																									
29																									
30																									
累計	5,363	2,029	5,604	1,788																					

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25	~	27	23								
																	24								
																	25	4,917		2,349	-	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。			
																	26	4,117		0	-	H27に繰越して実施。			
																	27		1,144	6,342	1,487	27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。			
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	9,034	1,144	8,691	1,487				
																	181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷
24																									
25																									
26	1,173,378		1,540,134	-	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。																				
27	816,505		333,982	115,767	27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。																				
28																									
29																									
30																									
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767																					
182	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26	~	27									
																	24								
																	25								
																	26	11,400		10,819	-	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。			
																	27	11,400		71	11,910	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。			
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	22,800	0	10,890	11,910				
																	183	◆	D	-	4	-	12	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区 四沢
24																									
25																									
26	4,800		1,842	-	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。																				
27	4,800		0	7,758	新築工事、27年12月終了																				
28																									
29																									
30																									
累計	9,600	0	1,842	7,758																					

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28															29	30	累計			
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	15,360		16,694	-	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。		
																			27	15,360		184	13,842	27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。		
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	30,720	0	16,878	13,842			
																			185	◆	D	-	4	-	16	-
24																										
25																										
26	11,520		10,611	-	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。																					
27	11,520		0	12,429	新築工事、27年10月終了																					
28																										
29																										
30																										
累計	23,040	0	10,611	12,429																						
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	26	~	27								
																			24							
																			25							
																			26	9,412		2,948	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。		
																			27	11,360		14,369	3,455	28年2月事業完了。		
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	20,772	0	17,317	3,455			
																			187	◆	D	-	17	-	12	-
24																										
25																										
26	45,926		3,994	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。																					
27	61,643		23,647		27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。																					
28			3,965		29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。																					
29			10,051	65,912	29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。																					
30																										
累計	107,569	0	41,657	65,912																						

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6	7																			
188	◆	D	-	17	-	13	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	26	~	29	23								
																		24								
																		25								
																		26	23,606		9,426	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。			
																		27	52,665		▲ 5,997	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。			
																		28			13,744	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。			
																		29			19,282	39,816	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。			
																		30								
																		累計	76,271	0	36,455	39,816				
																		189	◆	D	-	17	-	14	1	消防水利整備 事業(豊間)
24																										
25																										
26	51,395		14,424	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																					
27	73,547		▲ 6,274	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																					
28			13,331	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。																					
29			30,826	72,635	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。																					
30																										
累計	124,942	0	52,307	72,635																						
190	◆	D	-	17	-	15	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	27	~	29									
																		24								
																		25								
																		26	5,657		0	-	H27に繰越して実施。			
																		27	26,697		930	-	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。			
																		28			17,647	-	28年7月、新設工事発注。29年3月終了。			
																		29			544	13,233	30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。			
																		30								
																		累計	32,354	0	19,121	13,233				
																		191	◆	D	-	17	-	16	2	消防水利整備 事業(岩間)
24																										
25																										
26	16,188		5,384	-	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。																					
27	46,824		8,424	-	27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。																					
28			20,346	28,858	28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。																					
29																										
30																										
累計	63,012	0	34,154	28,858																						
192	◆	D	-	20	-	2	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26									
																		24								
																		25								
																		26	171,464		165,218	6,246	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。			
																		27								
																		28								
																		29								
																		30								
																		累計	171,464	0	165,218	6,246				

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28	29															30	累計			
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	459,729	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	384,484		325,947	-	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。		
																			27			2,271	39,565	27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。		
																			28							
																			29							
30																										
累計	384,484	▲ 16,701	328,218	39,565																						
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収集・配信システム整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	27,175	26	~	26	23							
																			24							
																			25							
																			26	21,740		21,600	140	26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。		
																			27							
																			28							
																			29							
30																										
累計	21,740	0	21,600	140																						
195		D	-	20	-	13	-		被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	廃止	15,532	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	11,649		0	-	H27に繰越して実施。		
																			27			0	-	H28年度に実施。		
																			28			0	11,649	電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。		
																			29							
30																										
累計	11,649	0	0	11,649																						
196		D	-	20	-	14	-		被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	40,167	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	24,729		2,916	-	27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3月終了。		
																			27		5,396	23,221	3,988	27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終了。		
																			28							
																			29							
30																										
累計	24,729	5,396	26,137	3,988																						
197	◆	D	-	23	-	1	-	2	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	完了	20,122	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	6,086		1,616	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。		
																			27	10,011		7,204	-	27年5月、新設工事発注。27年12月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年3月終了。		
																			28			774	6,503	29年3月、事業完了。		
																			29							
30																										
累計	16,097	0	9,594	6,503																						

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28	29															30	累計			
198	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	68,250	27	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	27,300		0	-	27年度に繰越して実施。		
																			27	27,300		41,230	13,370	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。		
																			28							
																			29							
30																										
累計	54,600	0	41,230	13,370																						
200	◆	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	60,692	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	24,276		37,226	-	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。		
																			27	24,276		▲ 867	12,193	27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。		
																			28							
																			29							
30																										
累計	48,552	0	36,359	12,193																						
201	◆	D	-	4	-	17	-	2	災害公営住宅 移転促進事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	7,884		4,933	-	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。		
																			27			1,465	1,486	27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。		
																			28							
																			29							
30																										
累計	7,884	0	6,398	1,486																						
202	◆	D	-	15	-	2	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠 点回遊性促進 施設整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	266,707	27	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	213,365		207,081	-	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月 終了予定。		
																			28			0	6,284	事業完了		
																			29							
30																										
累計	213,365	0	207,081	6,284																						
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	継続	15,513	27	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	12,410		0	-	27年度交付額分・28年度変更契約予定		
																			28			12,410	-	28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算)		
																			29			0	0	30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)		
30																										
累計	12,410	0	12,410	0																						

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
204	◆	D	-	14	-	2	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	27	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	3,540		2,803	737
																			28				
																			29				
30																							
累計	3,540	0	2,803	737	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。																		
208		D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市内全域	市	市	直接	未着手	1,265,840	30	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29		1,407			
30																							
累計	0	1,407	0	0																			
209	◆	D	-	20	-	2	-	10	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	未着手	56,781	30	~	31	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29		16,701		
30																							
累計	0	16,701	0	0																			

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										23	160,000	0	0	0	
										24	5,232,397	0	1,078,243	0	
										25	10,027,101	0	7,708,384	0	
										26	4,989,642	0	5,286,039	53,649	
										27	6,038,070	0	2,846,758	0	
										28	0	▲ 364,556	2,692,284	881,543	
										29	0	108,500	1,792,509	673,315	
										30	0	0	0	0	
								34,836,866	都道府県交付分 計		26,447,210	▲ 256,056	21,404,217	1,608,507	
										23	722,641	0	158,063	0	
										24	19,934,452	0	8,188,516	889,338	
										25	28,698,539	5,848	32,594,520	506,152	
										26	24,618,407	0	19,589,854	545,512	
										27	20,336,103	0	10,249,440	9,009,038	
										28	833,644	▲ 5,848	7,911,501	▲ 34,035	
										29	0	0	2,861,376	91,484	
										30	0	0	0	0	
								121,148,754	市町村交付分 計		95,143,786	0	81,553,270	11,007,489	
										23	882,641	0	158,063	0	
										24	25,166,849	0	9,266,759	889,338	
										25	38,725,640	5,848	40,302,904	506,152	
										26	29,608,049	0	24,875,893	599,161	
										27	26,374,173	0	13,096,198	9,009,038	
										28	833,644	▲ 370,404	10,603,785	847,508	
										29	0	108,500	4,653,885	764,799	
										30	0	0	0	0	
								155,985,620	合計		121,590,996	▲ 256,056	102,957,487	12,615,996	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、便途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
127	E	-	1	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	673.038	24	~	31	23				24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。													
															24	42,252		3,580	-													
															25	132,391		58,062	-													
															26	0		45,005	-													
															27	26,980		28,574	-													
															28	0		23,763	-													
															29	45,634		33,730	-													
															30	0		0	-													
															累計	247,257	0	192,714	0													
															(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0
																												24	0	0	0	0
															都道県 交付分													25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																												
各年度 別合計													27	0	0	0	0															
													28	0	0	0	0															
0													29	0	0	0	0															
													30	0	0	0	0															
0 都道県交付分 計													0	0	0	0																
市町村 交付分													23	0	0	0	0															
													24	42,252	0	3,580	0															
各年度 別合計													25	132,391	0	58,062	0															
													26	0	0	45,005	0															
673.038													27	26,980	0	28,574	0															
													28	0	0	23,763	0															
市町村交付分 計													29	45,634	0	33,730	0															
													30	0	0	0	0															
673.038 合計													247,257	0	192,714	0																