

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の名称	福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支える漁港漁村整備計画
計画策定主体	福島県
対象市町村	福島県相馬市、南相馬市、いわき市、新地町、浪江町、富岡町
計画期間	平成27年度～平成29年度(3年間)

I. 交付対象事業の進捗状況

8事業8地区を本計画に位置付けて事業を実施した。このうち3事業については震災被害による海岸事業の全体計画見直しにより休止せざるを得なかったものの、その他の5事業5地区についての進捗率は82%で、うち2事業については完了することが出来た。

II. 事業効果の発現状況

	事業種類	平成31年3月現在の事業効果の発現状況
①	海岸保全施設整備事業 (釣師浜漁港海岸)新地町	震災により休止(人工リーフL=100m、緩傾斜堤防L=100m 未完成(0%))
②	海岸保全施設整備事業 (真野川漁港海岸)南相馬市	震災により休止(人工リーフL=150m 未完成(0%))
③	漁港環境整備事業 (富岡漁港)富岡町	震災により休止(緑地等A=2,000m ² 未完成(0%))
④	海岸環境整備事業 (勿来漁港海岸)いわき市	離岸堤改良工(L=80m)進捗率(40%)仮設道路設置完了、ブロック製作完了
⑤	海岸保全施設整備事業 (四倉漁港海岸)いわき市	堤防L=1,080m(うち無堤区間L=240m)、樋門N=2基 完成(100%) 平成29年度に完成
⑥	海岸保全施設整備事業 (請戸漁港海岸)浪江町	堤防L=700m(うち無堤区間L=700m) 進捗率(70%) 全区間で高さ70%まで築堤完了
⑦	津波・高潮危機管理対策事業 (松川浦漁港海岸)相馬市	堤防L=50m(うち無堤区間L=50m) 完成(100%) 平成28年度に完成
⑧	津波・高潮危機管理対策事業 (富岡漁港海岸)富岡町	堤防L=16m(うち無堤区間L=16m) 進捗率(77%) 全区間で高さ77%まで築堤完了

III. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標		指標項目	単位	目標値	実績値	達成率(%)	備考
①	釣師浜漁港海岸、真野川漁港海岸背後における浸水・浸食のおそれのある面積を減少させる。 (上表①～②)	浸食面積の減少	ha	89 ↓ 86	-	-	事業休止のため評価不可。
②	富岡漁港及び勿来漁港海岸施設利用者の増加を目指す。 (上表③～④)	利用者数の増加	千人	416 ↓ 560	-	-	勿来漁港海岸④は、事業着手しているものの施設が完成していないため、評価不可。
③	四倉漁港海岸、請戸漁港海岸、松川浦漁港海岸、富岡漁港海岸の無堤区間を減少させる。 (上表⑤～⑧)	無堤延長の減少	m	1,006 ↓ 0	1,006 ↓ 716	29%	四倉漁港海岸、松川浦漁港海岸の無堤区間を減少させた。

IV. 今後の方針

今後は、平成30年度～平成34年度の三期計画(福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支える漁港漁村整備計画)に基づき、二期計画の残事業を含む無堤区間の減少等を実施し、整備した海岸保全施設に関する長寿命化計画を策定し、施設の適正な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、福島県沿岸地域における安全で安心な暮らしや交流を支えることを目指す。