

復興公営住宅（原子力災害による避難者のための住宅）

地区ごとの工程表と進捗状況

《4,890戸版》

表の見方

建設地の所在市町村名です。

()は当初計画していたが、当該地区での建設を取りやめた戸数です。

共同住宅：鉄筋コンクリート造や鉄骨造などによる集合住宅を示します。
木造住宅：木造戸建て住宅や2戸を1棟として建築する木造住宅を示します。

「公開中」をクリックすると、住宅の様子を写真などにより紹介するページに移動します。

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場状況	
〇〇市	△△	県営	●●●	■●住宅	◇◇工事中 (00%)	募集中	H●●年 ●月	計画 実績	設計	造成工事	建築工事	●入居		公開中

団地名をクリックすると、敷地案内の地図に移動します。

現在実施している工程の段階を示します。また、()内は工事を実施している場合の現在の進捗率です。

「募集中」をクリックすると、入居支援センターの募集案内のページに移動します。

上段(計画)：計画段階で設定したスケジュールです。
下段(実績)：現時点までに進んでいる実際のスケジュールです。
凡例：黄色 設計中 緑色 造成工事中 赤色 建築工事中
● 入居開始時期
※工程表は、年度を四半期ごとに区分して表示しています。

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] <<4,890戸版>>

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況	
福島市	飯野町団地	飯舘村営	23	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年9月	計画	建築工事 → 入居						—
								実績	建築工事 → 入居						
福島市	北信団地 20号棟	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年4月	計画	建築工事 → 入居						完成写真公開中
								実績	建築工事 → 入居						
福島市	笹谷団地 8・9号棟	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年4月	計画	建築工事 → 入居						完成写真公開中
								実績	建築工事 → 入居						
福島市	飯坂団地	県営	58	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年10月	計画	設計 → 建築工事 → 入居						完成写真公開中
								実績	設計 → 建築工事 → 入居						
福島市	北沢又団地	県営	107	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年2月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居						完成写真公開中
			18				H29年4月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居						
			27				H29年5月	実績	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居						
福島市	北沢又団地 (北沢又2)	県営	70	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年5月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居					完成写真公開中	
			60	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H31年3月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居						
								実績	造成工事 → 設計 → 建築工事 → 入居						
福島市	北中央団地	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年7月	計画	設計 → 建築工事 → 入居					完成写真公開中	
								実績	設計 → 建築工事 → 入居						
			40				H28年10月	計画	設計 → 建築工事 → 入居						
								実績	設計 → 建築工事 → 入居						
会津若松市	古川町団地	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年12月	計画	建築工事 → 入居					完成写真公開中	
								実績	建築工事 → 入居						

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] <<4,890戸版>>

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
郡山市	富田団地 3号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 10月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	富田団地 4号棟	県営	34	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 8月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	八山田団地 2号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 9月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	東原団地 2号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 12月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	東原団地 3号棟	県営	15	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	柴宮団地 58・59号棟	県営	16	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	安積団地 18号棟	県営	35	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	鶴見坦団地	県営	30	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	八山田団地 3号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画						完成写真 公開中
								実績						
郡山市	守山駅西団地	県営	68	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 1月	計画						完成写真 公開中
								実績						
			12		入居開始		H29年 3月	計画						
								実績						

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] ≪4,890戸版≫

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
郡山市	安積団地 17号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画	設計	建築工事	入居			完成写真 公開中
								実績	設計	建築工事	入居			
いわき市	湯長谷団地 24号棟	県営	50	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 4月	計画	建築工事	入居			完成写真 公開中	
								実績	建築工事	入居				
いわき市	下神白団地	県営	200	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 2月・4月	計画	建築工事	入居			完成写真 公開中	
								実績	建築工事	入居				
いわき市	八幡小路団地	県営	12	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 8月	計画	設計	建築工事	入居		完成写真 公開中	
								実績	設計	建築工事	入居			
いわき市	家ノ前団地	県営	28	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			H28年 5月	計画			設計	造成工事	建築工事	入居				
				実績			設計	造成工事	建築工事	入居				
いわき市	高萩団地 (小川町上代)	県営	50	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
いわき市	高萩団地 (小川町小路尻)	県営	30	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
いわき市	勿来酒井団地	県営	87	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			H30年 2~3月	計画			設計	造成工事	建築工事	入居				
				実績			設計	造成工事	建築工事	入居				
			21	共同住宅	造成工事 完了	入居募集 保留	保留解除 次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表					
								実績						

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] <<4,890戸版>>

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況			
いわき市	北好間団地	県営	114	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中			
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
			158	共同住宅	入居開始		H30年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居					
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
			51	共同住宅	入居開始		H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居					
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
いわき市	宮沢団地 2・3号棟	県営	72	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 6月	計画	設計	建築工事	入居		完成写真 公開中				
								実績	設計	建築工事	入居						
いわき市	泉本谷団地	県営	79	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中				
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
			117	共同住宅			H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居					
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
いわき市	大原団地	県営	54	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 3月	計画	設計	建築工事	入居	完成写真 公開中					
								実績	設計	建築工事	入居						
いわき市	磐崎団地	県営	57	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中				
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
			51	共同住宅			造成工事 完了	入居募集 保留	保留解除 次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表						
										実績	入居募集の保留を解除次第公表						
いわき市	四ツ倉団地	県営	110	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 10月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中				
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居					
			40		共同住宅		入居開始	H29年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事		入居			
									実績	設計	造成工事	建築工事		入居			

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] ≪4,890戸版≫

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
いわき市	平赤井団地	県営	51	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 10月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
いわき市	下矢田団地	県営	50	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 9月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
いわき市	中原団地	県営	100	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 4月	計画		設計	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績		設計	建築工事	入居		
			23				H29年 6月	計画		設計	建築工事	入居		
								実績		設計	建築工事	入居		
			15				H29年 8月	計画		設計	建築工事	入居		
								実績		設計	建築工事	入居		
いわき市	関船団地	県営	27	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 1月	計画	設計	建築工事	入居	完成写真 公開中		
								実績	設計	建築工事	入居			
白河市	南湖南団地	県営	28	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
白河市	白坂団地	県営	12	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画		設計	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績		設計	入居			
二本松市	根柄山団地	県営	70	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年10月 ~ H29年1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
二本松市	石倉団地	県営	167	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年11月 ・ H29年1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			33				H29年 9月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] ≪4,890戸版≫

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集の状況	入居開始(予定)時期	工程表種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
二本松市	若宮団地	県営	32	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年7月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
二本松市	表団地	県営	44	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年7月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
田村市	石崎北団地	県営	6	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年1月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
	石崎南団地		12			空き住戸が出た場合募集		実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
南相馬市	北原団地	県営	264	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年9月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
南相馬市	牛越団地	県営	60	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年3月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
			実績						設計	造成工事	建築工事	入居		
			68				H29年8月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
			48				H29年12月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
南相馬市	上町団地	県営	182	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年12月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
南相馬市	南町団地	県営	255	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年12月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
南相馬市	西町団地	県営	50	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年11月・12月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
本宮市	下田団地	本宮市営	20	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年9月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	—
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] <<4,890戸版>>

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
本宮市	吹上団地	本宮市営	22	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H28年 8月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
本宮市	柵形団地	本宮市営	8	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H27年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			11	入居開始	H28年 7月・8月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—		
						実績	設計	造成工事	建築工事	入居				
桑折町	桑折駅前団地	桑折町営	25	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H27年 6月	計画	造成工事	建築工事	入居		—	
								実績	造成工事	建築工事	入居			
桑折町	桑折駅前団地 (東段2)	桑折町営 (県代行)	39	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H29年 4月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
川俣町	新中町団地	川俣町営	40	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H28年 8月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
川俣町	壁沢団地	県営	80	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H28年 11月・12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
大玉村	横堀平団地	大玉村営 (県代行)	59	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H27年10月 ・ H28年1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
三春町	平沢団地	県営	92	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H28年 11月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
三春町	恵下越団地	葛尾村営	53	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合 募集	H28年 4月・6月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			53	入居開始	H28年 7月・8月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		—		
						実績	設計	造成工事	建築工事	入居				

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] <<4,890戸版>>

平成31年2月末時点

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
川内村	宮ノ下団地	川内村営	25	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年6月	計画	造成工事	建築工事	入居			—
								実績	造成工事	建築工事	入居			
広野町	下北迫団地	県営	58	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年10月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
未定	未定	県営	51	未定	—	入居募集保留	保留解除 次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表					—
								実績	入居募集の保留を解除次第公表					

復興公営住宅整備 進捗状況図

(原子力災害による避難者のための住宅)

平成31年2月末時点

福島県建築住宅課

【単位：戸】

※造成設計・工事は含んでいません。

