

(様式1)

須賀川市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

須賀川市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	24,750	23,310
24	362,396	231,354	
25	2,035,281	1,251,053	
26	4,539,730	4,149,427	
27	3,634,770	1,950,791	
28	86,557	1,707,972	
29	931,345	1,402,040	
30	0	236,749	
31	0	0	
合 計		11,614,829	10,952,696

<参考>	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金残高	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	須賀川市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		397,768	2,887

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合 計		0	0

交付実績 **11,284,443**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀 川市	直接	完了	59,249	24	~	24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復旧工 事発注、H26年1月外構復旧工事発注(3月完了)	
																	24	44,436		37,368		
																	25			5,626		1,442
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	44,436	0	42,994		1,442
																	11	C	-	2		-
24	9,000		8,865																			
25	211,575		207,020	4,690																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	220,575	0	215,885	4,690																		
12	C	-	2	-	2	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	須賀川市 長沼地区 (ふるさと 体験館)	市	須賀 川市	直接	完了	93,000	24	~	26					23	
																	24	8,250		6,568		
																	25	61,500		57,822	5,360	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	69,750	0	64,390	5,360	
																	13	C	-	2	-	3
24	9,000		6,664																			
25	75,000		71,258	6,078																		
26			0																			
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	84,000	0	77,922	6,078																		

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	26	25	26																		
16	C	-	9	-	1	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(北町集会所整備事業)	須賀川市 長沼地区	市	須賀川市	直接	完了	51,000	25	~	26	23				26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注(27年9月完了)	
																	24					
																	25	6,750		4,457		-
																	26	31,500		29,870		3,923
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	38,250	0	34,327		3,923
																	15	◆	C	-		2
24																						
25	160,000		86,329	-																		
26	33,600		49,353	-																		
27	118,400		95,354	-																		
28			78,570	-																		
29			2,359	35																		
30																						
31																						
累計	312,000	0	311,965	35																		

(様式2C)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			24	70,686	0	59,465	0	0	0	0	0	0	0		0
			25	514,825	0	432,512	17,570	0	0	0	0	0	0		0
			26	65,100	0	79,223	3,923	0	0	0	0	0	0		0
			27	118,400	0	95,354	0	0	0	0	0	0	0		0
			28	0	0	78,570	0	0	0	0	0	0	0		0
			29	0	0	2,359	35	0	0	0	0	0	0		0
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			999,349	市町村交付分 計	769,011	0	747,483	21,528	0	0	0	0	0		0
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24			70,686	0	59,465	0	0	0	0	0	0	0	0		
25			514,825	0	432,512	17,570	0	0	0	0	0	0	0		
26			65,100	0	79,223	3,923	0	0	0	0	0	0	0		
27			118,400	0	95,354	0	0	0	0	0	0	0	0		
28			0	0	78,570	0	0	0	0	0	0	0	0		
29			0	0	2,359	35	0	0	0	0	0	0	0		
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
999,349			合計	769,011	0	747,483	21,528	0	0	0	0	0	0	0	

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	須賀川市復興 まちづくり事業 計画策定事業	須賀川市 域	市	須賀 川市	直接	完了	39,900	23	~	25	23	24,750		23,310	-	まちづくり事業計画策定業務委託(24年3月~25年3月完了) 土地利用検討事業(25年4月発注12月完了)
																	24					
																	25	7,200		6,615	-	
																	26					
																	27					
																	28		▲ 2,025			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	31,950	▲ 2,025	29,925	0	
																	2	D	-	16	-	
24	117,390		37,650	-																		
25	201,460		128,177	-																		
26	1,203,222		1,472,630	-																		
27	1,580,233		116,611	-																		
28		53,461	1,367,220	-																		
29		29,600	8,790	-																		
30		140,719	140,210	-																		
31																						
累計	3,102,305	223,780	3,271,288	0																		
3	◆	D	-	16	-	1	大黒池埋立調 査設計委託事 業	須賀川市 八幡山地 区	市	須賀 川市	直接	完了	16,800	24	~	24						23
																	24	16,000		13,440	2,560	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28		▲ 2,560		▲ 2,560	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	16,000	▲ 2,560	13,440	0	
																	4	◆	D	-	16	-
24	38,640		16,852	-																		
25																						
26																						
27																						
28		▲ 21,788																				
29																						
30																						
31																						
累計	38,640	▲ 21,788	16,852	0																		
6	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	須賀川市 域	市	須賀 川市	直接	継続	1,385,573	24	~	32						
																	24	72,880		61,205	-	
																	25	241,979		35,681	-	
																	26	121,682		114,117	-	
																	27	1,047,556		122,572	-	
																	28			35,131	-	
																	29		▲ 115,130	315,625	-	
																	30		▲ 260,509	539	-	
																	31					
																	累計	1,484,097	▲ 375,639	684,870	0	

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
7	◆	D	-	16	-	1	-	3	(仮称)市民交 流センター整 備事業	須賀川市 中町地区	市	須賀 川市	直接	完了	79,721	25	~	26	23				25年10月基本設計発注(26年8月末完了)
																			24				
																			25	64,800		63,777	-
																			26				
																			27				
																			28		▲ 1,023		
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	64,800	▲ 1,023	63,777	0
																			8	D	-	14	-
24	46,800		42,534	-																			
25	7,200		11,466	-																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	54,000	0	54,000	0																			
9	D	-	4	-	1	-		須賀川市災害 公営住宅整備 事業	須賀川市 東町地区	市	須賀 川市	直接	完了	633,322	24	~	27	23					
																		24			208	-	
																		25	132,308		82,826	-	
																		26	437,297		448,145	-	
																		27			21,236	-	
																		28		▲ 15,449		1,741	
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	569,605	▲ 15,449	552,415	1,741	
																		10	D	-	4	-	2
24																							
25	128,073		187	-																			
26																							
27																							
28		▲ 127,886																					
29																							
30																							
31																							
累計	128,073	▲ 127,886	187	0																			
14	D	-	2	-	1	-		市道1504号 線外整備事業	須賀川市 八幡町地区	市	須賀 川市	直接	継続	371,596	25	~	32						
																		24					
																		25	15,500		5,289	-	
																		26	31,000		30,322	-	
																		27	75,175		45,273	-	
																		28		143,990	135,920	-	
																		29			39,626	-	
																		30		11,161	9,118	-	
																		31					
																		累計	121,675	155,151	265,548	0	

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
17	◆	D	-	16	-	1	-	4	大黒池整備事業(大黒池の埋立及び防災広場整備事業)	須賀川市八幡山地区	市	須賀川市	直接	完了	1,143,658	25	~	27	23				25年8月 実施設計委託発注(26年3月完了)埋立工事発注(27年9月完了)
																			24				
																			25	424,000		335,051	-
																			26	460,000		579,875	-
																			27	36,000			-
																			28		▲ 5,073		1
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	920,000	▲ 5,073	914,926	1
																			18	D	-	4	-
24				用地購入																			
25	69,693		37,943	-																			
26	192,489		148,365	-																			
27				75,874																			
28		▲ 75,874		▲ 75,874																			
29																							
30																							
31																							
累計	262,182	▲ 75,874	186,308	0																			
19	D	-	4	-	4	-	須賀川市災害公営住宅整備事業	須賀川市弘法坦地区	市	須賀川市	直接	完了	1,320,788	25	~	27	23						
																	24				用地購入、物件移転補償		
																	25	168,306		111,529	-		
																	26	1,012,792		569,198	-		
																	27			470,505	-		
																	28		▲ 25,409		4,457		
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	1,181,098	▲ 25,409	1,151,232	4,457		
																	20	D	-	4	-	5	-
24				建設工事発注(26年12月~28年3月完了)																			
25	59,937		0	-																			
26	545,740		293,342	-																			
27			281,435	-																			
28		▲ 24,658		6,242																			
29																							
30																							
31																							
累計	605,677	▲ 24,658	574,777	6,242																			
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	須賀川市災害公営住宅駐車場整備事業	須賀川市東町、馬町、弘法坦、山寺各地区	市	須賀川市	直接	完了	25,000	26							
																	24				東町災害公営住宅(21台分)→27年6月完了		
																	25				弘法坦・山寺北災害公営住宅(68台分)→28年3月完了		
																	26	20,000			-		
																	27			12,440	7,560		
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	20,000	0	12,440	7,560		

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	16	-	2	-	(仮称)市民交流センター整備事業	須賀川市中町地区	市	須賀川市	直接	完了	3,066,568	26	~	30	23					実施設計委託(27年12月完了)
																	24					あきない広場外解体工事(27年7月完了)
																	25					物件移転補償(27年8月完了)
																	26	450,408		414,210	-	建設工事・駐車場整備工事(30年9月完了)
																	27	749,369		757,328	-	
																	28		15,474	4,574	-	
																	29	931,345		946,820	-	
																	30			1,352	22,312	
																	31					
																	累計	2,131,122	15,474	2,124,284	22,312	
																	23	D	-	5	-	1
24																						
25																						
26																						
27	25,349		25,349	-																		
28	80,426	81,876	80,426	-																		
29		78,119	81,876	-																		
30		100,494	78,119	-																		
31																						
累計	105,775	260,489	265,770	0																		
24	D	-	6	-	1	-	須賀川市東日本大震災特別家賃低減事業	須賀川市域	市	須賀川市	直接	継続	51,924	27	~	32						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	2,688		2,688	-	
																	28	6,131	6,944	6,131	-	
																	29		7,411	6,944	-	
																	30		8,135	7,411	-	
																	31					
																	累計	8,819	22,490	23,174	0	

(様式2D)

須賀川市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
都道府県 交付分										各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											31	0	0	0	0	
0										都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	
市町村 交付分										各年度 別合計	23	24,750	0	23,310	0	
											24	291,710	0	171,889	2,560	
											25	1,520,456	0	818,541	0	
											26	4,474,630	0	4,070,204	0	
											27	3,516,370	0	1,855,437	83,434	
											28	86,557	0	1,629,402	▲ 65,993	
											29	931,345	0	1,399,681	0	
											30	0	0	236,749	22,312	
											31	0	0	0	0	
14,395,754										市町村交付分 計	10,845,818	0	10,205,213	42,313		
都道府県・ 市町村 交付分										各年度 別合計	23	24,750	0	23,310	0	
											24	291,710	0	171,889	2,560	
											25	1,520,456	0	818,541	0	
											26	4,474,630	0	4,070,204	0	
											27	3,516,370	0	1,855,437	83,434	
											28	86,557	0	1,629,402	▲ 65,993	
											29	931,345	0	1,399,681	0	
											30	0	0	236,749	22,312	
											31	0	0	0	0	
14,395,754										合計	10,845,818	0	10,205,213	42,313		